BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 23/ marzo/ 23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 62

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de Seguimiento # 25 - FDLK

HORA DE INICIO: 4:00 pm. **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Andrés Mauricio Rojas Llanos			X						X	FDLK-Infraestructura	andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co	3052039773	
Dario Meneses Toro			X						X	FDLK-Infraestructura	Dario.Meneses@Gobierno bogota.gov.co	3189886034	
Oswaldo Ladino Chavez			X						X	INTERVENTORIA CONSORCIOSCLV	dir-vial@silcuria.com.co	3103178077	
Héctor E. Maldonado B			X						X	CVK22	gerencia@viegroup.co	3188598030	
Juan Jaime Ariza L.									X	CVK22	CVK22-residente1@gmail.com	3168772167	
Ricardo Peña Quevedo									X	CVK22	CVK22.director@gmail.com	3208485546	
Adriana Castro Alba			X						X	CVK 22	CVK22ambiental@gmail.com	3103391162	
Martha C Rodriguez f.			X						X	CVK 22	CVK22@gmail.com	3114883473	
Yuyso Jaimes Rodriguez.			X						X	Interventoria.	fdlkfdlk.2@gmail.com	3214357623	
Carlos Eduardo Salazar			X							CVK-22	CVK.22.55@gmail.com	3143305000	
Sandra Patricia Gonzalez			X						X	Interventoria	SSTkennedy@outlook.com	3178955803	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo De Desarrollo Local de Kennedy

FECHA: 23/mar/23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** 62

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento #25 - FOLK.

HORA DE INICIO: 4:00 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Katerine Samboni Ordoñez			X							Interventoria SCLV	KSamboniV@outlook.com	3138896513	Katy S.
Karen Juleth Perales Ramirez			X							Interventoria SCLV	u2335CLV@comodato@outlook.com	3143253	
Alba Yolanda Morales			X							Interventoria.	aymva1380@gmail.com	3114440424	
Juan Manuel Alba Rojas		X								Interventoria SCLV	juan.alba@vialidad.com	3107671842.	
Carlos Benavides M.			X							Interventoria SCLV	cmaquinas scl v@outlook Carlos B	3132110586	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), dio inicio a la reunión a las 4: 35 pm, con la asistencia del Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22 – GRUPO 2 y la Interventoría Consorcio SCLV.

Compromisos Pendientes

La interventoría informa que:

- El contratista no tiene el espacio público definido, por lo tanto, está incumpliendo el PMT.
- Hay ausencia de señalización y no están garantizando sendero peatonal
- El contratista a la fecha tiene tres (3) llamados de atención por parte de la SDM por incumplimiento del PMT

La Interventoría solicita al Contratista garantizar los senderos peatonales y los accesos a predios.
La Interventoría cita a mesa de trabajo al director de obra del contratista para definir el espacio público y las observaciones del NP 8 y Np 21 y Balance del contrato.

El Contratista se compromete a radicar el oficio Fecha de superación del atraso el 27 de marzo de 2023

Cargue al aplicativo de la SDA
El contratista informa que hoy se hizo el cargue de información del mes de enero, de febrero no se hace hasta que no se dé aprobación del informe mensual No. 6 que corresponde a marzo. Se le informa al Contratista que, cuando realicen el cargue deben enviar el radicado al correo del profesional PIGA del FDLK

Informes semanales del componente técnico
La Interventoría informa que, el Contratista no ha radicado los informes de la semana 18 a la semana 24, y se comprometen a radicar el

Atención observaciones del especialista SIG CAD y Estructuras
El contratista informa que ya están los documentos listos, ya está el pago de la seguridad social y se ajustaron los contratos, y radicarían mañana a la Interventoría.

Componente técnico
Informe semanal: El contratista no ha radico los informes semanales 18 al 24 de acuerdo con el plan de contingencia.
Informe mensual 5: Observado
Calificación: 85%

Componente SST
Informe semanal: Aprobado
Informe mensual 5: Aprobado
Calificación: 95%

La calificación se afectó por el ítem de demarcación y señalización y acceso a las viviendas del componente ambiental.

Componente Ambiental

Informe semanal: Aprobado
Informe mensual 5: Aprobado
Calificación: 95%

Componente Gestión Social


Informe semanal: Aprobado
Informe mensual 5: Aprobado
Calificación: 96,4%
**Se afectó la calificación porque los volantes donde se le informa a la comunidad el inicio de obra no se entregaron dentro de los tiempos estipulados*

Seguimiento al Plan de Contingencia

AVANCE	%General	%Físico	%Financiero
%Programado	5.52%	4.57%	5.52%
%Ejecutado	4.80%	4.10%	7.22%
Atraso (-) /Adelanto (+)	-0.72%	-0.47	1.70%

La Interventoría aclara que, las cantidades se registran de acuerdo con la información que reporta el Inspector de Interventoría de las cantidades que han sido conciliadas con el Contratista, las cantidades que no estén conciliadas no se reportan. La Interventoría informa que, una vez realizado el seguimiento al Plan de Contingencia, se evidencia que no se están ejecutando actividades completas y hay que tratar de atacar para la ejecución terminación de actividades para que se vea el avance. En obra, el tema de orden y aseo no deja visualizar el avance de la obra.

	SEGUIMIENTO DIARIO EN MILLONES DE PESOS						
FECHA	16-mar	17-mar	18-mar	19-mar	20-mar	21-mar	22-mar
PROG ACUM	$ 676	$ 705	$ 735	$ 735	$ 735	$ 763	$ 792
% PROG ACUM	3,90%	4,07%	4,24%	4,24%	4,24%	4,40%	4,57%
EJEC ACUMULADO	$ 613	$ 678	$ 683	$ 683	$ 683	$ 711	$ 725
% EJEC ACUMULADO	3,54%	3,91%	3,94%	3,94%	3,94%	4,10%	4,21%
DESVIACIÓN	$ 62	$ 28	$ 52	$ 52	$ 52	$ 52	$ 66
% DESVIACIÓN	-0,36%	-0,16%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,36%



La Interventoría cita a reunión mañana en campo, para definir el reporte de las cantidades y la conciliación de las mismas.
Las Actas de cobro No. 03 y 04 se encuentran observadas y el Acta No. 05 el contratista está haciendo una actualización de los NPs.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Mesa de trabajo – Definición espacio público	CVK22-SCLV	24-mar-23
2	Alcance al Plan de contingencia indicando la fecha de superación del atraso	CVK22	27-mar-23
3	Planos impresos en obra	CVK22	28-mar-23
4	Listado CIV por CIV de la reducción de monoblock	CVK22	30-mar-23
5	Reporte de avance financiero, físico y general al FDLK	CVK22-SCLV	28-mar-23

Elaborada por: Interventoría – Juan Manuel Alba Rojas

Fecha de la próxima reunión: 30 de marzo de 2023 Lugar de la próxima reunión: N/A

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.