Bogotá, D. C., 31 de julio de 2023

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
Atn. Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernández
Alcaldesa
Calle 19 Sur No. 64C -17
cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**

Asunto: Solicitud de Fresado Unidad de Mantenimiento Vial – UMV. Responde comunicación KNXIE22-621-836

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, en atención a la comunicación KNXIE22-621-836 radicada por el contratista el 31 de julio de 2023, se realiza la siguiente solicitud:

El contratista XIE S.A, requiere de su colaboración para realizar solicitud No. 2 de material fresado en la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) de 2000,52 m³, dado que, para el desarrollo de las actividades del contrato se requiere dicho material.

- ***Volumen total solicitado***

Número de Contrato de Obra	COP-621-2022
Número de Contrato de Interventoría	CIN-717-2022
Volumen Solicitado	2000,52 m³

- ***Destino del material***

Dentro del contrato COP 621 de 2022 se va a utilizar el material de fresado en los CIVs:

CIV	PK ID CALZADA	PK ID ANDEN SUR	PK ID ANDEN NORTE	EJE	DESDE	HASTA	ESTIMADO EN E. P.				ESTIMADO EN CALZADA				VOLUMEN APROXIMADO FRESADO COMPACTO M3	VOLUMEN APROXIMADO FRESADO SUELTO F.E. 30% M3
							LONG.	ANCHO PROM.	ESPESOR	TOTAL VOLUMEN COMPACTO	LONG.	ANCHO PROM.	ESPESOR	TOTAL VOLUMEN COMPACTO		
8000794	156216	29926	29927	KR 97F	CL 40 SUR	CL 40A SUR	58,12	3,95	0,2	45,91					45,91	59,69
8000839	156217	29928	29929	KR 97F	CL 40A SUR	CL 41 SUR	67,37	3,95	0,2	53,22					53,22	69,19
8001041	156188	29870	29871	KR 96A	CL 40A SUR	CL 40B SUR	32,2	3,95	0,2	25,44					25,44	33,07
8001069	156189	29872	29873	KR 96A	CL 41 SUR	CL 40B SUR	34,72	3,95	0,215	29,49					29,49	38,33
8001125	156199	29892	29893	KR 97	CL 42 SUR	CL 42A SUR	68,89	3,95	0,21	57,14					57,14	74,29
8001058	156198	29890	29891	KR 97	CL 41 SUR	CL 42 SUR	66,8	3,95	0,21	55,41					55,41	72,03
8000979	156186	29866	259867	KR 96A	CL 40 SUR	CL 40 BIS SUR	34,54	3,95	0,21	28,65					28,65	37,25
8002417	156188	29870	29871	KR 91C	CL 42F SUR	CL 42G SUR	88,02				88,02	4,00	0,28	98,58	98,58	128,16
8002500	155941	29450	29451	KR 91C	CL 42G SUR	CL 43 SUR	69,79				69,79	4,00	0,28	78,16	78,16	101,61
8000988	156201	29896	29897	KR 97B	CL 41 SUR	CL 42 SUR	68,54	3,95	0,2905	78,65					78,65	102,24
8001052	156199	29892	29893	KR 97B	CL 42 SUR	CL 42A SUR	66,41	3,95	0,2905	76,20					76,20	99,06
8000849	156052	29670	29671	KR 98B	CL 42 SUR	CL 42A SUR	62,44	3,95	0,2905	71,65					71,65	93,14
8000907	156206	29906	29907	KR 98	CL 42 SUR	CL 42A SUR	64,09				64,09	4,00	0,28	71,78	71,78	93,32
8000856	156207	29908	29909	KR 98	CL 41 SUR	CL 42 SUR	67,45				67,45	4,00	0,28	75,54	75,54	98,21
8000977	156215	29924	29925	KR 97D	CL 42A SUR	CL 42 SUR	89,41				47,61	4,00	0,28	53,32	53,32	69,32
8000916	156214	29922	29923	KR 97D	CL 41 SUR	CL 42 SUR	67,76				67,76	4,00	0,28	75,89	75,89	98,66
8000938	156219	29932	29933	KR 97F	CL 42 SUR	CL 42A SUR	64,75				64,75	4,00	0,28	72,52	72,52	94,28
8000977	156215	29924	29925	KR 97D	CL 42A SUR	CL 42 SUR	65,69				65,69	4,00	0,28	73,57	73,57	95,64
8011953	156058	29682	29683	KR 96B	CL 42A SUR	CL 42F SUR	143				143,02	4,00	0,28	160,18	160,18	208,24
8000709	156950	30982	30983	KR 98C	CL 40 SUR	CL 40A SUR	53,43				53,43	4,00	0,25	53,43	53,43	69,46
8000743	156945	30972	30973	KR 98C	CL 40A SUR	CL 41 SUR	67,2				67,2	4,00	0,25	67,20	67,20	87,36
8011960	156942	30966	30967	KR 98A BIS	CL 42A SUR	CL 42F SUR	136,9				136,9	4,00	0,25	136,90	136,90	177,97
																2000,52

- ***Relación de personal y vehículos:***

Operador	Placa	PIN SDA	Código Interno	No. de cedula	Volumen
JOSÉ ANTONIO PEDRAZA	TEW 134	3782	MOVIL 001	19.437.488	15
VICTOR JULIO MORALES	TZW 601	5575	MOVIL 011	79.547.125	15
EDWIN FABIAN PUERTO	SPY 167	3582	MOVIL 012	80.129.504	15
WILLIAM MAURICIO GUTIERREZ	TZW 812	7960	MOVIL 013	79.767.948	15
JORGE ENRIQUE CAÑON	TFW 654	8069	MOVIL 023	80.053.477	15
FRANS DE JESUS DIAZ	TSW 275	4463	MOVIL 024	80.229.682	15
EFREN MORALES HERRERA	WFH 490	8598	MOVIL 025	80.050.130	15

Es importante aclarar que el listado de móviles, será actualizado mensualmente y/o conforme al ingreso y retiro de estos, de acuerdo con la dinámica de obra.

La Interventoría agradece la gestión del FDLK para atender esta solicitud.

Cordialmente

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Represent ante Legal

Anexo: U233-G1-599-23 FDLK RTA 832 Solicitud Fresado a UMV
https://1drv.ms/f/s!AstLHY9O7kEWkddQnRHK3-cxe0lfLQ?e=ND9XKk

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Gladys Sarita Molina Pita - directora de Obra – CVK 22
Archivo con anexos

Elaboró: JMAR-AMCA Revisó: JMAR Aprobó: JMAR