CE-CVK22-ADM-582
12 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba Rojas
Representante Legal Interventoría
Dirección: AK 72 # 49 – 69
u233sclvkennedy@outlook.com
Cel: 311 219 8546
Bogotá.

REFERENCIA: CONTRATO COP-690-2022 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2."

ASUNTO: *Alcance a comunicado CE-CVK22-ADM-498 y CE-CVK22-ADM-538 sobre propuesta y precio de sumidero.*

Respetado Ingeniero:

Dando alcance a los comunicados del asunto y atendiendo la solicitud realizada en los últimos comités de obra, remitimos las actas levantadas en las reuniones sostenidas con los funcionarios de la EAAB, donde se aprueba la construcción de los sumideros prefabricados propuestos por el contratista en los dos comunicados del asunto.

En reunión sostenida en uno de los frentes de obra ejecutados por el contrato COP-691-2022 el 20 de mayo de 2023, el ingeniero Javier Patiño aprueba la propuesta de instalación de sumideros prefabricados en concreto compuestos por dos cuerpos, el inferior donde va conectada la tubería que va a los pozos y la tubería de 6" que entrega las aguas de la caja de inspección del monoblock al sumidero y el superior que tiene el marco y la rejilla incorporados.

Con esta aprobación se da por rechazada la propuesta realizada inicialmente por los dos contratistas, registrada en acta de reunión del 03 de abril de 2023, de fundir vigas sobre el cuerpo inferior del sumidero para entregar directamente el monoblock y soportar la rejilla, alternativa que se implementó en un modelo de prueba pero que una vez revisado por la EAAB no se consideró viable debido a que era difícil de inspeccionar por ende se dificultaba el mantenimiento y reposición de partes en caso de daño por parte de la empresa de servicios públicos.

Lo anterior como soporte de la última alternativa presentada por este consorcio para su revisión.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Cordial saludo,



Ing. Gladys Sarita Molina Pita
Directora de Obra.
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Anexo: Dos actas de reunión con la EAAB
CC. Ing. Andrés Rojas – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
Ing. Danilo Meneses – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co