CE-CVK22-ADM-597
17 de julio de 2023

Señores
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba Rojas
Representante Legal Interventoría
Dirección: AK 72 # 49 – 69
u233sclvkennedy@outlook.com
Cel: 311 219 8546
Bogotá.

REFERENCIA: CONTRATO COP-690-2022 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2."

ASUNTO: Respuesta a comunicado U233-G2-531-23 Reiteración de incumplimiento en la ejecución de procesos constructivos.

Respetado Ingeniero:

En atención al comunicado del asunto, este consorcio, ante las observaciones realizadas por la interventoría frente a la instalación del monoblock cuando menciona: *"…Contratista persiste con el incumplimiento de la ejecución de procedimientos constructivos, dado que, al momento de realizar la excavación del espacio público, el Contratista no tiene precaución con los monoblocks instalados, puesto que se observa el desplazamiento de los mismos, afectando el lineamiento y la adherencia entre sí, tal como se observa en las siguientes imágenes:…".* Informa que en efecto, durante la ejecución de algunas de las excavaciones del espacio público, se presentan problemas de desalineación de las piezas de monoblock instaladas, ya que atendiendo a lo mencionado por la interventoría, en cuanto a que no se tendrán en cuenta los volúmenes de la capa de fresado estabilizado que el contratista tenga que excavar para poder instalar y atracar de forma correcta este elemento, se ha optado por instalarlo cuando se termina la extensión de la primera capa de fresado estabilizado, haciendo que el elemento no tenga mayor soporte por los costados ni en su base para sostenerse.

Por lo anterior y de acuerdo a lo manifestado en el comunicado CE-CVK22-ADM-578 del 10 de julio de 2023, se ha optado por instalar el monoblock, una vez se ha terminado la excavación y relleno de los andenes y así asegurar el confinamiento del monoblock y evitar reprocesos.

Sin embrago, es importante aclarar que todas las canales instaladas han sido realineadas y/o reinstaladas previo a la instalación del concreto de los andenes, con el fin de asegurar su correcta alineación e instalación, como se puede evidenciar en el siguiente registro fotográfico:


256° W
38Cs-97 Carrera 92B
El Paraiso Kennedy
Bogotá
Distrito Capital
#CIV 8001715 P68
12/07/2023 10:35:19 a. m.


12 jul. 2023 9:56:50 a. m.
38-15 Carrera 93d
Kennedy
Bogotá
CONSORCIO VIAS KENNEDY 22
#CIV8001223 N75




276° W
38Cs-97 Carrera 92B
El Paraiso Kennedy
Bogotá
Distrito Capital
#CIV 8001715 P68
12/07/2023 10:35:10 a. m.






12 jul. 2023 10:36:59 a. m.
38-15 Carrera 93d
Kennedy
Bogotá
CONSORCIO VIAS KENNEDY 22
#CIV8001183 N76








12 jul. 2023 10:37:22 a. m.
38-15 Carrera 93d
Kennedy
Bogotá
CONSORCIO VIAS KENNEDY 22
#CIV8001183 N76


12 jul. 2023 10:49:16 a. m.
38a-11 Calle 38 Sur
Kennedy
Bogotá
CONSORCIO VIAS KENNEDY 22


12 jul. 2023 10:36:59 a. m.
38-15 Carrera 93d
Kennedy
Bogotá
CONSORCIO VIAS KENNEDY 22
#CIV8001183 N76

En cuanto a la fotografía remitida por la interventoría del monoblock del segmento vial de CIV 8001876 prioridad 66, es importante aclarar que el monoblock que se observa cabeceado se debió a que la comunidad durante el fin de semana, ingresó vehículos al predio ubicado en ese punto y ocasionó el daño en las unidades que se aprecian en la foto. Dicho daño fue corregido por este consorcio el día siguiente de haberse detectado la situación.











Este consorcio no ha incumplido en la ejecución los procesos constructivos y está totalmente dispuesto a atender las observaciones realizadas por la interventoría frente a cada uno de los procesos constructivos que se llevan a cabo en la obra, para asegurar que las obras cumplan con los estándares de calidad y de estabilidad de obra requeridos.

Quedamos atentos a sus comentarios al respecto.

Cordial saludo,

Ing. Gladys Sarita Molina Pita
Directora de Obra.
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Anexo: N/A
CC. Ing. Andrés Rojas – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
Ing. Danilo Meneses – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co