Contrato de Obra
SA-016-2023

Objeto: Adecuación y mantenimiento de las instalaciones Físicas de la Estación de Policía del municipio de Carepa año 2023

Contratante: Municipio de Carepa.

Contratista: Diseño Vertical Constructora S.A.S.

Supervisor: Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana Alexandra Silvana Gutierrez.

Valor de la Obra: $ 109.201.985

Plazo: 2 Meses
(otro Si #1.) - Adición tiempo 1 mes.

Arquitecto Residente: Juan Sebastian Albarracin

lunes 5 de Junio de 2023
Clima : Nublado con lluvia
Profesional.: Arquitecto Residente.
1 Oficial.
3 ayudantes.
Se inicia Jornada de trabajo a la 7 AM.
hasta las 5:00 pm
Actividades. Replanteo de las Actividades
a realizar, Ingreso de Material y herramienta
para las trabajos.



Arq. Residente. Resid.

Martes 6 de Junio de 2023
Clima: Nublado.
Profesional. Arquitecto Residente.
1 Oficial.
3 Ayudantes.
se inicia Jornada de trabajo a las 7:00 AM
hasta las 5:00 Pm
Actividades. Desmonte de Aparatos Sanitarios

de los baños de hombres en la estación de Polpera. se desmantelan 3 unidades de Sanitarios para mejorar sus conexiones, Se cambia en las 3 duchas el mezclador o pomo para cambiarlo y las regaderas para identificar las humedades.
Tambien se cambia el piso de las duchas Para resanar e impermeabilizar. se saca el escombro del material sobrante.

Arq. Residente.

Miercoles 7 de Junio de 2023.
Clima: Soleado.
Profesional. Arquitecto Residente.
1 oficial.
3 Ayudantes.
Se inicia Jornada de trabajo a las 7:00 AM hasta las 5:00 PM.
Actividades. Continuan con los trabajos en el baño, Resanado y Cambiando

accesorios de tuberías gotereando,
se comienza con el desmonte de las
tejas q' esta en el area del parqueadero
donde se piensa ubicar la cocineta, tambien
se desmonta la estructura existente.

Arq. Resid.

Jueves 8 Junio de 2023.
Clima: Soleado.
Profesional: Arquitecto Residente.
1 Oficial
3 Ayudantes.
Se inicia jornada de trabajo a las 7:00
hasta las 5:00 Pm.
Actividades: Se comienza armar la formaleta
para el vaciado de las columnas de la
cocineta, en las 3 columnas existentes
se van ampliar 50 cm mas para mejorar
la pendiente de la cubierta existente;
se arma el acera y se hace el vaciado,

se cambiaron los 3 pomos de las duchas y las 3 Regaderas. se comienza a limpiar las tazas de los Sanitarios retirandole la pega para poner la brida. y q' tenga una mejor adehencia.



Arq. Residente.

Viernes 9 Junio. de 2023
Clima: Nublado y Soleado en la tarde.
Profesional. Arquitecto Residente.
1 Oficial.
3 ayudantes.
Se Inicia labores a las 7:00 AM hasta las 3:00 PM
Actividades: En este dia se nivela el piso donde se va a encerrar la cocina para poder pegar la mamposteria, se continua con los arreglos del baño, se emboquilla las areas de las duchas q' estan en mal estado., se sigue haciendo inspecciones por todas las conexiones hidraulicas para

Verificar q' no sigan mas fugas.
Arq. Res


Sabado 10 Junio de 2023
Clima: Nublado
Profesional. Arquitecto Residente.
1 Oficial.
3 Ayudantes
Se inician labores de 7:00 AM hasta las 12:00 pm
se termina de organizar los regaños del
baño de los hombres en la estación,
organizando bagallas, y mangueras para
Evitar alguna fuga mas de Agua., Se
Continua vaciando el area donde se
va a levantar la mamposteria.

Arq Residente

Domingo 11 Junio de 2023.
Clima:
Personal. _____.
Actividades. → Este dia no se labora.

Arquitecto Resd.

lones 12. Junio de 2023
Clima.
Personal _____.
Actividades → Este día no se labora por ser Festivo.



Arq. Residal.

Martes 13 Junio de 2023
Clima: Soleado.
Personal. Arquitecto Residente.
1 oficial.
3 Ayudantes,
Se Inicia. labores de 7:00 AM hasta las 5:00PM
Se comienza con la Actividad de la Mampostena en bloque de concreto Nº 15 para hacer el cerramiento de la cocineta, tambien se nivela el piso del area de la cocineta para vaciar el mortero con. Arena.



Arq. Resid.

8

Miercoles 14 de Junio de 2023
Clima: Soleado
Personal: Arquitecto Resid.
1 Oficial.
5 Ayudantes. (Ingresan 2 Ayudantes).
Se inician labores de 7:00 AM hasta 5:00 pm
Actividades:
Se continua con la mampostería en blaque y se prepara el piso para su vaciado, metiendo la tubería electrica y la malla electrosoldada. D 84.

Arq. Resid.

Jueves 15 de Junio de 2023
Clima. Nublado.
Personal Arquitecto Residente.
1 Ofoal.
5 ayudantes.
Se inicia labores de 7:00 AM hasta 5:00 PM.
Actividades.
Se comienza con el vaciado del mortero

de nivelación con un espesor de 5cm a 7cms en algunas partes por el desnivel q' tiene el terreno, se comienza armar la formaleta para vaciar la viga de amarre en los muros, esta actividad no estaba contemplada en el ppto. por lo cual es una actividad adicional debido a q' es una actividad necesaria para poder realizar un buen trabajo.

Arq. Residente.

Viernes 16 de Junio de 2023
Clima: Soleado.
Personal. Arq. Residente.
1 Oficial.
5 ayudantes.
Se inicia labores de 7:00 AM hasta 5:00 PM
Actividades.
Se continua con el vaciado del mortero de piso del area Cocineta,

Se sigue armando la formaleta de la viga de Amarre, incluyendo Varillas y estribos para su correcto amarre.



Arq. Resid.

Sabado 17 de Junio de 2023
Clima: Nublado
Personal. Arq. Residente.
1 Oficial. + 2 Oficiales de pintura
5 ayudantes.
Se inicia labores 7:00 AM hasta 12:00 PM.
Actividades.
Se termina el vaciado del mortero del piso, se hace vaciado de viga de Amarre.
Se Comienza con las actividades de pintura de la estación, iniciando por la fachada con pintura Blanca para exteriores y Gris con Brancosil.



Arq. Resid.

Domingo 18 de Junio de 2023
Clima.
Personal ———————.
Actividades: Este dia no se labora.

Arq. Resd.

Lunes 19 de Junio de 2023
Clima.
Personal ———————
Actividades. Este dia no se labora por ser Festivo.

Arq. Resd.

Martes 20 de Junio de 2023
Clima: Nublado.
Personal. Arq. Residente.
1 oficial + 2 ofiales de pintura.
5 ayudantes.
Se inicia labores de 7:00AM hasta 5:00 PM.
- Se continua con la pintura en la

fachada, se termina de pegar bloque haciendo la cochilla de la cubierta, y se comienza armar la estructura de la cubierta.

Arq. Resid.

Miercoles 21 de Junio de 2023
Clima: Nublado.
Personal. Arq. Residente.
1 oficial. + 2 oficiales de pintura.
5 ayudantes
Se inicia labores 7:00 AM hasta 5:00 PM.
Actividades.
Se sigue con la pintura de la fachada se desmontan los cielos en dryvall q' se van a cambiar por cielos en PVC, se comienza a entechar la cubierta de la cocineta.

Arq. Residual.

13

Jueves 22 de Junio de 2023.
Clima: Nublado.
Personal. Arq. Residente.
1 Oficial. + 2 oficiales de pintura.
5 ayudantes
Se inicia labores 7:00 AM hasta 5:00 PM.
Actividades.
Se continuan las labores de pintura en fachada y la instación de los cielos en PVC. del Alojamiento 1., luego en el area de la cocineta se comienza realizar con el pollo de la cocineta. levantado los bloques.

Arq. Resid.

Viernes 23 de Junio de 2023
Clima: Nublado
Personal. Arq. Resid.
1 oficial. + 2 oficiales de pintura.
5 ayudantes.
Se inician obra de 7:00 AM hasta 5:00 PM.

Actividades.
Se comienza armar la formaleta para la cocineta, se inician labores de enchape del area de la cocineta, se hace el vaciado del mesón en concreto.
Se continuan los trabajos de pintura exterior y los trabajos de pintura interior.

Arq. Reside.

Sabado 24 de Junio de 2023
Clima: Soleado.
Personal. Arq. Residente.
1 oficial + 2 oficiales de pintura
5 ayudantes
Se inicia labores de 7:00 AM hasta 12:00 PM
Actividades.
Se vaciá la mezcla del gravilla blanco para el piso de la cocineta, se continua con el enchape del area de la cocineta, y en el area de la

pintura se termina pintura exterior de la estación de Policía.

Arq. Resid.

Domingo 25 de Junio de 2023.
Clima
Personal. Arq. Residente
Actividades. Este día no se labora.

Arq. Resid.

Lunes 26 de Junio de 2023
Clima. Soleado.
Personal. Arq. Residente.
1 oficial. + 2 oficiales de pintura.
5 ayudantes.
Se inician labores de 7:00 AM hasta. 5:00 PM.
Se instalan la tobera de agua y desagüe de la cocineta, se instala lavaplatos con sus respectivos accesorios., incluyendo la grifería de lavaplatos, se termina de

Enchapar el piso con los zocalos y se procede a la emboquillada del mismo.
Se ingresa personal en el area del armerillo para arreglo de tuberia q' se encuentra mal instalada y sin pega.

Arq. Resid.

Martes 27 de Junio de 2023
Clima: Soleado.
Personal: Arq. Residente.
1 oficial. + 2 oficiales de Pintura.
5 ayudantes.
Se inicial labores de 7:00 AM hasta 5:00 PM
Actividades.
Se comienta armar una Reja de Seguridad en el area del Armerillo con varilla de 5/8" para evitar q' los presos puedan acceder a este espacio por el area de las Celdas.
En el area de la cocineta se

organiza los filetes de puertas y Ventanas para su instalacion.

Arq. Resid.

Miercoles. 28 de Junio de 2023
Clima: Nublado
Personal. Arq. Residente.

Se inician labores de 7:00 AM hasta 5:00 PM.
Actividades.
Se termina de armar la reja en el area del armarillo, se cortan con polidora unos pernos q' se encuentran en el piso y se resana.
Se instalan puertas y Ventanas en el area de la cocineta
Se cambian unas luces en panel led q' estan en mal estado, se cambia el vidrio q' esta Quebrado en el area del alojamiento 1.

Arq. Resid.

18

Jueves 29 de Junio de 2023
Clima. Nublado
Personal. Arq. Resid.


Se inician labores de 7:00 AM hasta 5:00 PM.
Actividades.
Se comienza a colocar cielo PVC en el area del armarillo, se comienza con la pintura de las paredes de esa misma area para dejar listo el salón.
Se comienza con la instalación de cielo en Drywall del area de la cocineta, dejando todas sus instalaciones electricas, Surchos, tomas corrientes y los ventiladores.



Arq. Resid.

Viernes 30 de Junio de 2023
Clima: Soleado.
Personal. Arq. Resid.

Se inicia labores de 7:00 AM hasta 5:00 PM.
Actividades.
se terminan el cielo en Drywall de la cocineta, se instala iluminacion y se resana para pintar las paredes de la cocineta, se desmonta el cielo del alojamiento 3 para reemplazarlo por PVC incluyendo el cambio de las lamparas led, se pintan las paredes del alojamiento 3.




Arq. Resid.

Sabado 1 de Julio de 2023
Clima: Soleado.
Personal. Arq. Residente.


Se inician labores de 7:00 AM hasta 12:00 PM.
Actividades.
Se termina de pintar las paredes del

abajamiento 3 y se instala el cielo en PVC, instalando los panel led q' tenia. se sellan unos huecos en la fachada para evitar la entra de agua con placa de eterboard y estuco y pintura.
se pintan los muros de la cocineta por dentro y por fuera.



Arq. Resid.

Domingo 2 de Julio de 2023.
Clima:
Personal: _____.
Actividades. Este dia no se labora.



Arq. Resid.

Lunes 3 de Julio de 2023
Clima:
Personal. _____.
Actividades Este dia no se labora (Festivo).



Arq. Resid.

Martes 4 de Julio de 2023
Clima: nublado sin lluvia
Personal: Arq. Residente.
Nota. → Este dia no se podieron realizar actividades debido a q' las areas donde se piensa trabajar no se tenian las llaves para trabajar por lo cual se programa las actividades para mañana.

Arq. Reside.

Miercoles 5 de Julio de 2023
Clima. Soleado.
Personal: Arq. Residente.
Electrico.
Se. inicia labores de 7:00 AM hasta 5:00 PM.
se. instalan lamparas antiexplosivas en el area del armerillo y instacion de extractores de Ventilacion en baños de mujeres de la estacion de Policia.

Arq. Reside.

Jueves 6 de Julio de 2023
clima: Soleado.
personal: Arq. Residente,
1 oficial, pintura
1 ayudante
Se inicia labores 7:00 AM hasta 5:00 PM.
Actividades.
Se ~~inicia~~ limpia en la cubierta el Domo para sellamiento y pintura del mantenimiento de la estructura,

Arq. Residente

Viernes 7 de Julio de 2023
clima: Soleado.
personal: Arq. Residente
1 oficial pintura.
1 ayudante.
Se inician labores de 7:00 AM hasta 5:00 PM
se termina de pintar la cubierta tipo Domo en Gris, con Blanco sobre Impermeabi-


hzante), luego nos desocuparon las celdas de los reclusos y comenzamos con el refuerzo de las vigas, con varilla de 7/8 y conectores sobre el muro, se desmonta cielo en drywall de las celdas para cambio por el mal estado. se hace instalaciones electricas nuevas.



Arq. Residente


Sabado 8 de Julio de 2023
clima. Soleado.
personal.- Arq. Residente,
1 oficial obra blanca. pintora
1 ayudante.
Se inicia labors. 7:00 AM hasta 12:00 PM.
Actividades
Se comienza a resanar paredes y armar estructura de cielos en los celdas para los reclusos.

Se deja listo la estructura de los cielos.



Arq. Residente

Domingo 9 de Julio de 2023
Clima:
personal ———————
Actividades Este dia no se labora.



Arq. Residente


Lunes 10 de Julio de 2023
Clima: Soleado - tarde lluvia.
personal: Arq. Residente
1 oficial, pintura
1 ayudante.
Se inicia labores de 7:00 AM hasta 5:00 PM.
Actividades
se instalan las placas de Drywall en las Celdas, y se dejan masillados

se continua con la pintura interna de las celdas.



Arq. Resid.

Martes. 11 de Julio de 2023
Clima. Soleado.
personal: Arq. Residente
1 oficial. obra blanca. (pintura).
1 ayudante.
se inicia labores de 7:00 AM - 500 pm.
Actividades.
se terminan de pintar las celdas con las cielos en Drywall, se instalan plafones y toma corrientes en cada celdas.



Arq. Residente

Miercoles 12 de Julio de 2023
Clima: Soleado.
personal. Arq. Residente
1 oficial pintura
1 ayudante
Se inicia labors de 7:00 AM - 5:00 PM.
Actividades.
Se comienza hacer limpieza de ventanas y puertas q fueron pintadas por el personal, se pintan baños en el segundo piso

Arq. Resd.

Jueves 13 de Julio de 2023
Clima: Soleado.
personal. Arq. Residente.
Actividades. No se trabajo.

Arq. Residente.

27.

Viernes 14 de Julio de 2023
Clima: Soleado.
Personal. Arq. Residente.

Este dia no se trabajó.

Arq. Residente

Sabado 15 de Julio de 2023.
Clima Soleado.
personal.. Arq. Residente.

Este dia no se trabajo.

Arq. Residente


Domingo. 16 de Julio. de 2023
Clima.
personal
Actividad Este dia no se labora.

Arq. Residente.

Lunes 17 de Julio de 2023
Clima. ——→
Personal. Arq. Residente.
Actividades. No se labora.


Arq. Resid.

Martes 18 de Julio de 2023
Clima. ——→
Personal. Arq. Residente.
Actividades. No se labora.


Arq. Resid.

Miercoles 19 de Julio de 2023
Clima ——→
Personal. Arquitecto Residente
Actividades. No se labora



Arq. Resid.

Juevs 20 de Julio de 2023
Clima. ——→
Personal. Arq. Residente
Actividades. No se labora



Powered by CamScanner

Viernes 21 de Julio de 2023
Clima.
Personal. Arq. Residente.
Actividades. No se laboro.



Arq. Resid.

Sabado 22 de Julio de 2023
Clima
Personal. Arq. Residente.
Actividades No se labora.



Arq. Res.

Domingo 23 de Julio de 2023
Clima.
personal. Arq. Residente.
Actividades. No se laboro.



Arq. Resid.

Powered by CamScanner

30

Lunes 24 de Julio de 2023
Clima: ———
Personal Arq. Residente
Actividades No se labora

Arq. Resd.

Martes 25 de Julio de 2023
Clima. ———
Personal. Arq. Residente
Actividades: No se labora

Arq. Resd.

Miercoles 26 de Julio de 2023
Clima ———
Personal Arquitecto Residente
Actividades No se labora.


Arq. Resd.

Jueves 27 de Julio de 2023
Clima ———
Personal. Arquitecto Residente
Actividades. No se labora

Arq. Res


Powered by CamScanner

Viernes 28 de Julio de 2023
Clima. ———
personal. Arq. Residente
Actividades. No se laboro



Arq Resd.

Sabado 29 de Julio de 2023
Clima. ———
personal Arq. Residente
Actividades. No se labora



Arq Resd

Domingo 30 de Julio de 2023
Clima. ———
Personal. Arq. Residente.
Actividades. No se laboro.




Arq. Residente.

Powered by CamScanner

lunes 31 de Julio de 2023
Clima. lluvia
personal: Arq. Residente.
1 oficial obra blanca.
1 ayudante.

Actividades. (7:00 AM - 5:00 PM).

Se Reboma actividades de pintura interna de las Instaciones de la estación de Policia de carepa, con pintura tipo 1 color Blanca, areas de corredores



Arq. Residut.

Martes 1 de Agosto de 2023
Clima. lluvia
Actividades Arq. Residente.
1 oficial 1 Ayudante.

Powered by CamScanner

Actividades. (7:00 AM - 5:00 PM).

Trabajos de pintura interior tipo 1
Color Blanco. Aseo y limpieza.



Arq. Resid

Miercoles 2 de Agosto de 2023
Clima. Nublado con lluvia.
Personal.. Arq. Residente Oficial y Ayudante
Actividades. (7:00 AM - 5:00 PM)

Trabajo de pintura de oficinas y
area de escaleras. Aseo y limpieza.



Arq. Resid.

Powered by CamScanner

34

Jueves 3 de Agosto de 2023.
Clima. Soleado
personal. Arq. Residente
1 oficial. obra blanca.
1 Ayudante.

Actividades (7:00 AM - 5:00 PM).
Se continua con la pintura interior de las instalaciones de la estación en corredor y Escaleras. Detallando con los zocalos.

Arq Residente

Viernes 4 de Agosto de 2023
Clima. Soleado
personal. Arq. Residente.
1 oficial obra blanca.
1 ayudante.
Actividades (7:00AM - 5:00 PM.)

Powered by CamScanner

Se Sigue con la pintura de las instalaciones internas en pintura tipo 1. Color Blanco en cuanto de Mujeres, oficinas y Baños. (incluye Aseo y limpieza)

Arq. Residente.


Sabado 5 de Agosto de 2023
Clima. Soleado.
personal. Arq. Residente.
1 oficial obra Blanca
1 ayudante.
Actividades. (7:00 AM - 12:00 PM).

Se continua con la actividad de pintura interna tipo 1 color blanco
Aseo y limpieza de las areas de trabajo

Arq. Resid


Powered by CamScanner

Domingo 6 de Agosto de 2023
Clima
Personal. Arq. Residente.
Actividades No se laboran.



Arq. Resi.

Lunes 7 de Agosto de 2023
Clima
Personal. Arq. Residente
Actividades. No se labora. (Festivo).




Arq. Resid.

Martes 8 de Agosto de 2023
Clima. Soleado.
personal. Arq. Residente
1 oficial obra blanca
1 ayudante.
Actividades 7:00 AM - 5:00 PM.

Powered by CamScanner

37


se continua con la actividad de pintura interna de color blanco, toca llevar escalera de 2 cuerpos para areas de doble altura por las escaleras, no se puede armar andamios.



Arq. Residente.

Miercoles 9 de Agosto de 2023
Clima soleado
personal. Arq. Residente.
1 oficial.
1 ayudante.
Actividades (9:00 AM. - 8:00 PM).

se sigue con la actividad de pintura de la estacion de policia tipo 1, Color blanco



Arq. Resid

Powered by CamScanner

Jueves 10 de Agosto de 2023
Clima: Soleado.
Personal Arq. Residente.
1 oficial obra blanca.
1 ayudante.

Actividades (7:00 AM - 5:00 PM).

Se termina de pintar el primer piso de la estación, se comienza a limpiar ventanas.

Arq. Residente.

Viernes 11 de Agosto de 2023
Clima: Soleado.
personal. Arq. Residente.
1 oficial obra blanca
1 ayudante.

Actividades (7:00 AM - 5:00 PM).

Powered by CamScanner


Se continua con el Area de pintura interna.. (Segundo Piso). en el sector de Hall de Acceso a las alcobas.
- Aseo y limpieza.



Arq. Resid.

Sabado 12 de Agosto de 2023
Clima : Soleado.
personal. Arq. Residente.
1 oficial obra blanca
1 ayudante.
Actividades. (7:00 AM - 12:00 PM).

Se termina las Actividades de pintura interna de las habitaciones y se terminan las actividades del Contrato.. Se hace aseo y limpieza con los retiros de Equipos y material Sobrante.



Arq Resd.

Powered by CamScanner