ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE OBRA

I. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

OBJETO	Reparación y adecuación de las fachadas del Edificio de la Dirección Seccional de administración judicial de Manizales y la torre de juzgados penales.
NUMERO DE CONTRATO	CE-22-2023
CONTRATANTE	Dirección Ejecutiva Seccional de administración judicial de Manizales - Caldas
CONTRATISTA	José Daniel Carvajal Espinoza
INTERVENTORÍA	Consorcio García García
VALOR DEL CONTRATO	$ 420.255.584
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 días
ACTA DE INICIO	02 de junio de 2023

II. DESCRIPCIÓN DE ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE OBRA

A los días 22 del mes de septiembre de 2023, en las instalaciones de la rama judicial, se realiza una reunión con el contratista, el ingeniero residente del contratista y el residente de interventoría, con el fin de suscribir acta parcial de entrega por fachadas para ítems 2.5 "Pintura sobre fachada a dos (2) manos o hasta lograr un acabado óptimo, con pintura 100% acrílica para exteriores de marca reconocida a nivel nacional con garantía de 5 años - color por definir." 3.4 "Suministro e instalación de ventana proyectante ref. 3831 con marco, con sus respectivos empaques, bisagras y manijas; vidrio flotado de 4 mm. Incluye el desmonte y retiro de unidades existente con disposición final - dimensiones: 0,93 * 0,31" y 3.5 "Suministro e instalación de ventana proyectante ref. 3831 con marco, con sus respectivos empaques, bisagras y manijas; vidrio flotado de 4 mm. Incluye el desmonte y retiro de unidades existente con disposición final - dimensiones: 0,81 *0,31"

III. ENTREGA PARCIAL DE ÍTEMS PINTURA Y VENTANERÍA POR FACHADAS

	DESCRIPCIÓN	RECIBIDO		OBSERVACIONES
		PINTURA	VENTANAS	
1	Fachada edificio Torre de juzgados penales Calle 28.	100%	100%	*Ventanería instalada totalmente falta chequeo apertura y cierre interna. *Detalle sócalo gris y dilatación (Pintura) *Pendiente limpieza bascular y manijas.
2	Fachada edificio Torre de juzgados penales Carrera 17	100%	100%	*Retoque sócalo gris y negro parte inferior. *Instalada toda ventanería. Limpieza bascular *Retoque en blanco y negro columna. *Pendiente manijas. *Revisar limpieza aluminio infer
3	Fachada edificio de Dirección seccional de administración judicial Carrera 17	100%	100%	*Retoque sobre blanco. *Pendiente manijas.
4	Fachada edificio de Dirección seccional de administración Calle 27	100%	No aplica (cubta)	*Retoque gris en blanco. Pasamanos rampa => Entregado detalle Pintura tubos intermedios Detalle reja principal Puerta.
5	Fachada edificio de Dirección seccional de administración Plazoleta	100%	100%	Cerramiento entrada principal = Entregado) con detalles generales. Revisado *Detalle gianplast Piso 2 *sellar en blanco. (orificio) Detalle puerta de acceso. y en gris.
6	Fachada edificio Torre de juzgados penales Plazoleta	100%	100%	*Entregado.
7	Rampas y áreas comunes plazoleta	100%	No aplica.	Falta en rampa. Pintulux negro. Pendiente elección color.
8	Fachadas de terraza edificio de Dirección Seccional de administración judicial	100%	No aplica.	Entregada pintura en alfajía.

Powered by CamScanner

9	Fachadas de terrazas edificio Torre de juzgados penales	100%	NO APLICA.	Terraza piso 4 detalle blanco en escalera. y filetería Detalles en blanco.
10	Culatas edificio Torre de juzgados penales que dan a Avenida	100%	NO aplica	Recibido.

Para constancia se firma a los 22 días del mes de septiembre del año 2023, en presencia de interventoría y contratista.

CONTRATISTA **JOSÉ DANIEL CARVAJAL ESPINOZA**	**INTERVENTORÍA** **CONSORCIO GARCÍA GARCÍA**

Powered by CamScanner