01/junio/23 Jueves

Personal: 3 ayudanter, 2 oficialer
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor,
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua Figurando el acero para muro lateral derecho, y se termina de armar el hierro del muro lateral izquierdo, Se inicia excavacion para viga de Fundacion

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventor
Jose Alfonso Serna Castaño

02/junio/23 Viernes
Estado del clima: Soleado
Personal: 3 ayudanter, 2 oficialer
Herramienta y/o equipos: Herramienta menor,
Actividades: Se Finaliza Figuracion de acero para muro
Se continua excavacion para viga de Fundacion

Director.
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventorca
Jose Alfonso Serna Castaño

BOSTON

Powered by CamScanner

03/junio/23 Sabado

Personal: 2 oficiales, 3 ayudanter
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua excavacion para viga de fundacion derecha izquierda

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventoria
Jose Alfonso Serna Cartano

05/junio/23 Luner

Personal: 3 ayudanter, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, 2 demoledores
Estado del clima: soleado
Actividades: Se continua excavacion para viga de fundacion, se encuentra roca de aproximadamente 2 mts de alto, se inicia demolicion de la roca sin ningun resultado.

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventoria
Jose Alfonso Serna Cartano

Powered by CamScanner

04/m 06/junio/23 Martes

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, 2 demoledores
Estado del clima: Nublado
Actividades: Se continua excavacion para viga de fundacion, Se realiza demolicion de roca con agente demoledor cras.

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventoria
Jose Alfonso Serna Castaño

07/junio/23 Miercoles

05/m 0 Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, 2 demoledores
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua fiquracion de estribos, se continua demolicion de roca con agente demoledor cras. Se inicia realizacion de pilotes y solado.

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventoria
Jose Alfonso Serna Castaño

BOSTON

Powered by CamScanner

08/junio/23 Jueves

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, 2 demoledores
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua Figuracion de estribos, demolicion de roca, excavacion y realizacion de pilotes y solado.

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventoria
Jose Alfonso Serna Castaño

09/junio/23 Viernes

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, 2 demoledores
Estado del clima: Nublado
Actividades: Se continua demolicion de roca, excavacion para la realizacion de pilotes y se continua con el solado.

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventoria
Jose Alfonso Serna Castaño

BOSTON

Powered by CamScanner

24/mx 10/junio/23 Sabado

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales.
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, 2 demoledores
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua demolicion de roca, con demoledor

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez.

Interventoria
Jose Alfonso Serna Castaño

B/junio/23 Martes

05/mx Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se lleva acabo la construccion de la estructura para viga de fundacion izquierda, se continua demolicion de roca con demoledor.

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventoria
Jose Alfonso Serna Castaño

BC BOSTON

Powered by CamScanner

14/junio/23 Miercoles

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua instalacion de acero de viga de Fundacion
Relimpieza de la estructura ya que el caudal del agua inundo y trajo
mucho sedimento.

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventor
Jose Alfonso Serna Cartano

15/junio/23 Jueves

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua instalacion de acero de viga de Fundacion, se inicia
armado se formaleta.

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventor
Jose Alfonso Serna Cartano

Powered by CamScanner

16/Junio/23 Viernes

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor.
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua armado de formaleta e instalacion de acero. para viga
Se reciben 100 bultos de cemento estructural de argos.

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventoria
Jose Alfonso Serna Cartaño

17/Junio/23 Sabado

Personal: 4 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, concretadora
Estado del clima: Soleado.
Actividades: Se realizo el vaciado de la viga de fundacion.

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventoria
Jose Alfonso Serna Cartaño

Powered by CamScanner

20/Junio/23 Martes

Personal: 4 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, concretadora
Estado del clima: Soleado
Actividades: Llega un viaje de volqueta cargada de arena y otro viaje de gravilla, se continua instalacion de acero para viga de Fundacion y se finaliza armado de formaleta para viga de fundacion.
Se recibe 113 varillas de 5/8" por 6m, 250 varillas 1/2" por 6mts, 40 varillas 3/4" por 12mts, 6 varillas 3/8" por 6mts y 50 kg alambre.

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventoria
Alfonso Serna Cartagena

21/Junio/23 Miercoles

Personal: 4 ayudantes, 2 oficial
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, concretadora.
Estado del clima: soleado
Actividades: Se finaliza el vaciado de la viga de fundacion, se inicia armado de formaleta para muro de box culvert
Llega un viaje de volqueta cargada de arena y otro viaje de gravilla

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventoria.
Jose Alfonso Serna Cartagena

Powered by CamScanner

04/mr 22/Junio/23 Jueves

Personal: 4 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se inicia armado de formaleta para muro

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventor
Jose Alfonso Serna Castaño

5/mc 23/Junio/23 Viernes

Personal: 4 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se inicia armado de formaleta para muro.

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventor
Jose Alfonso Serna Castaño

Powered by CamScanner

24/Junio/23 Sabado

Personal: 4 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se finaliza armado de formaleta para muro alineacion de formaleta metálico, se chequea plomos de la estructura

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventor
Jose Alfonso Serna Castaño

26/Junio/23 Lunes

Personal: 4 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, concretadora
Estado del clima: Nublado
Actividades: Se realiza vaciado de muro de box colvert. En la nocha anterior se presentan lluvias de gran intensidad, en la mañana se presenta limpieza de estructura

Director
Diego Hernan Ramirez Gomez

Interventor
Jose Alfonso Serna Castaño

BOSTON

Powered by CamScanner