DESAJTUO23-5056

Tunja, 20 de octubre de 2023

Doctora:
MARGARITA ISABEL DUARTE SUAREZ
Coordinadora Área Asistencia Legal.
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
Ciudad

Asunto: *"Solicitud prorroga contrato 039 del 2023- mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo"*

Cordial saludo;

Por medio de la presente me permito dar traslado del oficio CAYOO23-407 del 18 de octubre del 2023, mediante el cual la supervisora del contrato 039 del 2023 solicita se prorrogue dicho contrato por el termino de 15 días calendario de acuerdo a los siguientes aspectos:

"1. Durante las diferentes actividades realizadas a la intemperie se han presentado fuertes lluvias que no permiten un avance significativo lo cual retrasa las labores a ejecutar, como se puede evidenciar en bitácora de obra.

2. Es de tener en cuenta que para la ejecución de actividades de demolición y fabricación de muro perimetral en ladrillo el cual linda con parqueadero, se requiero de vista y levantamiento de acta de vecindad y aprobación de los colindantes.

Teniendo en cuenta las dos razones citadas anteriormente y corroborando con las bitácoras de obra, efectivamente se han visto retrasadas las actividades por trámites administrativos con los vecinos y por el clima que, en su momento, retrasó el avance de las obras".

Como es de su conocimiento, dicha modificación contractual fue estudiada y aprobada por los integrantes de la Junta de Contratación y el Comité Estructurador y Evaluador en sesión de fecha 19 de octubre del 2023.

Por lo anteriormente, expuesto solicito se realice los trámites pertinentes para la legalización de la prórroga.

Cordialmente,

YENNY PAOLA ROMERO GUTIERREZ
Coordinador Área Administrativa
DESAJ- TUNJA

Anexo:
- Oficio CAYOO23-407 del 18 de octubre del 2023.
- Bitácora Agosto y Septiembre.
- Oficios CSJ-039-2023_OB003 y CSJ-039-2023_OB00.
- Oficio CAYOO23-406 del 18 de octubre del 2023.
- Acta de vecindad