ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS PÚBLICOS	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA PARA VIABILIZACIÓN DE OBRAS EN LA ZONA RURAL	MMDS01.08.04.P001.F002 VERSIÓN 002

TIPO DE VISITA

INICIAL [ ] VERIFICACION [X] SEGUIMIENTO [ ]

CORREGIMIENTO/VEREDA	TIPO DE OBRA							
Pance / Voragine	Acueducto	[X]	PTAP	[ ]	Alcantarillado	[ ]	PTAR	[ ]
	Otro:							

ESTADO DE LA OBRA

Sin iniciar	[ ]	En ejecución	[X]	Abandonada	[ ]	Terminada	[ ]	Otras actividades	[ ]

OPERADOR DE LA INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.
ASOVORAGINE E.S.P	4182.010.26.1.466-2023

LOCALIZACIÓN		ELEMENTO	DIMENSIÓN	CAPACIDAD	FECHA (dd/mmm/aaaa)
NORTE:	ESTE:				24/10/2023

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

DIAGNOSTICO: Se realiza visita de verificacion, y seguimiento al contrato de obra No. 466-2023 (realizar obras de mejoramiento al acueducto Voragine fase II), donde se observo que el contratista continua con las actividades constructivas (excavacion, retiro de tuberia existente, cribado de arena y grava, instalacion de tuberia de 3", Rellano y compactacion y construccion de cuneta) actualmente el constratista tiene un avance fisico del 95%. del contrato donde aproximadamente ha instalado 600 metros lineos de tuberia de 3" y de cuneta.

SOLUCIÓN PROPUESTA:

REGISTRO FOTOGRAFICO O ESQUEMAS:

RESPONSABLE DE REALIZAR LA VISITA	FIRMA
Javier Alexei Arias Trujillo	Javier Arias Trujillo
NOMBRE DE QUIEN ATENDIÓ LA INSPECCIÓN	**FIRMA**
Cheder Lasmer Villa	CHEDOR LASMER Villa

Powered by CamScanner