ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS PÚBLICOS	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA PARA VIABILIZACIÓN DE OBRAS EN LA ZONA RURAL	MMDS01.08.04.P001.F002 VERSIÓN 002

TIPO DE VISITA

INICIAL	X	VERIFICACION		SEGUIMIENTO	

CORREGIMIENTO/VEREDA	TIPO DE OBRA							
Vereda Alto los mangos corregimiento la Buitrera	Acueducto		PTAP		Alcantarillado		PTAR	X
	Otro:							

ESTADO DE LA OBRA

Sin iniciar	X	En ejecución		Abandonada		Terminada		Otras actividades	

OPERADOR DE LA INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.
Asociacion Administradora Acueducto Alto Los Mangos	4182.010.26.1.210-2023

LOCALIZACIÓN		ELEMENTO	DIMENSIÓN	CAPACIDAD	FECHA (dd/mmm/aaaa)
NORTE: 3°24'15" N	ESTE: 76°34'41" O	Muro Contencion	35 m		29/MAY/2023

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

BUENO		REGULAR		MALO	X

DIAGNOSTICO:

Se realiza visita inicial del contrato de Consultoria 4182.010.26.1.210-2023 con el contratista de Consultoria y el Representante Legal de la Asociacion administradora del Acueducto Alto los Mangos, se observa la Planta de tratamiento de Aguas Residuales, en el cerramiento Sobre la Parte baja cerca a los Filtros Fitopedologicos, el muro de contencion existente se encuentra Fisurado, el anden Perimetral esta Socavado, se mide la longitud que esta fisurado aproximadamente 35 ml

SOLUCIÓN PROPUESTA:

Se debe realizar estudio de Suelos, Topografia, Diseño estructural de las Obras de Contención acorde a las actividades del Presupuesto del Contrato. se realiza Visita por parte de Apoyo a la Supervision del Contrato al no contar con interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO O ESQUEMAS:

RESPONSABLE DE REALIZAR LA VISITA	FIRMA
David Cano Julio Herrera.	Julio Herrera.
NOMBRE DE QUIEN ATENDIÓ LA INSPECCIÓN	**FIRMA**
Aurelio Sapuyes	