ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	02/11/2023		
CONTRATO N °	2304130644		
INFORME Nº	4		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VÍAS MEDIANTE EL RETIRO DE DERRUMBES, MATERIALES, ESCOMBROS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	16/04/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15/08/2023
PLAZO (MESES O DÍAS):	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
VALOR:	$ 400.000.000,00	**FORMA DE PAGO:**	PAGOS PARCIALES
CONTRATISTA:	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ANGELA MARCELA PARRA ALZATE		

TIPO DE OBRA

Vias ___X___ Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

Observaciones: Por la poca ejecución de las actividades contractuales debido a las dismunición de lluvias por el fenomeno del niño , **se prorróga el contrato hasta el 31 de diciembre del 2023**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A	0	5	Aproximadamente: 450.000 habitantes	Ciudad de Manizales	Personal administrativo: 4 Personal operativo: 8
Acta Parcial N°1	27,85%	$ 111.401.338,00				
Saldo no ejecutado		$ 288.598.662,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios 68**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº 68**

Observaciones de lo realizado para este periodo:

1. Reparación de andén en la avenida santander (Carrera 23 calle 70)
2. Mantenimiento de peatonales en la carrera 23 entre calle 20 y 24
3. Reparación de la defenda metalica ubicada en cercanias de la glorieta de la fuente.
4. Intervención de los andenes en mal estado de la carrera 23 sector de la Catedral.
5. Se reparan baches con asfalto en la avenida de la fuente, avenida paralela, avenida santander.
6. El contratista entrega acta parcial N°01

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

Angela Marcela Parra Alzate.

FIRMA
NOMBRE: ANGELA MARCELA PARRA ALZATE
C.C. 24.346.353
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	37
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	10

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES