ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE SUSPENSIÓN PARA CONTRATOS**	**PSI-SJM-FR-01** **Estado Vigente** **Versión 2**

FECHA DEL ACTA:	**03 DE NOVIEMBRE DE 2023**		
CONTRATO N º:	**2207080682**		
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL COLISEO MENOR RAMON MARÍN VARGAS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**		
FECHA DE INICIO:	18 DE JULIO DE 2022	**PLAZO (Meses o días):**	16,5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2023		
VALOR:	$ 337.372.854	**VALOR ADICIONES:**	$ 710.730.594
CONTRATISTA:	**CINTE SAS**		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	**ARQ. VALENTINA ESPITIA**		

GARANTÍAS

TIPO DE POLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	42-44-101141434	15/03/2024	SEGUROS DEL ESTADO
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42-44-101141434	15/11/2026	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	42-44-101141434	15/11/2028	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL 1:	30/12/2022	$ 414.398.341	VER OTROSÍ MODIFICATORIO No 1
CONTRATO ADICIONAL 2:	30/06/2023	$ 296.332.253	VER OTROSÍ MODIFICATORIO No 2
PRORROGA 1:	30/12/2022	6 MESES	VER OTROSÍ MODIFICATORIO No 1
PRORROGA 2:	30/06/2023	4,5 MESES	VER OTROSÍ MODIFICATORIO No 2
OTRO SÍ:	**N.A**	**N.A**	**N.A**

TIEMPO TRANSCURRIDO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN:	**473 DÍAS**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:	**10/11/2023**
CAUSALES TÉCNICAS:	El día 31 de octubre de 2023, se nos fue notificado por la Supervisión, el oficio *documentos_tramites_61818-2023_1698784368357_OFICIO-INFRAESTRUCTURA-3102023*, enviado por la comisión de Infraestructura de los Juegos Nacionales y Paranacionales, estableciendo la fecha de entrega el 05 de noviembre de 2023, dado las actividades de logística que se deben realizar para tener el mismo, en puesta a punto. En vista que se tiene previsto que el lunes 05 de noviembre Juegos Nacionales reciba el Coliseo Menor para la adecuación del escenario y de los distintos espacios de logística, para la realización de las Competencias por empezar el 12 de noviembre, el Consorcio Manizales 2022 se ve en la obligación de solicitar una suspensión del contrato en cuestión desde el día viernes 03 de noviembre hasta la finalización de los Juegos Paranacionales, puesto que, a partir del 05 de noviembre no puede haber personal de obra laborando. Paralelamente al contrato de obra, el contrato de Interventoría debe suspenderse por el mismo tiempo y argumento
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN:	N/A

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: JOSÉ ORLANDO OSSA ZULUAGA
C.C: 10.223.490 de Manizales
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:

FIRMA
NOMBRE: VALENTINA ESPITIA GALVIS
C.C: 1.053.847.622 de Manizales
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:

FIRMA:
NOMBRE: MAURICIO CARDENAS RAMIREZ
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica