ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	FORMATO DE ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS

ACTA Nº 1

DE REANUDACION DEL CONTRATO

CONTRATO Nº 231 **DE** 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES.".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ZONA URBANA - MUNICIPIO DE BARBOSA

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2023 HASTA EL VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE 2023

DURACIÓN DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS ($93.801.036.00)

VALOR DE ADICIONES EN EL CONTRATO: N/A

CONTRATISTA: INGESARA LTDA

INTERVENTOR:

SUPERVISOR: CAROLINA SOSSA ARANGO

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

CONTRATO Nº	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO
N/A		
N/A		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA Nº	FECHA	TIEMPO	CAUSALES
1	05 DE OCTUBRE DE 2023	TREINTA (30) DÍAS	Se solicita una suspensión del contrato de obra por las siguientes causales: -me permito solicitar a usted se sirva realizar la suspensión del contrato desde el dia 03 de octubre de 2.023 y hasta por 30 dias calendario teniendo en cuenta que para la intervención de la vereda LA CEJITA se hace necesario realizar el rediseño de esta, así mismo a la fecha se presenta un desabastecimiento a nivel nacional para la consecución de poliéster (resina), materia prima de primer orden para la fabricación de los tanques en P.R.F.V, lo cual imposibilita el cumplimiento de estas actividades en los tiempos pactados. - Adicionalmente, hemos tomado debida nota de la dificultad actual en la adquisición de la materia prima esencial, el poliéster (resina), para la fabricación de los tanques en P.R.F.V. Esta situación está fuera del control inmediato del contratista y afecta directamente la posibilidad de cumplir con los tiempos inicialmente pactados. La suspensión temporal del contrato proporcionará el espacio necesario para abordar estos desafíos y buscar alternativas viables. Durante este periodo, se podrán realizar las gestiones pertinentes para asegurar un suministro adecuado de la materia prima y, de manera concomitante, ajustar los diseños para una ejecución más efectiva y acorde a los requerimientos actuales. Es en el interés del proyecto garantizar la entrega de un trabajo de alta calidad y en cumplimiento con los estándares establecidos. La suspensión temporal es una herramienta que permitirá abordar estos desafíos y, en última instancia, contribuirá a un resultado exitoso del proyecto. Por lo tanto, se avala y acogemos favorablemente la solicitud de suspensión del contrato desde hoy 05 de octubre de 2023 hasta por 30 dias calendario. Por ende, es pertinente mencionar que de igual forma se solicita suspensión del contrato de interventoria N°. 231-2023 que tiene por objeto: INTERVENTORÍA DEL CONTRATO INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES, por el mismo tiempo de suspensión del contrato el cual mencionamos en el presente oficio y al cual realizamos vigilancia y control.

ALCALDÍA
Barbosa - Antioquia

FORMATO DE ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS

FECHA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO: CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE 2023

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO:

PLAZO FALTANTE UN (1) MES Y DIECIOCHO (18) DÍAS

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
(23) días del mes de DICIEMBRE de 2023 . VEINTITRES

En BARBOSA a los CINCO (5) días del mes de NOVIEMBRE de 2023
se reunieron JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO Representante legal del Contratista, y
CAROLINA SOSSA ARANGO Supervisor del contrato,
con el fin de aprobar La reanudación del contrato y fijar la nueva fecha de terminación del mismo, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

Firma

Nombre JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
Representante Legal

Carolina Sossa A

CAROLINA SOSSA ARANGO
Supervisor