ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	FORMATO DE ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS

ACTA Nº 1

DE REANUDACION DEL CONTRATO

CONTRATO Nº 196 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

"INSTALACION SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACION, AMPLIACION Y ASASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMAS GASTOS LEGALES".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ZONA URBANA - MUNICIPIO DE BARBOSA

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2023 HASTA EL VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE 2023

DURACIÓN DEL CONTRATO: CINCO (5) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: MIL CINCUENTA Y CUATROS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 1.054.276.254,00).

VALOR DE ADICIONES EN EL CONTRATO: N/A

CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA

INTERVENTOR: INGESARA LTDA.

SUPERVISOR: CAROLINA SOSSA ARANGO

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

CONTRATO Nº	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO
N/A		
N/A		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA Nº	FECHA	TIEMPO	CAUSALES
1	5 DE OCTUBRE DE 2023	TREINTA (30) DÍAS	Se solicita una suspensión del contrato de obra por las siguientes causales: -me permito solicitar a usted se sirva realizar la suspensión del contrato desde el día 03 de octubre de 2.023 y hasta por 30 días calendario teniendo en cuenta que para la intervención de la vereda LA CEJITA se hace necesario realizar el rediseño de esta, así mismo a la fecha se presenta un desabastecimiento a nivel nacional para la consecución de poliéster (resina), materia prima de primer orden para la fabricación de los tanques en P.R.F.V, lo cual imposibilita el cumplimiento de estas actividades en los tiempos pactados.

ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	FORMATO DE ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS

FECHA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO: CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE 2023

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO:

PLAZO FALTANTE DIECIOCHO (18) DÍAS

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: VEINTITRES
(23) días del mes de NOVIEMBRE de 2023 .

En BARBOSA a los CINCO (5) días del mes de NOVIEMBRE de 2023
se reunieron JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ Representante legal del Contratista, y
CAROLINA SOSSA ARANGO Supervisor del contrato,
con el fin de aprobar La reanudación del contrato y fijar la nueva fecha de terminación del mismo, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

Firma JUAN CARLOS POVEDA

Nombre **JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ**
Representante Legal

JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
Interventor

Carolina Sossa A

CAROLINA SOSSA ARANGO
Supervisor