SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 798 DE 2023
ACTA DEL 09 DE NOVIEMRE DE 2023

CONTRATO No. 798 DE 2023

CONTRATANTE ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

CONTRATISTA **ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ, identificado con C.C. Nº 88.002.470 de Chinácota y con M.P. 54202-114279 NTS**

OBJETO **LIMPIEZA DE PUNTOS CRITICOS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ANTE LA OLA INVERNAL EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.**

VALOR DEL CONTRATO DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($210.000.000)

FORMA DE PAGO El Municipio pagará el valor del contrato en Pagos parciales contra facturación presentada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas de recibo parcial suscritas porEL CONTRATISTA, el SUPERVISOR, LA INTERVENTORÍA y el ORDENADOR DEL GASTO. Para decretar los pagos se deberá acreditarpor el CONTRATISTA y/o REVISOR FISCAL, el cumplimiento en el pagode sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a su cargo que asílo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCOPOR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez ELCONTRATISTA entregue a la Subsecretaría de Infraestructura: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Memorias de cálculo. c) Registro fotográfico. d) Informes del Supervisor. e) Acta de pago. f) Copias de las disponibilidades y registrospresupuestales. g) Pólizas y su aprobación. h) Registro fotográfico de lavalla de información de la obra. i) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo delcontrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso contractual. j) Constancia de la referenciación de la obra ante la Oficina de Planeación Municipal k) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal; entre otros. NOTA 1: En el valor se entienden

4763_11 23

SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 798 DE 2023
ACTA DEL 09 DE NOVIEMRE DE 2023

incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. NOTA 2: En todo caso los pagos quedarán sujetos al Plan Anualde Caja. (PAC)

CLASE DE ADJUDICACION:	SELECCIÓN ABREVIADA 019
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:	17 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) meses contados a partir de la fecha de la firma del acta deinicio
ACTA DE INICIO:	06 DE SEPTIEMBRE 2023
ACTA DE MODIFICACION DE OBRA:	24 DE OCTUBRE DE 2023

En Villa del Rosario, a los 09 días del mes de noviembre del 2023, en las Instalaciones de la secretaria de Planeación Municipal se reunieron, **ING. MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO** actuando en calidad de Supervisora por parte de la alcaldía municipal de Villa del Rosario, **ING .CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ,** Actuando en calidad de contratista con el contratode obra N.º 798 de 2023 con el fin para de suscribir la presente Acta Recibo Final de Obra, recibiéndose las siguientes cantidades :

4703 11 23

SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 798 DE 2023
ACTA DEL 09 DE NOVIEMRE DE 2023

PRESUPUESTO GENERAL								MODIFICACION DE OBRA		ACTA PARCIAL OBRA #01		ACTA RECIBO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	(+/-)	Variacion	CANT MODIFICADA	VR. MODIFICADO	CANT ACTA # 01	VR. PARCIAL #01	CANT ACTA RECIBO FINAL	VR. PARCIAL RECIBO FINAL
1	**Barrio la pastora, Cra 4 con Cll 7:**												
1,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de la Via	M3	108,00	$ 22.083,00	$ 2.384.964,00	(+)	92,00	200,00	$ 4.416.600,00	92,00	$ 2.031.636,00	108,00	$ 2.384.964,00
2	**Barrio villa antigua KR 2 entre Cll 6 y 7:**												
2,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	54,18	$ 22.083,00	$ 1.196.426,13		0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	**Barrio San Gregorio CRA 10 ENTRE CALLES 0 Y 2N**												
3,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre del canal	M3	324,00	$ 22.083,00	$ 7.154.892,00		0,00	324,00	$ 7.154.892,00	0	$ 0,00	324,00	$ 7.154.892,00
4	**Barrio los límites, Calle 30 y las Avenidas: 3e, 4e, 4ae:**												
4,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	3297,34	$ 22.083,00	$ 72.815.115,05	(-)	-2319,94	977,40	$ 21.583.924,20	0	$ 0,00	977,40	$ 21.583.924,20
5	**Barrio San Gregorio CRA 11 ENTRE CALLES 1N Y 2N**												
5,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	96,00	$ 22.083,00	$ 2.119.968,00		0,00	96,00	$ 2.119.968,00	0	$ 0,00	96,00	$ 2.119.968,00
6	**Barrio La Pradera**												
6,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	135,75	$ 22.083,00	$ 2.997.767,25	(+)	114,25	250,00	$ 5.520.750,00	250,00	$ 5.520.750,00	0,00	$ 0,00
7	**Barrio Gran Colombia avenida 7 con calle 25 planta de Beneficio Animal**												
7,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	672,00	$ 22.083,00	$ 14.839.776,00	(-)	-672,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8	**Vía Campo Verde**												
8,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	325,00	$ 22.083,00	$ 7.176.975,00		0,00	325,00	$ 7.176.975,00	0	$ 0,00	325,00	$ 7.176.975,00

4763 11 23

SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 798 DE 2023
ACTA DEL 09 DE NOVIEMRE DE 2023

9	**Barrio Bella vista Cra 10 con calle 0**												
9,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre del canal	M3	252,00	$ 22.083,00	$ 5.564.916,00		0,00	252,00	$ 5.564.916,00	0	$ 0,00	252,00	$ 5.564.916,00
10	**Barrio la Esperanza CALLE 19N con cra 13**												
10,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	105,00	$ 22.083,00	$ 2.318.715,00	(-)	-105,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11	**Barrio la 20 de Julio Cra 12A con Calle 16**												
11,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	105,00	$ 22.083,00	$ 2.318.715,00	(-)	-9,00	96,00	$ 2.119.968,00	96,00	$ 2.119.968,00	0,00	$ 0,00
12	**Barrio la 20 de Julio Cra 14 con Calle 16**												$ 0,00
12,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	96,00	$ 22.083,00	$ 2.119.968,00		0,00	96,00	$ 2.119.968,00	0	$ 0,00	96,00	$ 2.119.968,00
13	**Barrio la 20 de Julio Cancha autopista Internacional con Calle 12N**												
13,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	94,50	$ 22.083,00	$ 2.086.843,50	(-)	-6,75	87,75	$ 1.937.783,25	87,75	$ 1.937.783,25	0,00	$ 0,00
14	**Barrio la Esperanza Cara 13 con calle 19N Y 20 N**												
14,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	150,00	$ 22.083,00	$ 3.312.450,00		0,00	150,00	$ 3.312.450,00	150,00	$ 3.312.450,00	0,00	$ 0,00
15	**Barrio Montevideo I Cra 16 con clle 23**												
15,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	60,00	$ 22.083,00	$ 1.324.980,00	(+)	136,00	196,00	$ 4.328.268,00	196,00	$ 4.328.268,00	0,00	$ 0,00
16	**Barrio Montevideo II Clle 23 N CON Cra 16**												
16,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	324,00	$ 22.083,00	$ 7.154.892,00	(-)	-24,50	299,50	$ 6.613.858,50	299,50	$ 6.613.858,50	0,00	$ 0,00

4763 - 11 23

SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 798 DE 2023
ACTA DEL 09 DE NOVIEMRE DE 2023

17	**Barrio Montevideo II Clle 25 N CON Cra 15b**												
17,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	198,00	$ 22.083,00	$ 4.372.434,00	(-)	-198,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18	**Barrio Montevideo II Clle 25 N CON Cra 15a**												
18,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	324,00	$ 22.083,00	$ 7.154.892,00	(-)	-324,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19	**Juan Frio placa Huella (Via San Francisco)**												
19,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	52,29	$ 22.083,00	$ 1.154.786,32	(+)	222,96	275,25	$ 6.078.345,75	275,25	$ 6.078.345,75	0,00	$ 0,00
20	**Barrio Antonio Nariño**												
20,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	423,00	$ 22.083,00	$ 9.341.109,00	(-)	-335,00	88,00	$ 1.943.304,00	88,00	$ 1.943.304,00	0,00	$ 0,00
21	**Conjunto Altagracia**												
21,1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3	119,00	$ 22.083,00	$ 2.627.877,00	(+)	142,44	261,44	$ 5.773.379,52	0	$ 0,00	261,44	$ 5.773.379,52
	ITEM NUEVOS												
1	**TURBAY AYALA CALLE 4 CON CARRERA 17**												
1.1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3		$ 22.083,00				135,00	$ 2.981.205,00	135,00	$ 2.981.205,00	0,00	$ 0,00
2	**CALLE 13 CON CARRERA 15 BARRIO EL PARAMO**												
2.1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3		$ 22.083,00				1920,00	$ 42.399.360,00	1920,00	$ 42.399.360,00	0,00	$ 0,00
3	**CALLE 29 #16-66 BARRIO NAVARO WOLF**												
3.1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3		$ 22.083,00				161,00	$ 3.555.363,00	161,00	$ 3.555.363,00	0,00	$ 0,00
4	**CALLE 5N CON CARRERA 10 BARRIO SANTANDER**												
4.1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3		$ 22.083,00				20,72	$ 457.551,15	20,72	$ 457.551,15	0,00	$ 0,00
5	**BARRIO TRAPICHES CALLLE 11 CON CARRERA 2A**												
5.1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3		$ 22.083,00				828,00	$ 18.284.724,00	0	$ 0,00	828,00	$ 18.284.724,00

4763 11 23

SECRETARÍA DE PLANEACION
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 798 DE 2023
ACTA DEL 09 DE NOVIEMRE DE 2023

6	**SECTOR LA PRIMAVERA FRENTE A CONJUNTO RAYUELA**												
6.1	Extraccion y Cargue Mecanico de Material de Arrastre de las Vias	M3		$ 22.083,00				276,00	$ 6.094.908,00	0	$ 0,00	276,00	$ 6.094.908,00

VALOR COSTO DIRECTO OBRA		**$ 161.538.461,00**		**$ 161.538.461,00**	**$ 83.279.843,00**	**$ 78.258.618,54**
ADMINISTRACION	24%	**$ 38.769.231,00**		**$ 38.769.231,00**	**$ 19.987.162,32**	**$ 18.782.068,45**
IMPREVISTO	1%	$ 1.615.385,00		$ 1.615.385,00	$ 832.798,43	$ 782.586,19
UTILIDAD	5%	$ 8.076.923,00		$ 8.076.923,00	$ 4.163.992,15	$ 3.912.930,93
COSTO TOTAL OBRA		**$ 210.000.000,00**		**$ 210.000.000,00**	**$ 108.263.795,90**	**$ 101.736.204,10**

Valor de la presente Acta Recibo de obra:

SON: **CIENTO UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE ($ 101.736.204,10).**

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Recibo Final de Obra por los que en ella intervinieron.

ING. MARYURY SIRLEY BERRIO ACEVEDO
Secretaria de Planeación

ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ
Contratista

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Digito:	Maryury Sirley Berrio Acevedo	Secretaria de Planeación	
Revisó:	Maryury Sirley Berrio Acevedo	Secretaria de Planeación	
Aprobó:	Maryury Sirley Berrio Acevedo	Secretaria de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

4763 11 23