Tocancipá, 11 de noviembre de 2023.

Ingeniero
MARIO ENRIQUE SUANCA P.
Supervisor del proyecto / Infraestructura.
ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
Ciudad.

Ref. Contrato No. CTO 459 MT 2022 — INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS — CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, del contrato de obra No. CTO 440 MT 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

Asunto: **SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No CTO 440 MT 2022.**

Cordial saludo Ing. Mario.

Por medio de la presente y por petición del contratista de la obra No CTO440 MT 2022 cuyo objeto en referencia, de acuerdo con los motivos expuestos en el oficio ANEXO remitido por EL CONTRATISTA en el cual solicita la AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN de la obra por termino de 30 días a partir del 14 de noviembre del 2023, a continuación, se exponen los motivos presentados por EL CONTRATISTA:

> *"1.El contratista ofició a ENEL el 01 de noviembre de 2023 solicitando una pronta respuesta sobre el restablecimiento del punto de conexión del proyecto Centro Regional Integral de Respuesta del municipio de Tocancipá, (CRIR) y con factibilidad No 1500199183 ya que por el daño ocasionado en el transformador de Bomberos ENEL hizo retiro de la red de M.T. el 30 de agosto de 2023, lo cual nos deja sin punto de conexión para el proyecto con CD 92724 y con PFILEGIBLE_1 con coordenadas (04,96115 -73,92550), informando que nos encontramos en la fase de cableado de la red de M.T, Así mismo, se solicitó una visita de control de obra a ENEL en la cual OCA GLOBAL SAS, hizo la visita y luego remitieron unas observaciones con RTA, RADICADO No 94474, anexo los documentos respuesta de la visita, última factibilidad, cartas de aprobación S1 y S3, foto de estado actual del seccionador de maniobras.*
> *2.Dependemos de la reinstalación de la red de M.T. por parte de ENEL para realizar la conexión del transformador de 45KVA del CRIR de CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ."*


De acuerdo con los motivos anterior presentados por el contratista de la obra en referencia, por parte de La Interventoría avalamos la petición de la AMPLIACIÓN A LA SUSPENCIÓN de los 30

días, Ya que estamos sujetos a la respuesta de ENEL CODENSA en cuanto al restablecimiento del punto de conexión aprobado por ellos.

Quedamos sujetos a las observaciones o sugerencias por parte de la Alcaldía.

Agradecemos de antemano la atención a la presente.

Atentamente.



JORGE PULIDO CUADROS.
R-L Ingelco – Proyectos E.U.
Interventor del proyecto.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA