CAYOO23-386

Tunja, 6 de octubre de 2023

Señores
JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO
JUEZ PENAL ESPECIALIZADO DE SANTA ROSA DE VITERBO
OFICINA DE SERVICIOS DE SANTA ROSA DE VITERBO
Palacio de Justicia
Santa Rosa de Viterbo

Asunto: *"Cronograma trabajos de obra – Contrato 039 de 2023"*

Señores Jueces

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja mediante contrato 039 de 2023 decide contratar *"la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo, en la Calle 5 # 7-50",* con el fin de cubrir las necesidades prioritarias de mantenimiento con las que cuenta actualmente las instalaciones de la sede judicial.

Dentro de las actividades contratadas, se tiene pintura, resanes, y desmonte y monte de cielos rasos; por lo tanto, a continuación, se informa los diferentes despachos y actividades que se van a ejecutar, junto con las fechas que se proponen para iniciar las actividades:

Despacho	Actividad	Fecha	Observaciones
Juzgado 01 Penal Especializado	Resane y pintura muros internos Desmonte y monte de cielo raso Instalación piso laminado.	07 de octubre al 13 de octubre de 2023	Se buscará realizar en esta semana todas las intervenciones que el juzgado requiere, por lo tanto se estará iniciando cubriendo todos los escritorios y archivadores con plástico y amarres temporales, para así proceder con el desmonte y monte del cielo raso el fin de semana, y el día martes o miércoles, los operarios de mantenimiento de la Seccional se estarán dirigiendo a las instalaciones del Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo con el fin de desanclar los archivadores y reubicarlos temporalmente en otro espacios, mientras se realiza la instalación del piso laminado.
Juzgado 01 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad	Resane y pintura muros internos Desmonte y monte de cielo raso Instalación piso laminado.	07 de octubre al 13 de octubre de 2023	Se buscará realizar en esta semana todas las intervenciones que el juzgado requiere, por lo tanto se estará iniciando cubriendo todos los escritorios y archivadores con plástico y amarres temporales, para así proceder con el desmonte y monte del cielo raso el fin de semana, y el día martes o miércoles, los operarios de mantenimiento de la Seccional se estarán dirigiendo a las instalaciones del Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo con el fin de desanclar los archivadores y reubicarlos temporalmente en otro espacios, mientras se realiza la instalación del piso laminado.
Oficina de Servicios de Santa Rosa de Viterbo	Resane y pintura muros internos Pintura bajo placa	06 de octubre al 09 de octubre de 2023	Se buscará realizar en esta semana todas las intervenciones que la oficina requiere, por lo tanto se estará iniciando cubriendo todos los escritorios y archivadores con plástico y amarres temporales, para así proceder con la pintura bajo placa y el resane y pintura de muros interiores.

Para poder realizar las actividades anteriormente descritas se les solicita amablemente a los diferentes despachos lo siguiente:

1. Inicialmente recoger y guardar todo lo que se encuentre dentro de los escritorios, de ser posible también recoger los equipos de cómputo.
2. Dejar de forma ordenada y bien ubicada, los archivos en los estantes, de forma tal que facilite el cubrirlos.
3. Debido a la naturaleza de las actividades, se solicita estos despachos se encuentren sin empleados mientras se ejecutan dichas actividades.
4. Para el martes 10 de octubre, se les solicita el acompañamiento de un representante de cada despacho para acompañar a los operarios de mantenimiento de la Seccional en el desanclaje de los estantes y traslado de los mismos a donde ustedes consideren, se pueda salvaguardar el archivo.
5. Finalmente, se informa que el personal de vigilancia estará informado de las actividades que se van a realizar, con el fin de que ellos realicen acompañamiento al contratista en estas obras, buscando garantizar el cuidado y protección de lo que compone cada uno de los despachos internamente.

Agradezco su colaboración en este proceso, quedo atenta a su positiva respuesta para saber si están de acuerdo con las fechas propuestas para la ejecución de las obras y de igual forma, presta a atender cualquier duda que se tenga sobre el proceso.

Cordialmente,



SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO
Supervisora del contrato 033 de 2023
Área Coordinación Administrativa