ANEXO Nº 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 14 – DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía No.1. Reunión de Inicio **11-062 PARQUE VECINAL SANTA HELENA. 26/09/2023**



Fotografía No.2. Reunión de Inicio **11-062 PARQUE VECINAL SANTA HELENA. 26/09/2023**



Fotografía No.3. Reunión de Inicio **11-091 PARQUE VECINAL LISBOA. 26/09/2023**



Fotografía No.4. Reunión de Inicio **11-091 PARQUE VECINAL LISBOA. 26/09/2023**

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 14 – DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía No.5. Reunión de Inicio **11-246 PARQUE VECINAL TIBABUYES. 26/09/2023**



Fotografía No.6. Reunión de Inicio **11-965 PARQUE VECINAL SOTAVENTO. 28/09/2023**



Fotografía No.7. Reunión de Inicio **11-965 PARQUE VECINAL SOTAVENTO. 28/09/2023**



Fotografía No.8. Reunión de Inicio **11-965 PARQUE VECINAL SOTAVENTO. 28/09/2023**

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 14 – DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía No.9. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se inicia con las actividades preliminares de obra mediante la instalación de rollizos de madera y cerramiento en polisombra en el perímetro del parque.



Fotografía No.10. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se inicia con las actividades preliminares de obra mediante la instalación de rollizos de madera y cerramiento en polisombra en el perímetro del parque.



Fotografía No.11. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se inicia con las actividades preliminares de obra mediante la instalación de rollizos de madera y cerramiento en polisombra en el perímetro del parque. Se evidencia la implementación de señales de prevención y así como también la protección de sumideros,



Fotografía No.12. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realizan actividades preliminares de obra mediante la limpieza y protección de sumideros con el fin de garantizar el normal flujo de las aguas lluvias durante la ejecución de la obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 14 – DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía No.13. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realizan actividades preliminares de obra mediante la limpieza y protección de sumideros con el fin de garantizar el normal flujo de las aguas lluvias durante la ejecución de la obra. (COSTADO CANCHAS Y COSTADO JUEGOS Y BIOSALUDABLES)



Fotografía No.14. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realizan actividades preliminares de obra mediante la implementación de señales preventivas para la circulación de peatones.



Fotografía No.15. PARQUE URBANIZACION SABANA DE TIBABUYES – COD:11-246: Se inicia con las actividades preliminares de obra mediante la instalación de rollizos de madera en el perímetro del parque.



Fotografía No.16. PARQUE URBANIZACION SABANA DE TIBABUYES – COD:11-246: Se inicia con las actividades preliminares de obra mediante la instalación de rollizos de madera en el perímetro del parque.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 14 – DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía No.17. PARQUE URBANIZACION SABANA DE TIBABUYES – COD:11-246: Se realizan actividades de implementación de señales de ingreso y salida de volquetas de acuerdo al PLAN DE MANEJO DE TRAFICO presentado previamente para aprobación por parte de SECRETRÍA DE MOVILIDAD..



Fotografía No.18. PARQUE URBANIZACION SABANA DE TIBABUYES – COD:11-246: Se realizan actividades de implementación de señales de ingreso y salida de volquetas a 50 mt de acuerdo al PLAN DE MANEJO DE TRAFICO presentado previamente para aprobación por parte de SECRETRÍA DE MOVILIDAD..



Fotografía No.19. PARQUE URBANIZACION SABANA DE TIBABUYES – COD:11-246: Se realizan actividades de implementación de señales de ingreso y salida de volquetas de acuerdo al PLAN DE MANEJO DE TRAFICO presentado previamente para aprobación por parte de SECRETRÍA DE MOVILIDAD..



Fotografía No.20. PARQUE URBANIZACION SABANA DE TIBABUYES – COD:11-246: Se realizan actividades de implementación de señales de ingreso y salida de volquetas a 50 mt de acuerdo al PLAN DE MANEJO DE TRAFICO presentado previamente para aprobación por parte de SECRETRÍA DE MOVILIDAD.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 15 – DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía No.1. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realiza visita de la REGISTRADURÍA con el fin de definir las áreas previstas para las votaciones y no afectar las áreas de intervención del parque. Se dispone del salón comunal para las votaciones regionales del 30 de octubre de 2023.



Fotografía No.2. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realiza visita de la REGISTRADURÍA con el fin de definir las áreas previstas para las votaciones y no afectar las áreas de intervención del parque. Se dispone del salón comunal para las votaciones regionales del 30 de octubre de 2023.



Fotografía No.3. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Zona de ingreso a la obra del parque e instalación de valla informativa con la información del CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA y objeto del contrato de obra.



Fotografía No.4. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realiza levantamiento de ACTAS DE VECINDAD de la fachada del COLEGIO LA TOSCANA LISBOA. Actividad realizada por el área social del CONSORCIO BOGOTÁ con acompañamiento de la Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 15 – DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía No.5. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se inicia con las actividades preliminares de obra mediante la instalación de rollizos de madera y cerramiento en polisombra en el perímetro del parque.



Fotografía No.6. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se inicia con las actividades preliminares de obra mediante la instalación de rollizos de madera y cerramiento en polisombra en el perímetro del parque.



Fotografía No.7. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se inicia con las actividades preliminares de obra mediante la instalación de rollizos de madera y cerramiento en polisombra en el perímetro del parque. Se evidencia la implementación de señales de prevención y así como también la protección de sumideros,



Fotografía No.8. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realizan actividades preliminares de obra mediante la limpieza y protección de sumideros con el fin de garantizar el normal flujo de las aguas lluvias durante la ejecución de la obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 15 – DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía No.9. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realizan actividades preliminares de obra mediante la limpieza y protección de sumideros con el fin de garantizar el normal flujo de las aguas lluvias durante la ejecución de la obra. (COSTADO CANCHAS Y COSTADO JUEGOS Y BIOSALUDABLES)



Fotografía No.10. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realizan actividades preliminares de obra mediante la implementación de señales preventivas para la circulación de peatones.



Fotografía No.11. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realizan actividades de implementación de señales de acuerdo al PLAN DE MANEJO DE TRAFICO presentado previamente para aprobación por parte de SECRETRÍA DE MOVILIDAD..



Fotografía No.12. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realizan actividades de implementación de señales de acuerdo al PLAN DE MANEJO DE TRAFICO presentado previamente para aprobación por parte de SECRETRÍA DE MOVILIDAD..

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 15 – DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía No.13. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realizan actividades de desmonte de BANCA EN CONCRETO M-31. Se verifica por parte de la Interventoría el acopio de residuos para su disposición final en los botaderos certificados para tal fin.



Fotografía No.14. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se verifica por parte de la Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA el desmonte de piso en granulo de caucho. Se procede a acopiar en un lugar seguro y protegido para su posterior disposición.



Fotografía No.15. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se verifica por parte de la Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA el desmonte de piso en granulo de caucho. Se procede a acopiar en un lugar seguro y protegido para su posterior disposición.



Fotografía No.16. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realiza la verificación de la documentación correspondiente al ingreso de MINICARGADOR así mismo se verifica la documentación del operario con el fin de garantizar el cumplimiento de la seguridad social y operatividad de la máquina.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 15 – DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía No.17. PARQUE URBANIZACION SABANA DE TIBABUYES – COD:11-246: Se inicia con las actividades preliminares de obra mediante la instalación de rollizos de madera en el perímetro del parque.



Fotografía No.18. PARQUE URBANIZACION SABANA DE TIBABUYES – COD:11-246: Se inicia con las actividades preliminares de obra mediante la instalación de rollizos de madera en el perímetro del parque.



Fotografía No.19. PARQUE URBANIZACION SABANA DE TIBABUYES – COD:11-246: Se realizan actividades de implementación de señales de ingreso y salida de volquetas de acuerdo al PLAN DE MANEJO DE TRAFICO presentado previamente para aprobación por parte de SECRETRÍA DE MOVILIDAD..



Fotografía No.20. PARQUE URBANIZACION SABANA DE TIBABUYES – COD:11-246: Se realizan actividades de implementación de señales de ingreso y salida de volquetas a 50 mt de acuerdo al PLAN DE MANEJO DE TRAFICO presentado previamente para aprobación por parte de SECRETRÍA DE MOVILIDAD.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 16 – DEL 09 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía N°1. PARQUE LISBOA. COD – 11-091. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA el desmonte de adoquín y su reutilización para uso posterior en las reparaciones que se requieran en la zona de los juegos biosaludables y ruta de la vida.



Fotografía N°2. PARQUE LISBOA. COD – 11-091. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA la demolición de placas de concreto y carpeta asfáltica existente en la zonas de las canchas 1 y 2 del parque. Se acopia temporalmente material RCD.



Fotografía N°3. PARQUE LISBOA. COD – 11-091. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA la disposición provisional de estructuras de microfutbol para su respectivo mantenimiento. Así mismo se evidencia el desmonte de juego infantil tipo rodadero metálico.



Fotografía No.4. PARQUE LISBOA. COD – 11-091. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA las actividades de excavación mecánica mediante el uso de EXCAVADORA HITACHI. Se realiza acopio temporal de material de excavación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 16 – DEL 09 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía No.5. PARQUE LISBOA. COD – 11-091. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA las actividades de demolición de estructuras de concreto, en este caso viga corrida existente en cancha Nº 2.



Fotografía No.6. PARQUE LISBOA. COD – 11-091. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA la demolición de la banca M-31 existente en la zona de juegos infantiles.



Fotografía No.7. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Acopio temporal de adoquín existente en las zonas de la cancha múltiple Nº 1 y Nº 2. Se le solicitó al CONSORCIO BOGOTÁ reutilizar unos 2000 uds de este material para posibles reparaciones de afectaciones generadas en el parque.



Fotografía No.8. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realizan actividades de desmonte de 6 maquinas biosaludables para su posterior mantenimiento en los talleres. Se realizará ajustes de piezas y pintura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 16 – DEL 09 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía No.9. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se verifica por parte de la Interventoría la presencia de tubería de polipropileno de 2" de redes de GAS NATURAL. Se confirma por parte de los técnicos de VANTI que esta red no se encuentra gasificada.



Fotografía No.10. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realizan actividades de levantamiento de dimensionamiento de la cancha existente y cotas para la definición de pendientes mediante el uso de estación y nivel de topografía dispuesto por el contratista de obra.



Fotografía No.11. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realizan actividades de excavación mecánica mediante el uso de maquinaria pesada, EXCAVADORA HITACHI y posterior acopio temporal de material producto de excavación.



Fotografía No.12. PARQUE LISBOA – COD:11-091: Se realizan actividades de desmonte de juegos infantiles. Interventoría verifica la actividad y solicita al contratista de obra su disposición final o entrega a la comunidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 16 – DEL 09 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía No.13. PARQUE URBANIZACION SABANA DE TIBABUYES – COD:11-246: Se realiza la verificación del campamento de obra y los elementos de emergencia y de primeros auxilios como son camilla y botiquín.



Fotografía No.14. PARQUE URBANIZACION SABANA DE TIBABUYES – COD:11-246: Se realiza acompañamiento por parte de la Interventoría a las tareas de instalación de rollizos de madera y polisombra verde para el cerramiento provisional de obra.



Fotografía No.15. PARQUE URBANIZACION SABANA DE TIBABUYES – COD:11-246: Se verifican las actividades de demolición de carpeta asfáltica por parte de la Interventoría. Se hace seguimiento al acopio temporal de material RCD.



Fotografía No.16. PARQUE URBANIZACION SABANA DE TIBABUYES – COD:11-246: Se realiza seguimiento a la disposición temporal de los residuos de RCD. Se le requiere al contratista el retiro definitivo para su disposición final en centros autorizados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 16 – DEL 09 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía No.17. PARQUE URBANIZACION SABANA DE TIBABUYES – COD:11-246: Se realiza seguimiento a la demolición de la carpeta asfáltica ubicada en el costado occidental donde se ubicara la pista de patinaje.



Fotografía No.18. PARQUE URBANIZACION SABANA DE TIBABUYES – COD:11-246: Se realiza seguimiento a la disposición temporal de los residuos de RCD. Se le requiere al contratista el retiro definitivo para su disposición final en centros autorizados.



Fotografía No.19. PARQUE URBANIZACION SANTA HELENA – COD:11-062: Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA la actividad de instalación de polisombra perimetral en el área destinada para la ubicación de la malla contraimpacto en el costado norte de la cancha múltiple.



Fotografía No.20. PARQUE URB. SANTA HELENA. COD – 11-062. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA la disposición final del culumpio desmontado en la zona pasiva. Se hace entrega a la comunidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 17 – DEL 16 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía Nº1. PARQUE LISBOA. COD – 11-091. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA el acopio de material granular producto de las excavaciones. El contratista de obra adelanta el retiro de material manera temporal por los problemas presentados con las constantes lluvias en el sector.



Fotografía Nº2. PARQUE LISBOA. COD – 11-091. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA el acopio temporal del sardinel A-10 desmontado para su posterior reutilizacion de la zona de la cancha Nº 1 ubicado en el costado sur del parque hacia el costado de la malla eslabonada.



Fotografía Nº3. PARQUE LISBOA. COD – 11-091. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA el acopio temporal del MATERIAL RECICLADO TIPO PEA para su uso en la subbase de las canchas. Se verifica que este material cumpla con los ensayos de granulometría y demás de acuerdo con los lineamientos del IDRD y verificado por el profesional de Geotecnia de la Interventoría.



Fotografía Nº4. PARQUE LISBOA. COD – 11-091. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA las actividades de compactación de fondo de excavación de las áreas de la cancha Nº 1 garantizando igualmente que las excavaciones correspondan a las dimensiones de la estructura N-0.45 mt.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 17 – DEL 16 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía N°5. PARQUE LISBOA. COD – 11-091. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA las actividades de demolición de dados de concreto de las estructuras de baloncesto para su posterior retiro y mantenimiento de las mismas.



Fotografía N°6. PARQUE LISBOA. COD – 11-091. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA el acopio temporal de BORDILLO A-80 para su porterior instalación en el perímetro de las áreas de las canchas multiples. Previamente la Interventoría realiza la verificacion de remisión de material y certificados de calidad de los materiales.



Fotografía N°7. PARQUE LISBOA. COD – 11-091. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA los niveles definidos por la topografía del contratista N+0.95 mt para la verificacion de los niveles de acabado de la subrasante de la estructura de conformación de rellenos de subbase, base y carpeta asfáltica el cual corresponderá a 0.45 mt.



Fotografía N°8. PARQUE LISBOA. COD – 11-091. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA los niveles de compactación de la base de excavación N+0.95 mt para el acabado de la subrasante de la estructura de conformación de rellenos de subbase, base y carpeta asfáltica el cual corresponderá a 0.45 mt.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 17 – DEL 16 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía Nº9. PARQUE LISBOA. COD – 11-091. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA los niveles definidos por la topografía del contratista N+0.95 mt para la verificacion de los niveles de acabado de la subrasante de la estructura de conformación de rellenos de subbase, base y carpeta asfáltica el cual corresponderá a 0.45 mt.



Fotografía Nº10. PARQUE LISBOA. COD – 11-091. Se observa por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA las constantes lluvias generadas y las afectaciones a las áreas previstas de excavaciones realizadas en el costado de la cancha Nº 1.



Fotografía Nº11. PARQUE SABANA DE TIBABUYES. COD – 11-246. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA las dimensiones de las cancha y pista de patinaje a intervenir. Posteriormente se realizará la verificacion de niveles y replanteo topográfico con el fin de disponer de las áreas según propuesta de esquema arquitectónico.



Fotografía Nº12. PARQUE SABANA DE TIBABUYES. COD – 11-246. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA la actividad de demolición de carpeta asfáltica de la zona de la cancha 2 destinada para la pista de patinaje. Se acopia temporalmente el material de RCD.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 17 – DEL 16 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía Nº13. PARQUE SABANA DE TIBABUYES. COD – 11-246. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA las actividades de excavación mecánica mediante el uso de excavadora HITACHI 60. Se verifica que las excavaciones correspondan a las cotas definidas previamente por la topografía con el fin de garantizar la estructura de las canchas de 0.45 mt



Fotografía Nº14. PARQUE SABANA DE TIBABUYES. COD – 11-246. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA los hilos de delimitación de la cancha de microfútbol previo a las las actividades de excavación mecánica mediante el uso de excavadora HITACHI 60. Se verifica que las excavaciones correspondan a las cotas definidas previamente por la topografía con el fin de garantizar la estructura de las canchas de 0.45 mt



Fotografía Nº15. PARQUE SABANA DE TIBABUYES. COD – 11-246. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA el acopio temporal de material producto de excavación para su disposición final en puntos autorizados. Se verifica previamente la documentación de la maquinaria con el fin de autorizar su ingreso respectivo.



Fotografía Nº16. PARQUE SABANA DE TIBABUYES. COD – 11-246. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA la existencia de cajas sin ningún tipo de servicio para el cual no cumplen ninguna función y se solicitan demoler con el fin de disponer de las áreas para el atraque de bordillos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEMANA No. 17 – DEL 16 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

Localización del proyecto	LOCALIDAD DE SUBA
Contratista de Obra	CONSORCIO BOGOTÁ
Contratista de Interventoría	ARQUITECTURA URBANA LTDA



Fotografía Nº17. PARQUE SABANA DE TIBABUYES. COD – 11-246. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA el descapote y retiro de capa vegetal de zonas verdes que se afectan por las actividades de excavación. Se solicita al contratista acopiar adecuadamente para su reutilización posterior.



Fotografía Nº18. PARQUE SABANA DE TIBABUYES. COD – 11-246. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA los hilos de delimitación de la cancha de microfútbol previo a las las actividades de excavación mecánica mediante el uso de excavadora HITACHI 60. Se verifica que las excavaciones correspondan a las cotas definidas previamente por la topografía con el fin de garantizar la estructura de las canchas de 0.45 mt



Fotografía Nº19. PARQUE URB. SANTA HELENA. COD – 11-062. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA la actividad de desmonte de canecas existentes para su respectiva disposición final.



Fotografía Nº20. PARQUE URB. SANTA HELENA. COD – 11-062. Se verifica por parte de Interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA la actividad de desmonte de canecas y se señales IDGS existentes para su respectiva disposición final.