DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No. | **1**

CONTRATO N°:	**CO2.PCCNTR.540 2648**	PROYECTO	**CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL**
CONTRATISTA:	JHON FREDY NIÑO ARAGON		
INTERVENTORIA:		FECHA:	21/11/2023
CAPITULO		**CUBIERTA**	
ITEM Nº:	2.1.1	DESCRIPCION ITEM	**Mantenimiento estructura metalica existente incluye grata metalica, lavado con hidrolavadora y porterior imprimacion con anticorrosivo a dos manos color a elegir, incluye todo lo neceario para la correcta ejecucion d el actividad**
UND:	M2		

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT		MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
BLOQUE HOTELERIA	21,25	16,42		1		348,93
BLOQUE HOTELERIA	21,25	16,23		1		344,89
						-
BLOQUE LOGISTICA	10,04	14,18		1,00		142,37
BLOQUE 1070 B	10,64	10,13		1		107,78
BLOQUE COCINA	7,65	28,32		1,00		216,65
BLOQUE COMEERCIO Y SERVICIOS	8,08	35,20		1		284,42
BLOQUE ADMINISTRATIVO	3,37	2,09		1		7,04
BLOQUE ADMINISTRATIVO	8,68	20,96		1		181,93
				SUBTOTAL		**1634,00**
				VIENEN		
				TOTAL		**1634,00**

DIRECTOR DE OBRA
JHON FREDY NIÑO ARAGON

Firma

DIRRECTOR DE INTERVENTORIA
JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ

Frima

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL No.	**1**		
CONTRATO N°:	**CO2.PCCNTR.540 2648**	PROYECTO	**CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL**
CONTRATISTA:	JHON FREDY NIÑO ARAGON		
INTERVENTORIA:		FECHA:	21/11/2023
CAPITULO		**CUBIERTA**	
ITEM N°:	2.1.2	DESCRIPCION ITEM	**Suministro e instalación de teja Canaleta 90 color Blanco Ral 9002 Cal 22(0,90 mm) prepintada en superpoliester Ambas caras.incluye todos los elementos para su correcta instalacion**
UND:	M2		

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT		MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
BLOQUE LOGISTICA	10,04	14,18		1,00		142,37
BLOQUE 1070 B	10,64	10,13		1		107,78
BLOQUE COMEERCIO Y SERVICIOS	8,08	35,20		1		284,42
				SUBTOTAL		**534,57**
				VIENEN		
				TOTAL		**534,57**

DIRECTOR DE OBRA
JHON FREDY NIÑO ARAGON

Firma

DIRRECTOR DE INTERVENTORIA
JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ

Frima