ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2023-115453
Fecha: 11-10-2023 - 16:48
Folios: 1 Anexos:
Radicador: LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: ISX6P

Bogotá D.C. octubre 11 de 2023

MEMORANDO

PARA: **MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS**
Líder área Administrativa y financiera DCCEE

DE: **Arq. LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES**
Apoyo a la supervisión Contrato de interventoría 4146310 -22
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

ASUNTO: Se remite para revisión y trámite acta parcial No. 9 Contrato de obra 4077646-22 Contratista Grupo Construccenter..

Respetada Ingeniera María Ayde,

Buen día, para su revisión y trámite respectivo, adjunto los siguientes documentos para el trámite del acta parcial No. 9 del contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077646-2022, suscrito con el Contratista Grupo Construccenter.

1. Oficio de solicitud de aprobación del acta interventoría.
2. Acta parcial 9 en Excel
3. Memorias de Calculo.
4. Aportes parafiscales
5. FURC
6. RUT
7. Pre Factura
8. Resolución DIAN
9. Certificación Bancaria.
10. Acta de autorización de pagos No. 9 por interventoría

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente;

Arq. LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES
Apoyo a la supervisión contrato de interventoría 4146310-22
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito

.Proyectó: Luis Enrique Campos Torres – Apoyo a la Supervisión interventoría

CONSORCIO INTERCEL

Bogotá D.C, octubre 05 de 2023

CITC-SED-403-2023

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: Arq. Carlos Rolando Arias T.
Supervisor General
rarias@educacionbogota.gov.co
Atn: Arq. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
lecampos@educacionbogota.gov.co Ciudad.

Ref: CO1.PCCNTR.4146310 cuyo objeto es INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA - GRUPO 10.

Asunto: Entrega de Acta Parcial No. 09 Contrato de Obra 4077646/2022

Por medio de la presente, se remite acta parcial No. 09 contrato 4077646/2022 correspondiente al periodo del 03/09/2023 hasta el 02/10/2023 la cual fue revisada y aprobada por la interventoría, con la siguiente documentación anexa:

1. Carta Remisoria
2. Acta Parcial No. 9 (PDF y editable)
3. Carta para autorizar el pago PDF y editable
4. Memorias de cantidades por frente PDF y editable
5. FURC
6. Pre Factura y Resolución de facturación DIAN
7. Certificación Bancaria
8. Soportes parafiscales
9. RUT y RIT actualizados

Atentamente,

CARLOS ENRIQUE ESCOBAR LEGUIZAMO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCEL
Proyecto: Arq. Myriam González

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

| | | |

CONSTRUCTION & SERVICES

GRUPO CONSTRUCCENTER

Nit 900085456 4

Factura Electrónica De Venta No

GC01 No. 658

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056566406 que habilita desde GC01 646 hasta GC01 100000. Vence 2024-09-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 7.12 X 1000

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT	899999061 9
POR CONCEPTO DE	ACTA PARCIAL Nª 9 - PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2023

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av. El Dorado No 66-63	Bogota D.C.	3241000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/11/2023	02/11/2023	GRUPO CONSTRUCCENTER SAS	Credito


Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4130150	ACTA PARCIAL Nª 9 - PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2023	1	Und.	101.264.374,69	0%	0	$ 101.264.374,69
2	4130950	ADMINISTRACION 22,21%	1	Und.	$ 22.490.817,62	0%	0	$ 22.490.817,62
3	4130950	IMPREVISTOS 1,5%	1	Und.	$ 1.518.965,62	0%	0	$ 1.518.965,62
4	4130950	UTILIDAD 5%	1	Und.	$ 5.063.218,73	0%	0	$ 5.063.218,73
		NOTA: AJUSTE AL PESO $-0,66						

Total Item: 4

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 130.337.376,66**
DESCUENTO	**0,66**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 130.337.376,00**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 130.337.376,00**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2023 16:41:48

CRA 24 33 A 60 Teléfono 2870722

Correo Electrónico contabilidad@construccenter.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b4c521f9ffb11d3887d1a5e2b36c73be513bef721f5faf35226730bd51b030dca9ee141f725c3a5d5a420fb6066daac6 --Fecha y Hora de Expedición : 10/11/2023 3:59:21 p. m.

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 09

CONTRATO DE OBRA No. 4077646 / 22

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 3 DE SEPTIEMBRE A 2 OCTUBRE DE 2023

CONTRATISTA :	GRUPO CONSTRUCCENTER SAS	**OBJETO:**	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10		
DIRECCION :	CRA 24 No. 33 a - 60				
C.C. ó NIT :	900085456 4	**ESTABLECIMIENTOS :**	920-844-832-904-914	**PLAZO INICIAL :**	11 MESES
TELEFONO :	2,870,722	**LOCALIZACION :**	KENNEDY Y FONTIBON	**FECHA INICIACION :**	4 de enero de 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERCEL	**VR. INICIAL :**	$ 11,419,923,186.00	**FECHA TERMINAC.INICIAL :**	2 de diciembre de 2023
DIRECCION :	Av. 15 # 124-29 Oficina 601	**ANTICIPO :**		**PLAZO ADICIONAL(MODF.CONT :**	
C.C. ó NIT :	901649204-0	**VR. ADICIONAL :**		**TIEMPO SUSPENDIDO :**	
TELEFONO :	466 0395	**VR. FINAL :**	$ 11,419,923,186.00	**PLAZO TOTAL :**	11 MESES
				FECHA FINAL :	2 de diciembre de 2023

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2232	8-jun-22	4847	20-oct-22	$ 11,419,923,186.00	$ 9,091,371,306.00	$ 130,337,376.00	$ 8,961,033,930.00
TOTAL				**$ 11,419,923,186.00**	**$ 9,091,371,306.00**	**$ 130,337,376.00**	**$ 8,961,033,930.00**

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 130,337,376.00** SON: CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
	920 - VAN UDEN - SEDE C SAN VICENTE						$ -		$ 98,660,268.47		$ 98,660,268.47	
1.1.1	REPLANTEO	M2	20.99	$ 3,206.00	$ 67,293.94			20.99	$ 67,293.94	20.99	$ 67,293.94	100.0%
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	56.30	$ 35,390.00	$ 1,992,457.00			56.30	$ 1,992,457.00	56.30	$ 1,992,457.00	100.0%
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	37.59	$ 41,474.00	$ 1,559,007.66			37.59	$ 1,559,007.66	37.59	$ 1,559,007.66	100.0%
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23.41	$ 20,982.00	$ 491,188.62			23.41	$ 491,188.62	23.41	$ 491,188.62	100.0%
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23.09	$ 24,665.00	$ 569,514.85			23.09	$ 569,514.85	23.09	$ 569,514.85	100.0%
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	53.17	$ 14,022.00	$ 745,549.74			53.17	$ 745,549.74	53.17	$ 745,549.74	100.0%
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35.73	$ 8,871.00	$ 316,960.83			35.73	$ 316,960.83	35.73	$ 316,960.83	100.0%
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1.00	$ 13,937.00	$ 13,937.00			1.00	$ 13,937.00	1.00	$ 13,937.00	100.0%
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	6.91	$ 26,218.00	$ 181,166.38			6.91	$ 181,166.38	6.91	$ 181,166.38	100.0%
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.17	$ 13,937.00	$ 44,110.61			3.17	$ 44,180.29	3.17	$ 44,180.29	100.2%
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8.00	$ 14,814.00	$ 118,512.00			8.00	$ 118,512.00	8.00	$ 118,512.00	100.0%
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	10.05	$ 16,801.00	$ 168,850.05			10.05	$ 168,850.05	10.05	$ 168,850.05	100.0%
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	43.05	$ 29,067.00	$ 1,251,334.35			43.05	$ 1,251,334.35	43.05	$ 1,251,334.35	100.0%

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 20,982.00	
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 13,299.00	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 36,887.00	
4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 69,240.00	
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M		$ 17,424.00	
7.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO TIPO TARALAY O SIMILAR ALTO TRÁFICO	M2		$ 181,051.00	
7.2.41	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 52,105.00	
9.3.10		UN		$ 825,141.00	
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 10,823.00	
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		$ 5,453.00	
13.2.6	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 18,544.00	
13.2.13	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS - AREA DE COLUMNAS - (HASTA 60 CM)	M		$ 11,477.00	
17.1.22	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M		$ 29,887.00	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7,669.00	

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
		135.12	$ 2,835,087.84	135.12	$ 2,835,087.84	
		57.40	$ 763,362.60	57.40	$ 763,362.60	
		4.00	$ 147,548.00	4.00	$ 147,548.00	
		4.00	$ 276,960.00	4.00	$ 276,960.00	
		152.94	$ 2,664,826.56	152.94	$ 2,664,826.56	
		135.12	$ 24,463,611.12	135.12	$ 24,463,611.12	
		22.20	$ 1,156,731.00	22.20	$ 1,156,731.00	
		32.50	$ 26,817,082.50	32.50	$ 26,817,082.50	
		10.12	$ 109,528.76	10.12	$ 109,528.76	
		25.52	$ 139,160.56	25.52	$ 139,160.56	
		10.12	$ 187,665.28	10.12	$ 187,665.28	
		6.23	$ 71,501.71	6.23	$ 71,501.71	
		152.94	$ 4,570,917.78	152.94	$ 4,570,917.78	
		157.32	$ 1,206,487.08	157.32	$ 1,206,487.08	

RESUMEN EJECUTIVO

		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR TOTAL	$ 11,419,923,186.00	$ 130,337,376.66	$ 2,328,551,883.21	$ 2,458,889,259.87	21.53%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	( )				
VALOR A PAGAR		$ 130,337,376.66	$ 2,328,551,883.21	$ 2,458,889,259.87	
VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA		-$ 0.66	-$ 3.21	-$ 3.87	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 130,337,376.00	$ 2,328,551,880.00	$ 2,458,889,256.00	21.53%

SALDO DEL CONTRATO	$ 8,961,033,930.00	SALDO POR AMORTIZAR	

8,961,033,927

NOMBRE DE CONTRATISTA : GRUPO CONSTRUCCENTER SAS
C.C. O NIT : 900085456 4
REP. LEGAL : JAIME SALAMANCA MOLINA
C.C. : 80.418.689 de bogota

NOMBRE DE INTERVENTORIA : CONSORCIO INTERCEL
C.C. O NIT : 901649204-0
REP. LEGAL : CARLOS ENRIQUE ESCOBAR
C.C. : 80,424,760

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 02

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077646-22 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022.

Correspondiente al periodo: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 02 DE OCTUBRE DE 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los VEINTIOCHO (28) días del mes de septiembre del 2023, se reunieron las siguientes personas: CARLOS ENRIQUE ESCOBAR LEGUIZAMO, identificado con cedula No. 80.424.760 de Bogotá en su condición de Representante Legal de CONSORCIO INTERCEL con NIT. 901.649.204-0 en calidad de Interventor, y JAIME SALAMANCA MOLINA, identificado con cedula No. 80.418.689 de Bogota, en su condición de Representante Legal del GRUPO CONSTRUCCENTER, con NIT. 900.085.456-4 en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.*
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	($ 11.419.923.186) ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.
FORMA DE PAGO:	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad. Sin embargo, si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar la necesidad de ejecutar actividades de obra diferentes a las inicialmente cuantificadas en el Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial, éstas serán canceladas por la SED, tal como se describe en la FORMA DE PAGO, establecidas para los contratos resultantes del presente proceso.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	03 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE DICIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCEL

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 09, el cual corresponde a un valor de ($130.337.376,00) CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 21,53%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
JAIME SALAMANCA MOLINA
Representante Legal
GRUPO CONSTRUCCENTER

INTERVENTOR
CARLOS ENRIQUE ESCOBAR LEGUIZAMO
Representante Legal CONSORCIO
INTERCEL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14941456719

(415)7707212489984(8020) 000001494145671 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 5 4 5 6	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO CONSTRUCCENTER SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 24 33 A 60

42. Correo electrónico contabilidad@construccenter.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 3 2 1	2 8 7 0 7 2 2	3 1 3 4 1 8 5 9 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 6 0 5 1 5	4 3 1 1	2 0 0 6 0 5 1 5	4 1 1 2	4 6 9 0			2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 28 / 08 : 38: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SALAMANCA MOLINA JAIME
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14941456719

(415)7707212489984(8020) **000001494145671 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 5 4 5 6	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	1	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 1 2 4 3	1 3
73. Fecha	2 0 0 6 0 5 1 5	2 0 1 4 0 7 1 9
74. Número de notaría	5	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 5 2 2	2 0 1 4 0 8 0 5
77. No. Matrícula mercantil	0 1 6 0 0 1 0 9	0 1 6 0 0 1 0 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 0 6 0 5 1 5
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14941456719

(415)7707212489984(8020) **000001494145671 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 5 4 5 6	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 7 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 4 1 8 6 8 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAMANCA	MOLINA	JAIME	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14941456719

(415)7707212489984(8020) **000001494145671 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 5 4 5 6	4	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 8 3 6 0 0	6	1 0 9 1 8 7

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VILLAMIL	TORRES	NESTOR	ORLANDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 8 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 1 9 9 2 9 8	3	1 9 5 6 4 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LAGUNAS	BERNAL	EDGAR	EDUARDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 5 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14941456719

(415)7707212489984(8020) **000001494145671 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 5 4 5 6		Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para imp 2 0 2 2

162. Nombre del establecimiento: GRUPO CONSTRUCCENTER SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 24 33 A 60

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 2 0 8 6 8 0 3	2 0 1 1 0 4 1 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
2 8 7 0 7 2 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impr 2 0 2 2

162. Nombre del establecimiento: GRUPO CONSTRUCCENTER SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 15 11 46

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 2 0 9 7 8 8 6	2 0 1 1 0 5 1 6
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
5 4 4 3 8 0 0	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: GRUPO CONSTRUCCENTER SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 24 33 A 60

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 1 6 0 0 1 0 9	2 0 0 6 0 5 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
2 8 7 0 7 2 2	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764056566406

(415)7707212489984(8020) 001876405656640 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900085456	4				

11. Razón social
GRUPO CONSTRUCCENTER SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CR 24 33 A 60

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-09-22 / 09:03:32 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SALAMANCA MOLINA JAIME
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80418689 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización GRUPO CONSTRUCCENTER SAS

997. Fecha formalización 2023-09-22/09:03:32

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764056566406

(415)7707212489984(8020) 001876405656640 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900085456	4				

11. Razón social

GRUPO CONSTRUCCENTER SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	GRUPO CONSTRUCCENTER SAS CR 24 33 A 60	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	GC01	646	100,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

PAGO PARAFISCALES CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTESPARAFISCALES – ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE

GRUPO CONSTRUCCENTER SAS

NIT. 900085456-4

Para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito representante Legal de la sociedad **GRUPO CONSTRUCCENTER SAS,** identificada con NIT No. 900.085.456-4 se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes para fiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 02 de Noviembre de 2023.

Atentamente;

Néstor Orlando Villamil Torres
Revisor Fiscal
C.C. 80.083.600
T. Profesional 109184 – T

Jaime Salamanca Molina
Representante Legal
C.C. 80.418.689

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. **FECHA** **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	4 RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.9.11 TRASLADO DE CENTRO DE MEDICION DE GAS, INCLUYE CONSTRUCCION DE MURO EN MAMPOSTERIA, SUMINISTRO DE REJA DE PROTECCION EN ANGULO Y MALLA CUADRADA, PRUEBAS	UND.	un	REF.	1,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
REJILLA EN CENTRO DE MEDICION				1,00						1,00	
TOTAL										1,0000	

Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO:940 - COLEGIO ATAHUALPA SEDE A		

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. **FECHA** **DIA** 4 **MES** 8 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13.2 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.5 PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	un	REF.	2,57

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CENTRO DE MEDICION		0,25	2,57	1,00						2,57	
TOTAL										2,5700	

Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

FORMATO CONTROL SEMANAL Y CORTES	PGC - V01.00
	NO CONTRATO

			PRESUPUESTO INICIAL		corte 09			0,11%	77,90%
			VR TOTAL DE LA SEDE CON AIU				TOTAL ACUMULADO	$ 412.742,65	$ 294.655.475,88
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	CANT EJEC	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO
4.9.11	TRASLADO DE CENTRO DE MEDICION DE GAS, INCLUYE CONSTRUCCION DE MURO EN MAMPOSTERIA, SUMINISTRO DE REJA DE PROTECCION EN ANGULO Y MALLA CUADRADA, PRUEBAS	UN		$ 379.731,00	1	1,00	0%	$ 379.731,00	$ 379.731,00
13.2.5	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 12.845,00	2,57	165,77	0%	$ 33.011,65	$ 2.129.315,65

$ 412.742,65

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. **FECHA** **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.15 DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	m2	REF.	5,45

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
BAÑO NIÑOS EN MURO ORINALES BUSQUEDA FUGA	1,20	1,00	2,57	1,00						2,57	
BAÑO NIÑAS LAVAMANOS AJUSTE DE PUNTOS SANITARIOS	0,04	0,40	0,60	6,00						1,44	
BAÑO NIÑOS LAVAMANOS AJUSTE DE PUNTOS SANITARIOS		0,40	0,60	6,00						1,44	
TOTAL										5,4500	



Observaciones demolicion de muro en escape de aguas negras Y EN LAVAMANOS POR ADECUACION DE PUNTOS

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	FECHA	DIA 4	MES 10	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1,4.1 PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA	UND.	ml	REF.	67,30

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑO NIÑAS LAVAMANOS		0,40	0,60	6,00						7,20
BAÑO NIÑAS LAVAMANOS		0,40	0,60	6,00						7,20
BAÑO NIÑAS RED PRESION X 2 LADOS			2,50	4,00						20,00
BAÑO NIÑOS RED PRESION X 2 LADOS			2,50	4,00						20,00
BAÑO NIÑAS SANITARIOS X 2 LADOS			0,35	6,00						4,20
BAÑO NIÑOS SANITARIOS X 2 LADOS			0,35	3,00						2,10
BAÑO NIÑOS ORINALES X 2 LADOS			1,10	3,00						6,60
TOTAL										67,3000

CROQUIS



Observaciones	CORTES PARA ADECUACION DE PUNTOS SANITARIOS DE 2" Y DE REDES DE PRESION

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	FECHA	DIA	4	MES 10 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.		SED C01.PCCNTR.4077646	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1,4.1 PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA	UND.	ml	REF.	67,30

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS	V. PARCIAL	VANOS	V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	FECHA	DIA 4	MES 10	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1,4.3 CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	ml	REF.	4,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
baño niñas CAJA PISO	1,00	1,00		4,00						4,00
TOTAL										4,0000

CROQUIS



Observaciones	corte en busqueda de caja de inspeccion

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. **FECHA** **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1,4.3 CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	ml	REF.	4,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS	V. PARCIAL	VANOS	V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.

DIRECTOR TECNICO:

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 2023

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

CAPITULO	3 MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	3.1.2 MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	UND.	m2	REF.	4,98

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
baño niños para ubucar escape de aguas negras	1,20	1,00	2,10	1,00						2,10
BAÑO NIÑAS LAVAMANOS		0,40	0,60	6,00						1,44
BAÑO NIÑAS LAVAMANOS		0,40	0,60	6,00						1,44
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										4,9800

CROQUIS





Observaciones	muro para tapar el espacio que quedo al ubicar el escape de aguas negras

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	FECHA	DIA	4	MES 10 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.		SED C01.PCCNTR.4077646	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	3 MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.1.2 MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	UND.	m2	REF.	4,98

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS	V. PARCIAL	VANOS	V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

FECHA **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UND.	UN	REF.	32,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	CANT X	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑÓ NIÑÓS LAVAMANOS 1 SOLO LAV.	3,00			2,00	-					6,00
BAÑÓ NIÑÓS LAVAMANOS 2 LAVAMANOS	5,00			2,00	-					10,00
BAÑÓ NIÑAS LAVAMANOS 1 SOLO LAV.	3,00			2,00	-					6,00
BAÑÓ NIÑAS LAVAMANOS 2 LAVAMANOS	5,00			2,00	-					10,00
TOTAL										32,0000

CROQUIS



Observaciones ADECUACION DE PUNTOS SANITARIOS DE LAVAMANOS.

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	FECHA	DIA	4	MES 10 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.		SED C01.PCCNTR.4077646	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UND.	UN	REF.	32,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS	V. PARCIAL	VANOS	V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. **FECHA** **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.3.13 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	ml	REF.	12,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
red en baño niños	6,00			1,00						6,00	
red en baño niñAs	6,00			1,00						6,00	
TOTAL										12,0000	

Observaciones para cambio de valvulas de bola

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. **FECHA** **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.3.15 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4'' INCLUYE ACCESORIOS	UND.	ml	REF.	38,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
red en baño niños	19,00			1,00						19,00	
red en baño niñAs	19,00			1,00						19,00	
TOTAL										38,0000	

Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	FECHA	DIA 4	MES 10	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.3.17 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	ml	REF.	17,89

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
red en baño niños	9,50			1,00						9,50	
red en baño niñAs	8,39			1,00						8,39	
TOTAL										17,8900	



Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. **FECHA** **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UND.	un	REF.	12,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Baño niños sanitarios	3,00			1,00						3,00	
Baño niños orinalers	3,00									3,00	
Baño niñas sanitarios	6,00									6,00	
TOTAL										12,0000	



Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. **FECHA** DIA 4 MES 10 AÑO 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.6.2 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UND.	un	REF.	12,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Baño niños lavamanos	6,00			1,00						6,00	
Baño niñas lavamanos	6,00									6,00	
TOTAL										12,0000	



Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. **FECHA** **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	4.6.6 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UND.	un	REF.	12,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
MURO BAÑÓ NIÑÓS				6,00	-					6,00	
MURO BAÑÓ NIÑAS				6,00	-					6,00	
TOTAL										12,0000	



Observaciones

ADECUACION DE PUNTOS SANITARIOS DE LAVAMANOS.

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA		

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

FECHA **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

CAPITULO	7 PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	7.1.2 ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	UND.	m2	REF.	47,55

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
MURO BAÑÓ NIÑÓS	7,90	2,26								17,8500
MURO BAÑÓ NIÑAS	7,92	3,75								29,7000
TOTAL										47,5500

CROQUIS



Observaciones ADECUACION DE PUNTOS SANITARIOS DE LAVAMANOS.

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	GRUPO CONSTRUCCENTER CONSTRUCTION & SERVICES

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

FECHA **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


CAPITULO	13 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.2.2 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	UND.	M2	REF.	56,49

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
BAÑO NÑAS MURO 1	1,8400		0,43	1,00						1,84
BAÑO NÑAS MURO 2	3,8300		0,43	1,00						3,83
BAÑO NÑAS MURO 3	0,9200		0,43	1,00						0,92
BAÑO NÑAS MURO 4	1,6300		0,43	1,00						1,63
BAÑO NÑAS MURO 5	0,1500		0,43	1,00						0,15
BAÑO NÑAS MURO 6	1,4600		0,43	1,00						1,46
BAÑO NÑAS MURO 7	0,7700		0,43	1,00						0,77
BAÑO NÑAS MURO 8	3,9400		0,43	1,00						3,94
BAÑO NÑAS MURO 9	3,7500		0,43	1,00						3,75
BAÑO NÑAS MURO 10	2,4800		0,43	1,00						2,48
BAÑO NÑAS MURO 11	0,9500		0,43	1,00						0,95
BAÑO NÑAS MURO 12	1,4700		0,43	1,00						1,47
BAÑO NÑAS MURO 13	0,8400		0,43	1,00						0,84
BAÑO NÑAS MURO 14	1,4700		0,43	1,00						1,47
BAÑO NÑAS MURO 15	0,1500		0,43	1,00						0,15
BAÑO NÑAS MURO 16	5,4400		0,43	1,00						5,44
BAÑO NÑOS MURO 1	3,7200		0,43	1,00						3,72
BAÑO NÑOS MURO 2	0,1500		0,43	1,00						0,15
BAÑO NÑOS MURO 3	0,7000		0,43	1,00						0,70
BAÑO NÑOS MURO 4	0,8300		0,43	1,00						0,83

CROQUIS





MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	GRUPO CONSTRUCCENTER CONSTRUCTION & SERVICES

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

FECHA **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023


CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

CAPITULO	13 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.2.2 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	UND.	M2	REF.	56,49

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
BAÑO NÑOS MURO 5	1,3200		0,43	1,00						1,32
BAÑO NÑOS MURO 6	0,9700		0,43	1,00						0,97
BAÑO NÑOS MURO 7	2,6200		0,43	1,00						2,62
BAÑO NÑOS MURO 8	2,2600		0,43	1,00						2,26
BAÑO NÑOS MURO 9	1,0000		0,43	1,00						1,00
BAÑO NÑOS MURO 10	0,3800		0,43	1,00						0,38
BAÑO NÑOS MURO 11	2,9600		0,43	1,00						2,96
BAÑO NÑOS MURO 12	0,9600		0,43	1,00						0,96
BAÑO NÑOS MURO 13	0,1500		0,43	1,00						0,15
BAÑO NÑOS MURO 14	1,3400		0,43	1,00						1,34
BAÑO NÑOS MURO 15	3,7800		0,43	1,00						3,78
BAÑO NÑOS MURO 16	2,2600		0,43	1,00						2,26
TOTAL										**56,4900**

CROQUIS



Observaciones

Jaime Salamanca Molina

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA 921 - COLEGIO CARLOS FEDERECI - SEDE A ZONA FRANCA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	FECHA	DIA	4	MES 10 AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.		SED C01.PCCNTR.4077646	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	13 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.2 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	UND.	M2	REF.	56,49

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS	V. PARCIAL	VANOS	V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS

FORMATO CONTROL SEMANAL Y CORTES

PGC - V01.00 | FT-011 V01


			PRESUPUESTO INICIAL			corte 07	corte 08		corte 09			#¡REF!	#¡REF!
			VR TOTAL DE LA SEDE CON AIU		$ 331.152.285,00						TOTAL ACUMULADO	#¡REF!	#¡REF!
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANT EJEC	CANT EJEC	CANT ACUMULAD	CANT EJEC	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	54,00	$ 35.390,00	$ 1.911.060,00	31,10		65,20		65,20	121%	$ -	$ 2.307.428,00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,94	$ 24.665,00	$ 442.490,00			-	5,45	5,45	30%	$ 134.424,25	$ 134.424,25
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	50,00	$ 13.259,00	$ 662.950,00			-	67,30	67,30	135%	$ 892.330,70	$ 892.330,70
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	116,00	$ 13.299,00	$ 1.542.684,00	40,69		146,45	4,00	150,45	130%	$ 53.196,00	$ 2.000.834,55
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	50,00	$ 44.538,00	$ 2.226.900,00			-	4,98	4,98	10%	$ 221.799,24	$ 221.799,24
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN		$ 16.812,00	$ -			-	32,00	32,00	0%	$ 537.984,00	$ 537.984,00
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1'' INCLUYE ACCESORIOS	M	20,00	$ 16.469,00	$ 329.380,00			-	12,00	12,00	60%	$ 197.628,00	$ 197.628,00
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	22,00	$ 14.577,00	$ 320.694,00			-	38,00	38,00	173%	$ 553.926,00	$ 553.926,00
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS	M	18,00	$ 12.113,00	$ 218.034,00			-	17,89	17,89	99%	$ 216.701,57	$ 216.701,57
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	8,00	$ 45.351,00	$ 362.808,00			-	12,00	12,00	150%	$ 544.212,00	$ 544.212,00
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	8,00	$ 45.351,00	$ 362.808,00			-	12,00	12,00	150%	$ 544.212,00	$ 544.212,00
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	8,00	$ 71.750,00	$ 574.000,00			-	12,00	12,00	150%	$ 861.000,00	$ 861.000,00
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	532,00	$ 43.798,00	$ 23.300.536,00	16,77		560,07	47,55	607,62	114%	$ 2.082.594,90	$ 26.612.540,76
7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2		$ 65.604,00	$ -			-		-	0%	$ -	$ -
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 11.751,00	$ -			-	56,49	56,49	0%	$ 663.813,99	$ 663.813,99
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 12.019,00	$ -			-	#¡REF!	#¡REF!	0%	#¡REF!	#¡REF!
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	445,00	$ 248.986,00	$ 110.798.770,00			-		-	0%	$ -	$ -
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	643,00	$ 7.669,00	$ 4.931.167,00	564,00		564,00		564,00	88%	$ -	$ 4.325.316,00

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

		FECHA	DIA	4	MES	10	AÑO 23
CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646				
DIRECTOR TECNICO							
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	1. PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.4.7 TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	UND. M3	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
TRASIEGO DE MATERIALES										100,00	
TRASIEGO DE MATERIALES										45,00	
TRASIEGO DE MATERIALES										5,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										150,00	



Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 23

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646


DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2 ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M3	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
EXCAVACION										13,00	
EXCAVACION										1,00	
EXCAVACION										1,50	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										15,50	





Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 23

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO


INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2 ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.1.8 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	UND.	M3	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
EXCAVACION										
EXCAVACION										
EXCAVACION										
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										15,50

CROQUIS





Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

		FECHA	DIA	4	MES	10	AÑO 23
CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		SED C01.PCCNTR.4077646			
DIRECTOR TECNICO							
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4,2,3 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
tuberia pvc en baños niñas	6,00									6,00
tuberia pvc en baños niñas	6,25									6,25
TOTAL										12,25

CROQUIS



Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

		FECHA	DIA	4	MES	10	AÑO 23
CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646				
DIRECTOR TECNICO							
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
tuberia pvc en baños niños	6,42									6,42	
tuberia pvc en baños niñas											
TOTAL										6,42	

Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 23

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
tuberia pvc en baños niñas	10,92									10,92	
tuberia pvc en baños niños											
TOTAL										10,92	



Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 23

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.2.15 SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
sifon de piso en baño niños				2,00						2,00	
sifon de piso en baño movilidad reducida				1,00						1,00	
TOTAL										3,00	



Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

		FECHA	DIA	4	MES	10	AÑO 23
CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		SED C01.PCCNTR.4077646			
DIRECTOR TECNICO							
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.6.5 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
punto sanitario baño niños				6,00						6,00	
punto sanitario baño niñas				6,00						6,00	
TOTAL										12,00	



Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

		FECHA	DIA	4	MES	10	AÑO 23
CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	CONTRATO OBRA No.		SED C01.PCCNTR.4077646			
DIRECTOR TECNICO							
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL						

CAPITULO	4 INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	4.6.6 SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UND.	UN	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
punto sanitario baño niños				8,00						8,00	
TOTAL										8,00	

Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

FORMATO CONTROL SEMANAL Y CORTES	PGC - V01.00	FT-011 V01
	NO CONTRATO	SED C01.PCCNTR.4077646

	PRESUPUESTO INICIAL	
	VR TOTAL DE LA SEDE CON AIU	$ 1.425.522.753,00

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 22.906,00	$ -
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	342,00	$ 74.916,00	$ 25.621.272,00
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	10,00	$ 95.471,00	$ 954.710,00
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	30,00	$ 68.451,00	$ 2.053.530,00
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	30,00	$ 63.365,00	$ 1.900.950,00
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	30,00	$ 36.887,00	$ 1.106.610,00
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	4,00	$ 98.655,00	$ 394.620,00
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN	13,00	$ 138.022,00	$ 1.794.286,00
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN	25,00	$ 71.750,00	$ 1.793.750,00

corte 01		0,00%		corte 02		6,80%	6,80%	
	TOTAL ACUMULADO	$ -			TOTAL ACUMULADO	$ 96.941.760,64	$ 96.941.760,64	
CANT EJECUTADA	% EJECUTADO	VR ACUMULADO	CANT EJEC	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO	CANT EJEC
	0%	$ -		-	0%	$ -	$ -	
	0%	$ -		-	0%	$ -	$ -	
	0%	$ -		-	0%	$ -	$ -	28,66
	0%	$ -		-	0%	$ -	$ -	
	0%	$ -		-	0%	$ -	$ -	
	0%	$ -		-	0%	$ -	$ -	
	0%	$ -		-	0%	$ -	$ -	
	0%	$ -		-	0%	$ -	$ -	
	0%	$ -		-	0%	$ -	$ -	

2.1.3 ES 165,13	99.448.387,65

corte 03		6,98%
	TOTAL ACUMULADO	$ 99.448.387,65
CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO
-	0%	$ -
-	0%	$ -
28,66	287%	$ 2.736.198,86
-	0%	$ -
-	0%	$ -
-	0%	$ -
-	0%	$ -
-	0%	$ -
-	0%	$ -

corte 09			0,72%	54,09%
		TOTAL ACUMULADO	$ 10.251.261,59	$ 771.056.809,68
CANT EJEC	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO
150,00	150,00	0%	$ 3.435.900,00	$ 3.435.900,00
15,50	15,50	5%	$ 1.161.198,00	$ 1.161.198,00
15,50	188,41	1884%	$ 1.479.800,50	$ 17.987.691,11
12,25	20,46	68%	$ 838.524,75	$ 1.400.507,46
6,42	15,15	51%	$ 406.803,30	$ 959.979,75
10,92	17,57	59%	$ 402.806,04	$ 648.104,59
3,00	6,00	150%	$ 295.965,00	$ 591.930,00
12,00	16,00	123%	$ 1.656.264,00	$ 2.208.352,00
8,00	14,00	56%	$ 574.000,00	$ 1.004.500,00

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: Colegio San José Sede B (El Descanso)		

FECHA **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	21 EQUIPO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	21.1.6 Poda de árboles clase III (10m<h<20m) incluye el retiro y disposición final del material vegetal sobrante	UND.	un	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Colegio San José Sede B (El Descanso)										1,00	
TOTAL										1,00	

Observaciones

Se realizó el tratamiento forestal el 19 de febrero de 2023 conforme al Concepto Técnico No.SSFFS-13525- 2022 que dentifica 1 caucho de la india autorizado para poda de mejoramiento estructural con desgarre de una rama y ramas pendulares con riesgo de caida y ramas que se sobreextienden hacia la red de baja tensión, cita la autorización.

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: Colegio Inem Francisco De Paula Santander (IED)		

FECHA **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	21 EQUIPO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	21.1.6 Poda de árboles clase III (10m<h<20m) incluye el retiro y disposición final del material vegetal sobrante	UND.	un	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Colegio Inem Francisco De Paula Santander (IED)										1,00	
TOTAL										1,00	

Observaciones

Se realizó el tratamiento forestal el 19 de febrero de 2023 conforme al Concepto Técnico No.SSFFS-02197- 2021 donde se identifican 2 acacias negras autorizadas para poda de mejoraiento estructural por emergencia en la que se retiren las ramas fracturadas y las ramas pendulares en la base de la copa que se encuentran suspendidas sobre la zona de transito peatonal del calle 36 Sur, ya que ponen en riesgo a los peatones frente a una eventual caída.

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

FORMATO CONTROL SEMANAL Y CORTES

PGC - V01.00	FT-011 V01
NO CONTRATO	SED C01.PCCNTR.4077646

				PRESUPUESTO INICIAL			corte 09			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
				VR TOTAL DE LA SEDE CON AIU	$ -	$ 17.369.307,00			TOTAL ACUMULADO	$ 6.519.086,00	$ 23.888.393,00
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	VR ACUMULADO	CANT EJEC	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.206,00	$ -	$ 307.776,00	52,00	148,00	0%	$ 166.712,00	$ 474.488,00
16.1.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE PARA INHABILITAR APARATOS LAVAMANOS Y ORINALES DE BAÑOS EN LAS IED	M		$ 286,00	$ -	$ 54.912,00	104,00	296,00	0%	$ 29.744,00	$ 84.656,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7.669,00	$ -	$ 736.224,00	52,00	148,00	0%	$ 398.788,00	$ 1.135.012,00
21.1.1	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN		$ 309.795,00	$ -	$ -	1,00	1,00	0%	$ 309.795,00	$ 309.795,00
21.1.2	TALA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO	UN		$ 853.237,00	$ -	$ 5.119.422,00	1,00	7,00	0%	$ 853.237,00	$ 5.972.659,00
21.1.4	PODA DE ARBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UN		$ 232.672,00	$ -	$ -	2,00	2,00	0%	$ 465.344,00	$ 465.344,00
21.1.5	PODA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UN		$ 375.853,00	$ -	$ 2.630.971,00	6,00	13,00	0%	$ 2.255.118,00	$ 4.886.089,00
21.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UN		$ 680.116,00	$ -	$ 3.400.580,00	3,00	8,00	0%	$ 2.040.348,00	$ 5.440.928,00

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: 904 - INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	GRUPO CONSTRUCCENTER CONSTRUCTION & SERVICES

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 2023

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	12.1 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	12.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE 0.60 X 0.55 CON DUCTO EXTRACTOR DE 0.35 X 0.40 X 0.25 INCLUYE MOTOR PARA EXTRACCIÓN Y VENTILADOR. CALIBRE 18. REF 304. INCLUYE INSTALACIÓN.	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CUBIERTA	0,40			1,00						0,40	
										0,40	



Observaciones	SE COBRA 0,40 UN DEBIDO A QUE SOLO SE INSTALA CARPINTERIA METALICA

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

FORMATO CONTROL SEMANAL Y CORTES	PGC - V01.00	FT-011 V01
	NO CONTRATO	SED C01.PCCNTR.4077646

PRESUPUESTO INICIAL		
VR TOTAL DE LA SEDE CON AIU	$	149.312.430,00

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
12.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE 0.60 X 0.55 CON DUCTO EXTRACTOR DE 0.35 X 0.40 X 0.25 INCLUYE MOTOR PARA EXTRACCIÓN Y VENTILADOR. CALIBRE 18. REF 304. INCLUYE INSTALACIÓN.	M		$ 2.679.688,00	$ -

corte 01		17,39%		corte 02		11,60%	29,00%	
	TOTAL ACUMULADO	$ 25.969.728,50			TOTAL ACUMULADO	$ 17.326.294,17	$ 43.296.022,67	
CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR ACUMULADO	CANT EJEC	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO	CANT EJEC
	0%	$ -		-	0%	$ -	$ -	

corte 03		7,59%	36,58%	corte 04			7,96%	44,54%
	TOTAL ACUMULADO	$ 11.327.941,76	$ 54.623.964,43			TOTAL ACUMULADO	$ 11.881.775,73	$ 66.505.740,16
CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO	CANT EJEC	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO
-	0%	$ -	$ -		-	0%	$ -	$ -

corte 05			0,10%	44,64%	corte 06			7,24%
		TOTAL ACUMULADO	$ 144.542,00	$ 66.650.282,16			TOTAL ACUMULADO	$ 10.809.276,61
CANT EJEC	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO	CANT EJECUTADA	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO
	-	0%	$ -	$ -		-	0%	$ -

51,88%	corte 07			25,57%	77,45%	
$ 77.459.558,77			TOTAL ACUMULADO	$ 38.186.197,56	$ 115.645.756,33	
VR ACUMULADO	CANT EJEC	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO	CANT EJECUTADA
$ -		-	0%	$ -	$ -	

corte 08		3,30%	80,76%	corte 09			0,72%	81,47%
	TOTAL ACUMULADO	$ 4.932.863,43	$ 120.578.619,76			TOTAL ACUMULADO	$ 1.071.875,20	$ 121.650.494,96
CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO	CANT EJEC	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO
-	0%	$ -	$ -	0,40	0,40	0%	$ 1.071.875,20	$ 1.071.875,20

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 925 - FELICIDAD		

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 2023

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	7.2 ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	7.2.52 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA ROJA 7X25 CM	UND. M2	REF.

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PLACA EXTERIOR CAFETERIA	5,16	6,40								33,00	
										33,00	

Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 925 - FELICIDAD		

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 2023

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	20.1 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	20.1.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PLACA EXTERIOR CAFETERIA	5,16	6,40								33,00	
TOTAL										33,00	

Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

FORMATO CONTROL SEMANAL Y CORTES

			corte 01		0,00%	corte 02			0,00%	0,00%	
				TOTAL ACUMULADO	$ -			TOTAL ACUMULADO	$ -	$ -	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT EJECUTADA	% EJECUTADO	VR ACUMULADO	CANT EJEC	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO	CANT. CORTE 3
7.2.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA ROJA 7X25 CM	M2									
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2									

corte 03		0,00%	0,00%	corte 04			0,00%	0,00%	corte 05			0,00%
	TOTAL ACUMULADO	$ -	$ -			TOTAL ACUMULADO	$ -	$ -			TOTAL ACUMULADO	$ -
CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO	CANT EJEC	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO	CANT EJEC	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO
					-	0%	$ -	$ -		-	0%	$ -
					-	0%	$ -	$ -		-	0%	$ -

0,00%	corte 06			0,00%	0,00%	corte 07		
$ -			TOTAL ACUMULADO	$ -	$ -			TOTAL ACUMULADO
VR ACUMULADO	CANT EJECUTADA	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO	CANT EJEC	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO
$ -		-	0%	$ -	$ -		-	0%
$ -		-	0%	$ -	$ -	33,52	33,52	4%

13,99%	13,99%	corte 08			2,95%	16,94%	corte 09			0,87%	17,81%
$ 35.930.715,29	$ 35.930.715,29			TOTAL ACUMULADO	$ 7.567.864,42	$ 43.498.579,71			TOTAL ACUMULADO	$ 2.237.928,00	$ 45.736.507,71
VR EJECUTADO	VR ACUMULADO	CANT EJECUTADA	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO	CANT EJEC	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO
$ -	$ -		-	0%	$ -	$ -	33,00	33,00	0%	$ 1.984.851,00	$ 1.984.851,00
$ 257.064,88	$ 257.064,88		33,52	4%	$ -	$ 257.064,88	33,00	66,52	8%	$ 253.077,00	$ 510.141,88

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A		

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 2023

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1.1 OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.1.3 CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
FRENTE: COSTADO CANCHA	19,31			1,00						19,31	
FRENTE: SALONES	24,34			1,00						24,34	
FRENTE: FACHADA PARQUEDAERO	29,78			1,00						29,78	
										73,4300	





Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A		

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 2023

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1.2 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.2.52 RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
FRENTE: COSTADO CANCHA	24,34	10,15								247,05	
FRENTE: SALONES	32,65	9,54								311,48	
FRENTE: FACHADA PARQUEDAERO	43,12	8,43								363,46	
TOTAL										921,9900	





Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A		

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 2023

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1.3 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.3.4 MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
LABORATORIO 1	2,37	1,14		4,00						10,81
LABORATORIO 1	2,37	1,22		4,00						11,57
LABORATORIO 2	2,40	1,20		8,00						23,04
ZONA ADMINISTRATIVA	3,50	1,80		2,00						12,60
TOTAL										58,0200

CROQUIS





Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A		

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 2023

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1.3 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.3.4 MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS	V. PARCIAL	VANOS	V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A		

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 2023

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1.4 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	1.4.7 TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	UND.	M3	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PUNTO DE ACOPIO A DEFERENTES FRENTES	3,00	3,00	1,00							9,00	
TOTAL										9,00	

Observaciones

Pag. ____ de ____

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A		

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 2023

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	7.1 ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.1.2 ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
FRENTE: COSTADO CANCHA	24,34	10,15								247,05	
FRENTE: SALONES	32,65	9,54								311,48	
FRENTE: FACHADA PARQUEDAERO	43,12	8,43								363,46	
TOTAL										921,9900	





Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A		

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 2023

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	7.1 ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	7.1.7 MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
FRENTE: COSTADO CANCHA	98,52			1,00						98,52	
FRENTE: SALONES	139,37			1,00						139,37	
FRENTE: FACHADA PARQUEDAERO	151,45			1,00						151,45	
TOTAL										389,34	



Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A		

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 2023

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13,1,2 PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	UND.	m	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
FRENTE: ZONA LABORATORIOS	22,60									22,60	
TOTAL										22,60	

Observaciones	

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A		

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 2023

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	15.2 VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	15.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	UND.	M2	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
LABORATORIO 1	2,37	1,14		4,00						10,81
LABORATORIO 1	2,37	1,22		4,00						11,57
LABORATORIO 2	2,40	1,20		8,00						23,04
ZONA ADMINISTRATIVA	3,50	1,80		2,00						12,60
										-
TOTAL										58,02

CROQUIS



Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	
PROYECTO: 856 - COLEGIO NICOLAS ESGUERRA - SEDE A		

FECHA DIA 4 MES 10 AÑO 2023

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	16.1 OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	16.1.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE PARA INHABILITAR APARATOS LAVAMANOS Y ORINALES DE BAÑOS EN LAS IED	UND.	M	REF.	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
FRENTE: COSTADO CANCHA	3,20			1,00						3,20	
FRENTE: SALONES	4,75			1,00						4,75	
FRENTE: FACHADA PARQUEDAERO	3,90			1,00						3,90	
TOTAL										11,85	



Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

FORMATO CONTROL SEMANAL Y CORTES

PGC - V01.00 | FT-011 V01

				PRESUPUESTO INICIAL		CORTE No. 8 TOTAL		CORTE No. 9	
				VR TOTAL DE LA SEDE CON AIU	$ 662.035.518,00	TOTAL SEMANA	$ 84.828.678,93	TOTAL SEMANA	#¡REF!
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANT EJECUTADA	VR CORTE	CANT EJECUTADA	VR CORTE
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	190,00	$ 35.390,00	$ 6.724.100,00	25,0000	$ 884.750,00	73,4300	$ 2.598.687,70
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.472,93	$ 20.885,00	$ 51.647.143,00	1.007,8100	$ 21.048.111,85	921,9900	$ 19.255.761,15
1.3.4	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	51,82	$ 119.243,00	$ 6.179.172,00	-	$ -	58,0200	$ 6.918.478,86
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	150,00	$ 13.299,00	$ 1.994.850,00	-	$ -	#¡REF!	#¡REF!
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	-	$ 22.906,00	$ -	-	$ -	9,0000	$ 206.154,00
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	2.472,96	$ 43.798,00	$ 108.310.702,00	1.007,8100	$ 44.140.062,38	921,9900	$ 40.381.318,02
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	-	$ 15.603,00	$ -	314,5800	$ 4.908.391,74	389,3400	$ 6.074.872,02
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M	-	$ 15.246,00	$ -	-	$ -	22,6000	$ 344.559,60
15.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2	-	$ 83.769,00	$ -	-	$ -	58,0200	$ 4.860.277,38
16.1.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DEMARCACIÓN PELIGRO-NO PASE PARA INHABILITAR APARATOS LAVAMANOS Y ORINALES DE BAÑOS EN LAS IED	M	-	$ 286,00	$ -	60,6000	$ 17.331,60	11,8500	$ 3.389,10
17.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	2.472,96	$ 12.637,00	$ 31.250.796,00	1.081,2800	$ 13.664.135,36	#¡REF!	#¡REF!
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	3.000,00	$ 7.669,00	$ 23.007.000,00	-	$ -	#¡REF!	#¡REF!
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	250,00	$ 6.018,00	$ 1.504.500,00	-	$ -	#¡REF!	#¡REF!

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	FECHA	DIA 4	MES 10	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.1.3 CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	UND.	ML	REF.	25,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CERRAMIENTO INTERIOR COSTADO ORIENTAL	25,00		2,50	1,00						25,00	
										-	
TOTAL										25,0000	

Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	FECHA	DIA 4	MES 10	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.1.4 CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M	UND.	ML	REF.	25,52

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CERRAMIENTO EXTERIOR	19,52		2,50	1,00						19,52
CERRAMIENTOS LATERALES	1,00			6,00						6,00
TOTAL										25,5200

CROQUIS



Observaciones	CERRAMIENTO COSTADO ORIENTAL

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	FECHA	DIA 4	MES 10	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.1 5 DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UND.	M2	REF.	97,02

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
EN CERRAMIENTO EXTERIOR	41,58		2,20	1,00						91,48	
PERPENDICULAR A PUERTA	2,52		2,20	1,00						5,54	
TOTAL										97,0200	



Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. **FECHA** **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	1 PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1,2,46 DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	ML	REF.	19,55

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
TUBERIA EMT AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO	19,55		2,50	1,00						19,55
PERPENDICULAR A PUERTA	-									
TOTAL										19,5500

CROQUIS



Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. **FECHA** **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	2 ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2.2.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	UND.	ML	REF.	29,50

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
COSTADO ORIENTAL FALTANTE.	29,50	0,10	0,10	1,00						29,50	
TOTAL										29,5000	

Observaciones

EN TOTAL 61,5 ML

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.

DIRECTOR TECNICO

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

FECHA **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

CONTRATO OBRA No. SED C01.PCCNTR.4077646

CAPITULO	2 ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	2,4,1 SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	UND.	KG	REF.	586,60

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				PESO	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	CANT	DIAMETRO	CANTIDAD VERT		L	a	h		
DADO DE CONCRETO CANASTA	1,00	4,00	1/2"	80,00	1,00					318,72
DADO DE CONCRETO ESTRIBO	0,90	5,00	3/8"	80,00	0,56					200,16
VIGA CINTA REF LONG.	40,50	1,00	3/8"	2,00	0,56					45,04
VIGA CINTA ANCLAJE	0,20	102,00	3/8"	2,00	0,56					22,68
TOTAL										586,6000
TOTAL										293,3000

CROQUIS



Observaciones SE COMPLETA EL PAGO YA QIUE EN CORTE ANTERIOR SE HABIA PAGADO EL 50% DEL TOTAL DEL ACERO DE FREFUERZO DEL CERRAMIENTO

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	FECHA	DIA 4	MES 10	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	9 CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	9.3.14 CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40	UND.	ML	REF.	21,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
EN CERRAMIENTO EXTERIOR TRAMO 1 ORIENTAL	21,00		2,50	1,00						21,00	
TOTAL										21,0000	

Observaciones

tramo faltante para un total de 61,50 ml

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. **FECHA** **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.2 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	UND.	ml	REF.	184,50

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PINTURA VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO	61,50			3,00						184,50	
TOTAL										184,5000	

Observaciones 3 CARAS DE VIGA DE CONFINANMIENTO

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S. **FECHA** **DIA** 4 **MES** 10 **AÑO** 2023

DIRECTOR TECNICO **CONTRATO OBRA No.** SED C01.PCCNTR.4077646

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCEL

CAPITULO	13 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.9 PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	ml	REF.	42,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PINTURA REJA DE ACCESO		2,80	2,10	20,00						42,00	
TOTAL										42,0000	

Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
PROYECTO: 844 SAN JOSE CASTILLA - SEDE C VISION COLOMBIA		

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER S.A.S.	FECHA	DIA 4	MES 10	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	20 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	20,1,1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UND.	M2	REF.	183,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
CERRAMIENTO PERIMETRAL	61,00	3,00								183,00	 
TOTAL										183,0000	

Observaciones

Jaime Salamanca Molina
CONTRATISTA Grupo Construccenter S.A.S.

Vo.Bo. INTERVENTOR

FORMATO CONTROL SEMANAL Y CORTES

PGC - V01.00	FT-011 V01	

PRESUPUESTO INICIAL	corte 09	0,00%	72,02%
VR TOTAL DE LA SEDE CON AIU $ 191.709.643,00		TOTAL ACUMULADO	$ 32.556.222,30	$ 138.064.943,51

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANT EJEC	CANT ACUMULAD	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	VR ACUMULADO
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	151,71	$ 35.390,00	$ 5.369.017,00	25,00	225,61	149%	$ 884.750,00	$ 7.984.337,90
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M	M	87,48	$ 119.415,00	$ 10.446.424,00	25,52	72,52	83%	$ 3.047.470,80	$ 8.659.975,80
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	134,30	$ 24.665,00	$ 3.312.510,00	97,02	235,58	175%	$ 2.392.998,30	$ 5.810.580,70
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.142,00	$ -	19,55	19,55	0%	$ 393.776,10	$ 393.776,10
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	64,00	$ 91.832,00	$ 5.877.248,00	29,50	61,50	96%	$ 2.709.044,00	$ 5.647.668,00
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	331,20	$ 7.912,00	$ 2.620.454,00	293,30	854,16	258%	$ 2.320.589,60	$ 6.758.113,92
9.3.14	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40	M	86,88	$ 796.729,00	$ 69.219.816,00	21,00	61,50	71%	$ 16.731.309,00	$ 48.998.833,50
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 11.751,00	$ -	184,50	221,78	0%	$ 2.168.059,50	$ 2.606.136,78
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 12.019,00	$ -	42,00	42,00	0%	$ 504.798,00	$ 504.798,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	574,00	$ 7.669,00	$ 4.402.006,00	183,00	192,96	34%	$ 1.403.427,00	$ 1.479.810,24

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER	FECHA	DIA	MES	AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	13.2 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.1 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2	REF.	-44.01

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Salon 4	0.66		2.10	-0.50						-0.69	
Salon 4	5.86		1.64	-0.50						-4.81	
Salon 4	6.99		0.68	-0.50						-2.38	
Salon 4	7.01		0.62	-0.50						-2.17	
Salon 4	7.03		0.71	-0.50						-2.50	
Salon 3	2.13		0.65	-0.50						-0.69	
Salon 3	7.00		0.61	-0.50						-2.14	
Salon 3	8.02		0.69	-0.50						-2.77	
Salon 3	0.69		7.00	-0.50						-2.42	
Salon 1	0.68		7.16	-0.50						-2.43	
Salon 1	2.10		7.40	-0.50						-7.77	
Salon 1	0.90		7.40	-0.50						-3.33	
Salon 1	1.30		7.16	-0.50						-4.65	
Salon 1	2.32		3.74	-0.50						-4.34	
Salon 1	0.78		2.38	-0.50						-0.93	
TOTAL										-44.0100	





Observaciones

SE REALIZA DESCUENTO / NEGATIVO CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL ÁREA TOTAL , YA QUE EL CONTRATISTA REALIZÓ LA PINTURA SOBRE DICHAS ÁREAS, SIN EMBARGO NO APLICÓ LA CANTIDAD DE MANOS REQUERIDAS SEGÚN EL ITEM CONTRACTUAL. POR ESTA RAZON SE GENERA LA MEMORIA CON NEGATIVO.

RESIDENTE DE OBRA
DIEGO CAMILO OCHOA
CC 1.015.426.050

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER	FECHA	DIA ___ MES ___ AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL		

CAPITULO	13.2 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.2 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	UND.	M	REF.	-14.43

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Salon prescolar Puerta	0.90		1.00	-0.50						-0.45
Salon prescolar Puerta	2.10		2.00	-0.50						-2.10
Salon 1 Puerta	0.90		1.00	-0.50						-0.45
Salon 1 Puerta	2.10		2.00	-0.50						-2.10
Salon 1 Puerta 2	0.90		1.00	-0.50						-0.45
Salon 1 Puerta 2	2.10		1.00	-0.50						-1.05
Salon 1 Puerta 2	0.67		1.00	-0.50						-0.34
Salon 2 Puerta	0.90		1.00	-0.50						-0.45
Salon 2 Puerta	2.10		2.00	-0.50						-2.10
Salon 2 Marco	1.94		1.00	-0.50						-0.97
Salon 2 Viga	7.05		1.00	-0.50						-3.53
Salon 3 Puerta	0.90		1.00	-0.50						-0.45
										-
										-
										-
TOTAL										-14.4300

CROQUIS





Observaciones

SE REALIZA DESCUENTO / NEGATIVO CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL ÁREA TOTAL , YA QUE EL CONTRATISTA REALIZÓ LA PINTURA SOBRE DICHAS ÁREAS, SIN EMBARGO NO APLICÓ LA CANTIDAD DE MANOS REQUERIDAS SEGÚN EL ITEM CONTRACTUAL. POR ESTA RAZON SE GENERA LA MEMORIA CON NEGATIVO

RESIDENTE DE OBRA
DIEGO CAMILO OCHOA
CC 1.015.426.050

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER	FECHA	DIA ___ MES ___ AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO		CONTRATO OBRA No.	SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL		

CAPITULO	13.2 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	13.2.4 PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	M2	REF.	-41.88

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Salon 5	3.29	1.60 1.68	1.60	-0.50						-2.63
Salon 4	6.13	1.68 14.14	1.68	-0.50						-5.15
Salon 3	3.96	2.13 0.68	1.68	-0.50		0.30			6.35	-3.18
Salon 3 y 4	0.85	1.70 1.06	14.14	-0.50						-6.01
Salon 2	0.67	0.78 0.85	2.13	-0.50						-0.71
Salon 2	1.74	1.29 3.66	0.68	-0.50						-0.59
Salon 2	7.31	0.78 2.83	1.70	-0.50						-6.21
Salon Prescolar	8.52	2.85	1.06	-0.50						-4.52
Salon Prescolar	4.63		0.78	-0.50						-1.81
Salon Prescolar	2.90		0.85	-0.50						-1.23
Salon Prescolar	1.48		1.29	-0.50						-0.95
Salon 1	1.72		3.66	-0.50						-3.15
Salon 1	2.18		0.78	-0.50						-0.85
Pared externa salon 2	1.75		2.83	-0.50	1.90				3.05	-1.53
Pared externa salon 2	2.36		2.85	-0.50						-3.36
TOTAL										-41.8800

CROQUIS



Observaciones

SE REALIZA DESCUENTO / NEGATIVO CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL ÁREA TOTAL , YA QUE EL CONTRATISTA REALIZÓ LA PINTURA SOBRE DICHAS ÁREAS, SIN EMBARGO NO APLICÓ LA CANTIDAD DE MANOS REQUERIDAS SEGÚN EL ITEM CONTRACTUAL. POR ESTA RAZON SE GENERA LA MEMORIA CON NEGATIVO

RESIDENTE DE OBRA
DIEGO CAMILO OCHOA
CC 1.015.426.050

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10
821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO	

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCCENTER
DIRECTOR TECNICO:
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCEL

FECHA: DIA MES AÑO 2023
CONTRATO OBRA No.: SED C01.PCCNTR.4077646

CAPITULO	13.2 PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL

ITEM:	13.2.2 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	UND.	M	REF.	-65.93

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
Cuarto primeros auxilios ventana	1.17		2.00	-0.50						-1.17
Cuarto primeros auxilios ventana	1.30		2.00	-0.50						-1.30
Salon prescolar ventana 1	1.30		2.00	-0.50						-1.30
Salon prescolar ventana 2	0.50		2.00	-0.50						-0.50
Salon prescolar ventana 2	2.67		2.00	-0.50						-2.67
Salon 1 ventana 1	2.11		2.00	-0.50						-2.11
Salon 1 ventana 1	1.30		2.00	-0.50						-1.30
Salon 1 ventana 2	6.00		2.00	-0.50						-6.00
Salon 1 ventana 2	1.30		2.00	-0.50						-1.30
Salon 2 ventana 1	6.78		2.00	-0.50						-6.78
Salon 2 ventana 1	0.48		2.00	-0.50						-0.48
Salon 2 ventana 2	6.80		2.00	-0.50						-6.80
Salon 2 ventana 2	1.30		2.00	-0.50						-1.30
Salon 3 ventana 1	5.62		2.00	-0.50						-5.62
Salon 3 ventana 1	0.48		2.00	-0.50						-0.48
Salon 3 ventana 2	6.72		2.00	-0.50						-6.72
Salon 3 ventana 2	1.30		2.00	-0.50						-1.30
Salon 4 ventana 1	5.75		2.00	-0.50						-5.75
Salon 4 ventana 1	0.48		2.00	-0.50						-0.48
Salon 4 ventana 2	1.30		2.00	-0.50						-1.30
Salon 5	0.51		1.00	-0.50						-0.26
Salon 5	0.80		1.00	-0.50						-0.40
Salon 4	0.45		2.00	-0.50						-0.45
Salon 3	0.46		2.00	-0.50						-0.46
Salon 2	2.13		3.00	-0.50						-3.20
Salon 2	0.89		1.00	-0.50						-0.45
Salon 2	0.49		2.00	-0.50						-0.49
Salon 2	7.31		1.00	-0.50						-3.66
Salon prescolar	1.28		3.00	-0.50						-1.92
TOTAL										-65.9300

CROQUIS











Observaciones

SE REALIZA DESCUENTO / NEGATIVO CORRESPONDIENTE DEL 50% DEL ÁREA TOTAL , YA QUE EL CONTRATISTA REALIZÓ LA PINTURA SOBRE DICHAS ÁREAS, SIN EMBARGO NO APLICÓ LA CANTIDAD DE MANOS REQUERIDAS SEGÚN EL ITEM CONTRACTUAL. POR ESTA RAZON SE GENERA LA MEMORIA CON NEGATIVO

RESIDENTE DE OBRA
DIEGO CAMILO OCHOA
CC 1.015.426.050

Vo.Bo. INTERVENTOR

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 10	
821 - COLEGIO SAN JOSE - SEDE B EL DESCANSO		

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCCENTER		FECHA	DIA	MES AÑO 2023
DIRECTOR TECNICO			CONTRATO OBRA No.		SED C01.PCCNTR.4077646
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCEL				

CAPITULO	17.1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	17.1.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	UND. M	REF. -29.46

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	CROQUIS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Salon prescolar y Salon 1	7.47			-1.00						-7.47	
Salon 2	7.33			-1.00						-7.33	
Salon 3	7.33			-1.00						-7.33	
Salon 4	7.33			-1.00						-7.33	
										-	
										-	
TOTAL										-29.4600	

Observaciones

SE REALIZA DESCUENTO / NEGATIVO CORRESPONDIENTE AL TOTAL DEL ÁREA, YA QUE DESPUES DE QUE EL CONTRATISTA REALIZA LA INSTALACIÓN DE DICHO CABALLETE, INTERVENTORÍA IDENTIFICA QUE LA CALIDAD DE ESTE ELEMENTO NO ES LA ADECUADA YA QUE ESTE PRESENTÓ AFECTACIONES. POR TAL MOTIVO SE REQUIRIÓ DESMONTAR ESTE CABALLETE, EN VISTA QUE EL CONTRATISTA NO SUMINISTRO E INSTALÓ NUEVAMENTE, DADA LA SITUACIÓN SE DECIDE GENERAR MEMORIA CON NEGATIVO

RESIDENTE DE OBRA
DIEGO CAMILO OCHOA
CC 1.015.426.050

Vo.Bo. INTERVENTOR