

ADRIANA RODRIGUEZ INGENIERIA	**ACTA DE REUNIÓN**	**VERSION: 1** **CODIGO: FA-001** **PAGINA: 1 de 1**

Acta No:	5	**Fecha (dd/mm/aaaa)**	15-02-2023
Tema	Comité de obra contrato N° 253-SG-2022		
Responsable	Adriana Rodríguez	**Área:**	Técnica
Ubicación	SEDE SECCIONAL META – VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	**Empresa:**	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Hora Inicio:	10:10 am	**Hora Fin:**	12:00 pm

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo	Realizar seguimiento al avance físico, financiero, presupuestal, SST, ambiental, y otros a la ejecución del contrato de obra N° 253-SG-2022 cuyo objeto es REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL META – VILLAVICENCIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES con el fin de cumplir con estándares de calidad, costos eficientes y tiempos de entrega de acuerdo con las condiciones pactadas.
Agenda	1. Lectura de compromisos acta anterior 2. Aspectos Administrativos y Técnicos 3. Gestión de SST y AMBIENTAL 4. Varios

Participantes		
Nombre	**Empresa**	**Firma**
Almeiro Barbosa	Instituto Medicina Legal y ciencias forenses (INMLy CF)	
Adriana Rodríguez	Contratista Adriana Rodríguez	
José Luis Nivia	Contratista Adriana Rodríguez (residente de obra)	

2. DESARROLLO DE LA REUNION

Descripción de los puntos tratados en la reunión

1.

LECTURA DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

No.	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa	CUMPLIDO S/N
1.	Entregar el cronograma y programación de acuerdo a las actividades contratadas inicialmente ajustando la fecha al inicio de ejecución de actividades en campo	Contratista	16/02/2023	SI
2.	Entrega de rediseño de redes hidrosanitarias de acuerdo a las observaciones realizadas.	Contratista	16/02/2023	SI

3.	Envío de modificatoria y balance de acuerdo al ajuste de actividades de mayor y menor cantidad, y no previstas	Contratista	16/02/2023	SI
4.	Realizar comité con el ingeniero Hugo Colmenares	Ing. Hugo colmenares/ Contratista	16/02/2023	SI
5.	Entrega diseño filtro francés.	Contratista	16/02/2023	SI

Compromiso 1

El contratista entrega el cronograma ajustado, según requerimiento realizado por la entidad.

Compromiso 2

El contratista presenta el rediseño de las redes sanitarias según las condiciones iniciales del contrato, pero el mismo se deberá verificar una vez se de inicio a las actividades de demolición y excavación, las cuales están sujetas a aprobación del acta modificatoria, la cual esta en proceso de elaboración.

Compromiso 3

El contratista presenta la proyección del acta modificatoria previa radicación para revisión de la supervisión, a lo que la misma realiza observaciones, una vez se realicen las correcciones que corresponda será radicada ante la entidad, también se deben incluir los ítems no previstos correspondientes al sistema eléctrico, por lo cual se deben realizar las respectivas cotizaciones de las actividades a incluir, por lo cual las partes coinciden en la necesidad de solicitar prorroga al contrato con el fin de continuar el tramite del acta modificatoria.

Compromiso 4

En reunión sostenida entre las partes Ing. Hugo Colmenares en representación del Instituto de Medicina legal y el contratista la Ing. Adriana Rodríguez y el Arq. José Luis Nivia residente de obra ,se expone por parte del contratista las afectaciones que implican los cambios a realizar según la reubicación de puntos de iluminación, interruptores, tomas y demás accesorios y elementos que conforman la red eléctrica del área intervenir, se expone mediante el reconocimiento visual en sitio la necesidad de elaborar mas actividades que implican cambios estructurales en el sistema eléctrico, sin esto afectar la capacidad de cargas disponibles ni el aumento de las mismas ,para restituir y dejar acorde a las normas técnicas vigentes.
Se invita a su vez a ejecutar estas adecuaciones contando con los diseños técnicos necesarios y avalados por una persona idónea en el tema eléctrico que sustente dichas modificaciones bajo las normas técnicas vigentes y dando un soporte primero a la entidad para su sustento técnico y administrativo sin que se vea afectado el alcance del proyecto, todo lo contrario optimizando el diseño para no incurrir en gastos innecesarios y segundo al contratista para su correcta ejecución técnica ,toda vez que los planos otorgados en el diseño serian parte integral y avalarían los ítems no previstos (NP) nuevos que se desprendan del mismo, el Ing. Hugo Colmenares da su punto de vista aceptando la propuesta y solicitando se tengan en cuenta los precios vigentes para agilizar el proceso sin contratiempos y sin afectar el alcance del contrato. De acuerdo a esto, se incluirán en el acta de modificación las actividades que se desprendan del diseño que presente la entidad previa aprobación por parte del profesional que la entidad designe.

De acuerdo a lo anterior se deberá extender el plazo en cuanto entrega del acta de modificación ya que se deberá realizar el diseño de redes para lo cual el contratista deberá contar con un profesional idóneo para la elaboración de dicho trabajo.

Compromiso5:

	El contratista presenta un prediseño del filtro francés solicitado por la supervisión, el cual una vez revisado por la entidad es aprobado, por lo cual se deberán incluir las actividades para la construcción del mismo en el acta de modificación de condiciones iniciales.
2	**GESTION SST Y AMBIENTAL** Se verifica que el personal en obra cuenta con afiliación a ARL, también se verifica con los elementos de protección personal correspondiente, los respectivos carnets de vacunación. Se puede constatar en obra que la misma se encuentra con la respectiva señalización.

3. COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa
1.	Tramitar solicitud de prorroga del contrato	Contratista	16/02/2023
2.	Radicación acta modificatoria y balance de acuerdo al ajuste de actividades de mayor y menor cantidad, y obras no previstas.	Contratista	31/01/2023