ACTA DE RECIBO MENSUAL No. 11
CONTRATO DE INTERVENTORIA 202202979

DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARIA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.
CONTRATO No.	202202979.
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
CONTRATISTA	ECOVIAS S.A.S.
VALOR INICIAL	$ 1.465.387.354 (Incluido IVA)
FECHA DEL CONTRATO	06 de julio de 2022.
PLAZO DE EJECUCION - INICIAL	Nueve (09) meses.
FECHA INICIO	Agosto 31 de 2022.
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	30 de mayo de 2023
PRORROGA N° 1	Un (1) mes – Hasta el 30 de junio de 2023
PRORROGA N° 2	Dos (2) meses - Hasta el 30 de agosto de 2023
FECHA FINAL ACTUALIZADA	30 de agosto de 2023.

En Barranquilla el día nueve (09) del mes de agosto de 2023, se reunieron por parte del Departamento del Atlántico MARCO ESCOLAR FONTALVO, Profesional Especializado de la SAPSB y supervisor del contrato de la referencia, y LUIGGI PUGLIESE MERCADO, representante legal, de la empresa ECOVIAS S.A.S, en calidad de contratista de interventoría, con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Mensual No. 11 del contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

- Que mediante la presente acta se reciben las actividades de Interventoría ejecutadas durante el período comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2023, actividades contenidas en el Informe de Interventoría Mensual No. 11 presentado por el contratista.

- Que, de acuerdo con lo establecido en la cláusula Cuarta del contrato, el Departamento del Atlántico pagará al contratista el valor del contrato de Interventoría mediante pagos mensuales hasta el 90% del valor del contrato de acuerdo con la fórmula establecida y un último pago por el 10% del valor del contrato de Interventoría, el cual se realizará una vez se haya presentado y aprobado la modificación a la garantía única y se hayan liquidados los contratos de obra e interventoría.

- Que el valor mensual de Interventoría a pagar se calculará con la siguiente formula establecida en el contrato: VPMes n = VFMI +VMI *n*

VFMI= 0.40 x VCI / Plazo de ejecución
VMI n = A*n* (%) * 0.50 * VCI.

Donde:

VFMI = Valor fijo mensual de Interventoría
VMI n = Valor variable mensual interventoría en el mes n
VCI = Valor Contrato de Interventoría
An (%) = Avance de obra ejecutado en el mes *n*, expresado en porcentaje.

- Que, para el periodo de julio de 2023, el contratista de obra presento Acta Parcial de Obra del Contrato No.202202977.

- Que el valor del Acta de Recibo Mensual No. 11 de la interventoría correspondiente a este periodo se liquida considerando el valor fijo mensual de interventoría, calculado de acuerdo con la formula VFMI= 0.40 x VCI / Plazo de ejecución, más el valor mensual del mes en función del avance de obra de acuerdo con la formula VMI n = An (%) * 0.50 * VCI, como se indica a continuación:

VALORES CONTRATO DE OBRA	VALORES INTERVENTORIA	PRESENTE ACTA			
VALOR CONTRATO DE OBRA	VR INICIAL DEL CONTRATO (VCI)	VR EJECUTADO DEL 40% PRESENTE ACTA (VFMI)	VR EJECUTADO DEL 50% PRESENTE ACTA (VMI*n*)	VR A PAGAR EN EL MES (VMPMes)	% AVANCE COBRADO (AN%)
$ 19.768.083.136	$ 1.465.387.354	$ 65.128.326,84	$26.965.662,03	$92.093.988,87	6,28%
VALOR ACTA DE OBRA				$92.093.988,87	6,28%
$ 727.533.846	VALOR ANTES DE IVA PRESENTE ACTA			$77.389.906,61	
AVANCE DE OBRA An (%)	VALOR IVA 19 % PRESENTE ACTA			$14.704.082,26	
3,68%	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			$92.093.988,87	

VALOR PRESENTE ACTA: NOVENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 87/100 M.L. ($92.093.988,87).

- Que el estado del contrato a la fecha es:

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.465.387.354,00
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 1	$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 2	$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 3	$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 4	$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 5	$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 6	$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 7	$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 8	$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 9	$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 10	$ 65.128.326,84
ACTA DE RECIBO MENSUAL N° 11	$92.093.988,87
VALOR EJECUTADO	**$743.377.257,27**
VALOR POR EJECUTAR	**$722.010.096,73**

- A corte del Informe Mensual No. 11, el contrato de interventoría presenta un avance en tiempo del 91.7% y un avance financiero del 50,73%, incluyendo la facturación de la presente acta.

Se firma la presente acta por quienes en ella han intervenido.

Acta 11. Ecovias

MARCO ESCOLAR FONTALVO
Profesional Especializado
Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
Supervisor Contrato.

LUIGGI PUGLIESE MERCADO
Representante Legal
ECOVIAS S.A.S.
Contratista Interventoría.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No.11

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	202202979
CONTRATANTE:	SECRETARÍA GENERAL GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO
CONTRATISTA INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S.
SUPERVISOR:	MARCO AURELIO ESCOLAR FONTALVO
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR:	$ 1.465.387.354 (Incluido IVA)
FECHA DE INICIO:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	NUEVE (09) MESES
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	TREINTA (30) DE MAYO DE 2023
PRORROGA N°1	UN (1) MES - HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA N°2	DOS (2) MESES - HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	09 DE AGOSTO DE 2023
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

VALORES CONTRACTUALES CONTRATISTA DE OBRA		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
TIPO CONTRATO	VR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO ANTERIOR	% AVANCE	EJECUTADO PRESENTE ACTA	% AVANCE	VALOR EJECUTADO	% AVANCE
CONTRATO DE OBRA No. 202202977	$ 19,768,083,136.00	$0	0%	$ 727,533,846	3.68%	$727,533,846.00	3.68%
TOTALES		**$0.00**	**0.00%**	**$ 727,533,846.00**	**3.68%**	**$727,533,846.00**	**3.68%**

CALCULO COBRO MENSUAL DE INTERVENTORIA

Formula de Cálculo: VPMes *n* = VFMI+VMI *n*

VFMI= 0.40 X VCI/Plazo de ejecución

VMI n= An(%)*0.50*VCI

VMPMes = Valor a pagar en el mes *n*

VFMI = Valor fijo mensual de Interventoría

VMI *n* = Valor Variable mensual interventoría en el mes *n*

An(%)= Avance de obra ejecutado en el mes *n*, expresado en porcentaje

VCI= Valor Contrato de Interventoría

VALORES CONTRACTUALES INTERVENTORIA		ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
TIPO CONTRATO	VR INICIAL DEL CONTRATO (VCI)	VR EJECUTADO ANTERIOR DEL 40% (VFMI)	VR EJECUTADO ANTERIOR DEL 50% (VMI*n*)	VR A PAGAR EN EL MES (VMPMes)	% COBRADO (AN%)	VR EJECUTADO DEL 40% PRESENTE ACTA (VFMI)	VR EJECUTADO DEL 50% PRESENTE ACTA (VMI*n*)	VR A PAGAR EN EL MES (VMPMes)	% AVANCE COBRADO (AN%)	VR EJECUTADO ACUMULADO DEL 40% (VFMI)	VR EJECUTADO ACUMULADO DEL 50% (VMI*n*)	VR A PAGAR EN EL MES (VMPMes)	% COBRADO ACUMULADO (AN%)
INTERVENTORIA	$ 1,465,387,354	$651,283,268.40	$0.00	$ 651,283,268.40	44.44%	$ 65,128,326.84	$26,965,662.03	$92,093,988.87	6.28%	$716,411,595.24	$26,965,662.03	$743,377,257.27	50.73%
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA								**$92,093,988.87**	**6.28%**			**$743,377,257.27**	**50.73%**
VALOR ANTES DE IVA PRESENTE ACTA								**$77,389,906.61**				**$624,686,770.81**	
VALOR IVA 19 % PRESENTE ACTA								**$14,704,082.26**				**$118,690,486.45**	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								**$92,093,988.87**				**$743,377,257.27**	

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico el 9 de agosto de 2023.

LUIGGI PUGLIESE MERCADO
REPRESENTANTE LEGAL ECOVIAS S.A.S.
INTERVENTORIA.

Acta 11, Ecovias

MARCO ESCOLAR FONTALVO
SUPERVISOR SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
GOBERNACIÓPN DEL ATLANTICO.