ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO CEJUR.** ejecuto para el Municipio d Soacha el Contrato No. 241 de 2005 del 30 de diciembre de 2005. relacionado con la **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA CIUDADELA EDUCATIVA JULIO RINCON DEL MUNICIPIO DE SOACHA – CUNDINAMARCA,** con las siguientes condiciones:

CONTRATISTA	**CONSORCIO CEJUR** Ing. Carlos G. Gómez Romero (80%) Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero (20%)
SUPERVISOR	**Ing. Manuel Puestes** **Secretaria de Infraestructura, valorización y Servicios Públicos** Ing. Ever Darío Méndez Machado Secretaria de Educación y Cultura

- Interventoría a los Estudios y Diseños. $ 40.229.000
- Interventoría a la Construcción. $ 362.069.875
- Adición a Interventoría Construcción. $ 143.678.170

VALOR TOTAL INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION $505.748.045

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $545.977.045

FECHA DE INICIACION Marzo 14 de 2006

FECHA DE TERMINACIÓN Diciembre 27 de 2007

CUMPLIMIENTO Bueno

Soacha para VIVIR mejor

VALOR DE LAS OBRAS

Estudios y Diseños ($423.694.727.00)
Construcción ($5.168.739.685.00)
Total ($5.592.434.412.00)

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS

DISEÑOS Y ESTUDIOS
AREA CUBIERTA DISEÑADA 7.500 M2
AREA NO CUBIERTA DISEÑADA 1.800 M2

- Estudios Topográficos Generales (altimetría, planimetria, etc.)
- Estudio Geotécnico y de Suelos
- Prediseño y Diseño Arquitectónico
- Diseño Estructural
- Diseño Eléctrico (Alta, media y baja tensión, red regulada, de datos, telefonía, sonido ambiental y T.V. cerrada)
- Diseño Hidráulico y Sanitario
- Diseño Urbanístico y Tramites Licencia de Construcción
- Presupuestos, programación y cronograma de obra

CONSTRUCCION:

AREA CUBIERTA 7.500 M2
AREA NO CUBIERTA 1.800 M2

- Excavación en tierra 8.950 m3; roca 1.459 m3
- Rellenos compactados B-200 1652 M3
- Construcción de Pilotes Caisson 614 M3
- Cimentación en estructura de concreto reforzado
- Acero de Refuerzo 162 toneladas
- Estructura de tres pisos en concreto reforzado y placas aligeradas
- Mampostería estructural con dovela y convencional, pañetes
- Instalaciones hidráulicas y sanitarias, tanque almacenamiento
- Instalaciones eléctricas (alta, media y baja tensión, red regulada de datos, telefonía, sonido ambiental y T.V. cerrada)
- Carpintería metálica y aluminio
- Acabados generales (estuco, pintura, pisos, enchapes, empradización
- Cubierta metálica y teja termo acústica 5.250 M2
- (2) Canchas deportivas y áreas de recreación

ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

El presente contrato se clasifica de acuerdo al Decreto 4881 de 2008 así: Actividad 2 y las Especialidades 06, 08 y 10.

La presente certificación se expide a los Veinticuatro (24) días del mes de junio del año 2009 en Soacha Cundinamarca.

Segundo Abel Suarez Mateus
Secretario de Educación y Cultura

Reviso: Ever Darío Méndez