	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA** **MUNICIPIO DE EL ROSAL** **Nit. 832.002.318-4**	
	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	
	GA-F-042 | Versión: 001 | Página: __ de __	

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	30 DE JULIO DE 2019
CONTRATO N°	098 DE 2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	06 DE JUNIO DE 2019
OBJETO	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DE LA PLANTA FISICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAL CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES SNOW SAS
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS ($15.360.403) M/CTE
VALOR ADICIÓN	SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($7.671.268) M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATADO	VEINTITRES MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($23.031.671) M/CTE
PLAZO DE ENTREGA	UN (1) MES
FECHA INICIO	17 DE JUNIO DE 2019
OTRO SÍ ADICIONATORIO	15 DE JULIO DE 2019
PLAZO ADICIONAL	UN (1) MES

En el Municipio de El Rosal, el dia martes (30) del mes de Julio de 2019, se reunieron MIGUEL ANGEL SANTANA SANABRIA, como representante legal de CONSTRUCCIONES SNOW S.A.S, en su calidad de contratista y ANDRES FELIPE RINCON DAMIAN Secretario de Obras Públicas, DIANA KATHERINE RUBIO PAREDES, como profesional de apoyo a la supervisión, en calidad de supervisor; con la finalidad de realizar el acta de recibo final de la obras correspondientes al contrato de minima cuantia N° 098 de 2019.

OBRAS EJECUTADAS

Se realizaron las obras correspondientes al mantenimiento de la planta física de la alcaldía municipal de el Rosal, manteniendo su apariencia y conservando el bien cultural y patrimonial del municipio.

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

ITEM	ICCU	DESCRIPCIÓN	UNID	PRESENTE ACTA		
				CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		**CASTILLO**				
1.01		RESANE MUROS	M2	47.59	$ 12,802.22	$609,257.76
1.02	6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	83.27	$ 4,938.14	$411,199.16
1.03	1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	17.16	$ 5,775.00	$99,099.00
1.04	15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE	M2	31.03	$ 41,655.29	$1,292,563.75
1.05	18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	1309.18	$ 4,860.00	$6,362,619.66
1.06	18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	951.16	$ 3,042.86	$2,894,244.00
1.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA	UND	9.00	$ 16,288.29	$146,594.64
NP		**ITEM NO PREVISTOS**				
NP1		PINTURA FACHADA TIPO KORAZA	M2	322.62	$ 9,537.00	$3,076,826.94
NP2		PINTURA FACHADA TIPO KORAZA	ML	341.23	$ 7,296.00	$2,489,614.08
NP3		CIELO RASO CON MALLA CON VENA	M2	4.17	$ 80,224.00	$334,534.08

COSTO DIRECTO	**$17,716,553.06**
ADMINISTRACIÓN	$3,543,310.61
IMPREVISTOS	$885,827.65
UTILIDAD	$885,827.65
AJUSTE AL PESO	$0.02
VALOR TOTAL	**$23,031,519.00**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$15,360,403.00	
VALOR ADICIÓN	$7,671,268.00	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$23,031,671.00	
VALOR ACTA RECIBO FINAL	$23,031,519.00	VALOR A PAGAR
VALOR EJECUTADO	$23,031,519.00	
PORCENTAJE EJECUTADO	100.00%	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$152.00	

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE EL ROSAL Nit. 832.002.318-4	
	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	
	GA-F-042 | Versión: 001 | Página: __ de __	

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	30 DE JULIO DE 2019

ANEXOS

Con la presente Acta se anexa
a) Informe de supervisión
b) Memorias de cálculo de cantidades
c) Registro fotografico
d) Balance de obra

FIRMAS

MIGUEL ANGEL SANTANA SANABRIA
R.L. CONSTRUCCIONES SNOW S.A.S
CONTRATISTA

ANDRES FELIPE RINCON DAMIAN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

DIANA KATHERINE RUBIO PAREDES
PROFESIONAL DE OBRAS PÚBLICAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN