OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	
Acta Número:	1040-04.66/012
Fecha de la reunión:	10/11/2023
Hora de inicio:	11:00AM
Hora de terminación:	11:38AM
Lugar de la reunión:	DESPACHO DEL ALCALDE

PARTICIPANTES	
Nombres y Apellidos	**Entidad**
JUAN FELIPE HARMAN ORTIZ	Alcalde de Villavicencio
JAIME IVAN PARDO AGUIRRE	Secretario de Gobierno y Post Conflicto
REINALDO ROMERO SILVA	Jefe Oficina de Gestión del Riesgo
RAMIRO ROJAS RAMIREZ	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV) (delegado)
JOSE ANDRES MANRIQUE	Electrificadora del Meta EMSA (delegado)
CARLOS LEONARDO PELAEZ	Bioagrícola del Llano S.A. (delegada)
GERMAN CAMARGO	Defensa Civil Colombiana Seccional Meta (delegado)
SHIRLEY AGUILAR	Coronel Policía Metropolitana de Villavicencio
ASISTENTES	
MARIA PAULA RUIZ	Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
ALEXIS ADRIAN RAMIREZ	Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
GONZALO ESTEBAN	Policía Metropolitana de Villavicencio
VIVIAN JINETH MESA	Oficina de Gestión del Riesgo Villavicencio
KATHERINE GONZALEZ GONZALEZ	Oficina de Gestión del Riesgo Villavicencio
PAULA CABEZAS LOPEZ	Oficina de Gestión del Riesgo Villavicencio
ASTRID PARRADO	Oficina de Gestión del Riesgo Villavicencio
YEFER ACOSTA	Oficina de Gestión del Riesgo Villavicencio
JULY ESTEFANIA GARCIA	Oficina de Gestión del Riesgo Villavicencio

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

1. Informe de emergencias presentadas los días tres (3) y cuatro (4) de noviembre de 2023.
2. Diagnóstico del Plan de Acción Especifico (PAE).
3. Solicitud de prórroga de la Calamidad Pública Decreto No. 1000-24/266 de 2023, "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
4. Proposiciones y Varios.
5. Cierre.

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

Orden del día;

1. Llamado a lista de Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.
2. Verificación del QUÓRUM.
3. Aprobación Orden del día.

Temas:
1. Informe de emergencias presentadas los días tres (3) y cuatro (4) de noviembre de 2023.
2. Diagnóstico del Plan de Acción Especifico (PAE).
3. Solicitud de prórroga de la Calamidad Pública Decreto No. 1000-24/266 de 2023, "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
4. Proposiciones y Varios.
5. Cierre.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día):

El ingeniero Reinaldo Romero saluda a los miembros del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), expone que se dará inicio poniendo en conocimiento el orden del día, en ese sentido se concede el uso de la palabra al Ing. Felipe Harman alcalde Municipal, saluda los presentes agradece la participación de la sesión e instala la mesa del presente Consejo.
Se le concede el uso de la palabra al ingeniero Reinaldo Romero para llamado a lista y aprobación del orden del día, toma el uso de la palabra y procede a realizar llamada lista de quiénes integran el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y verifica QUORUM evidenciándose que se cuenta con la asistencia de OCHO (08) integrantes de los convocados, en ese sentido se tiene que se cuenta con el QUORUM para dar inicio al Consejo, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, el ing. Reinaldo somete a votación del presente consejo la aprobación del orden del día anteriormente expuesto.

ITEM	INTEGRANTES CMGRD		VOTO
1	JUAN FELIPE HARMAN ORTIZ	Alcalde de Villavicencio	APROBADO
2	JAIME IVAN PARDO AGUIRRE	Secretario de Gobierno y Post Conflicto	APROBADO
3	REINALDO ROMERO SILVA	Jefe Oficina de Gestión del Riesgo	APROBADO
4	RAMIRO ROJAS RAMIREZ	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV) (delegado)	APROBADO
5	JOSE ANDRES MANRIQUE	Electrificadora del Meta EMSA (delegado)	APROBADO
6	CARLOS LEONARDO PELAEZ	Bioagrícola del Llano S.A. (delegada)	APROBADO
7	GERMAN CAMARGO	Defensa Civil Colombiana Seccional Meta (delegado)	APROBADO
8	SHIRLEY AGUILAR	Coronel Policía Metropolitana de Villavicencio	APROBADO

Se da inicio al Consejo con el primer punto del orden del día.

1. Informe de emergencias presentadas los días tres (3) y cuatro (4) de noviembre de 2023.

El ingeniero Reinaldo en calidad de Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo le concede el uso de la palabra a la Ingeniera Civil Astrid Parrado contratista de la Oficina de Gestión del Riesgo y realiza la siguiente presentación, dejando constancia del avance de obra por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo.



La ingeniera menciona que el **PROYETO REGALIAS BPPIM 2021–050001–0031 : ASISTENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS EN ZONAS DE AMENAZA POR INUNDACIÓN MEDIANTE LA DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE FUENTES HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META** cuenta con un valor de $2.863.097.703 donde se menciona que se lleva un porcentaje de ejecución de 81.37%, este tiende como alcance **ATENCION 29 PUNTOS CRITICOS CON ACTIVIDADES DE MITIGACION, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE JARILLONES CON 3 EQUIPOS (RETRO EXCAVADORAS = 2 ORUGADAS + 1 RETRO TIPO LLANTAS).**

Como antecedentes se hace presentación del contrato No. 2017/2023 que tiene como objeto: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SECTORES CON AMENAZA DE INUNDACIÓN POR DESBORDAMIENTO DE FUENTES HIDRICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, SEGÚN CALAMIDAD PÚBLICA DECRETO N. 1000-24 266 2023. ESTADO: EN PROCESO DE LIQUIDACION.**

VALOR PROYECTO	$619.804.754
FECHA INICIO	12/07/2022
FECHA DE TERMINACION	11/09/2022
ESTADO ACTUAL	EN PROCESO DE LIQUIDACION
VALOR EJECUTADO A 31-10-23	619.804.754,00
% EJECUCION	100%

Se proyecta los puntos atendidos del proyecto de regalías;

AÑO 2023	SECTOR ATENDIDO	FUENTE HIDRICA	HORAS MAQUINA	VOL (M3) REMOVIDOS
MAYO		CAÑO MAIZARO	15,6	624
	PORFIA SAN CIPRIANO LA ISLA	RIO OCOA	89,6	3.584,00
	MI LLANITO	RIO GUATIQUIA	360,5	28.840,00
	CAIRO	RIO GUATIQUIA	65,3	5.224,00
JUNIO		CAÑO MAIZARO	30,9	3.090,00
	BOCHICA I	CAÑO LA CUERERA	21,4	2.140,00
		CAÑO GRANDE	17,1	1.710,00
	JUAN PABLO II	RIO OCOA	48,3	4.830,00
	VEGAS DEL GUAYURIBA	RIO GUAYURIBA	29,4	2.940,00
	AURORA	RIO GUATIQUIA	224,9	22.490,00

AÑO 2023	SECTOR ATENDIDO	FUENTE HIDRICA	HORAS MAQUINA	VOL (M3) REMOVIDOS
JULIO	TRECE DE MAYO	CAÑO MAIZARO	88,1	8810
		CAÑO GRANDE	28,3	2830
	VEGAS DEL GUAYURIBA	RIO GUAYURIBA	115	11500
	VILLA SUAREZ	RIO GUATIQUIA	147	14700
AGOSTO	COMUNEROS	CAÑO BUQUE	14,5	1430
	VILLAHUMBERTO	CAÑO BUQUE	14,5	1430
		CAÑO BUQUE	52,3	3138
	BOCHICA I	CAÑO LA CUERERA	61,2	3672
	APIAY	RIO OCOA	154,1	15410
	JUAN PABLO II	RIO OCOA	91,3	9130
	VILLA SUAREZ	RIO GUATIQUIA	231,2	23120

AÑO 2023	SECTOR ATENDIDO	FUENTE HIDRICA	HORAS MAQUINA	VOL (M3) REMOVIDOS
SEPTIEMBRE		CAÑO BUQUE	91,4	5484
	POZO VEINTE	CAÑO MAIZARO	52,1	5210
	TRECE DE MAYO	CAÑO MAIZARO	53,2	5320
		CAÑO GRANDE	71	7100
	JUAN PABLO II	RIO OCOA	107,6	10760
OCTUBRE	RELIQUIA	CAÑO MAIZARO	174,9	17490
		CAÑO GRANDE	274,7	27470
	APIAY	RIO OCOA	69,8	6980

Se presentan las intervenciones en el periodo de Calamidad Pública / Proyecto de Regalías.

HORAS EJECUTADA / PERIODO DE CALAMIDAD	2795,2
VOLUMEN (M3) REMOVIDOS	256.496,00
PUNTOS ATENDIDOS	21

RESUMEN GENERAL ACUMULADO DEL PROYECTO:

Horas maquina acumuladas total ejecutadas al mes de octubre 2023	7.555,30 horas
Volumen (m3) removido total Acumulado al mes de octubre 2023	565.302,00 m3

INTERVENCIONES PERIODO DE CALAMIDAD DEL CONTRATO 2017/23

SECTORES	FUENTE	HORAS MAQUINAS EN PARCIAL 1	HORAS MAQUINAS EN PARCIAL 2	HORAS MAQUINA ACUMULADO (1+2)	HORAS MAQUINA ACTA FINAL	TOTAL HORAS MAQUINA EJECUTADO
CALL 51-53- PORFIA	R. OCOA	225		225		225
JUAN PABLO II-PORFIA	R. OCOA	220		220		220
GAVIOTAS	R. OCOA	69,2		69,2		69.2
ISLA-SAN CIPRIANO	R. OCOA	228,8	71,2	300		300
CLL 42 PORFIA	R. OCOA	0	103	103	98,1	201.2
PRIMERO MAYO	R. OCOA	0	95	95	47	142
PARCELAS DEL PROGRESO	R. GUATIQUIA	0	133,5	133,5	44,3	177.8
VILLA SAMPER	R. OCOA			0	104,9	104.9
TOTAL HORAS MAQUINA		743	402,7	1145,7	294,3	1.440
VOLUMEN (M3) REMOVIDOS APROX. 114.570						

La profesional de la Oficina de Gestión del Riesgo presenta los puntos que se vieron afectados durante las lluvias de los días tres (3) y cuatro (4) del mes de noviembre del año en curso, se menciona que estos puntos afectados fueron reportados por las diferentes comunidades.

Se presentan los puntos con su descripción de tipo de evento, y entidad responsable que realizó la debida atención.

No	Fecha/ Hora	Fuente hídrica/sector	Evento reportado	Nombre de persona que atendió la emergencia	Acción tomadas y observaciones
1	03-11-23 / 11:20 pm	Rio ocoa –la Playita	Aumento caudal		
2	03-11-23 / 11:46 pm	Rio ocoa –la Peña	Inundación	bomberos	Se realiza verificación del nivel del río Ocoa el cual ya está descendiendo, se tiene comunicación vía telefónica con la señora Luisa , la señora Paola, el Señor Juan Carlos del sector la Peña, refieren ya no requieren la evacuación por el nivel del río
3	03-11-23 / 11:53 pm	Rio ocoa	Creciente súbita sector porfía		
4	04-11-23 /12:17 am	Rio ocoa-barrio Juan Pablo II	Inundación		
5	04-11-23 /12:32 am	Rio ocoa/ La Isla	Inundación		
6	04-11-23 / 6:02 am	Barrio San Carlos (Calle 30 n. 18-01 bajando por la iglesia del Barrio)	incendio	bomberos	Se termina de controlar incendio estructural en el barrio San Carlos.
7	04-11-23 / 6:30 am	Rio ocoa –la Peña	Inundación	bomberos	Sale unidad de rescate para el sector de la peña, personas afectadas por las inundaciones-Bomberos se encuentra en el sector de la Peña, se requiere de logística para reubicar alrededor de 100 personas.OGR SIN CAPACIDAD OPERATIVA Para atender lo solicitado para las 100 personas
8	04-11-23 / 6:49 am	Rio ocoa-barrio Juan Pablo II	Inundación	bomberos	SE DESBORDO EL RIO
9	04-11-23 / 6:51 am	Rincón de las Lomas vía Acacias	CAIDA DE ARBOL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	caída de árbol, bomberos continua con los temas de inundaciones en el sector de la peña.
10	04-11-23 / 7:45 am	Rio ocoa/san Cipriano	Inundación		Margen derecha sector san Cipriano margen izquierda sector la isla
11	04-11-23 / 8:20 am	Rio ocoa/ primero de mayo	Inundación	bomberos	
12	04-11-23 / 8:43 am	Rio ocoa/ sector margen derecha pte el Ocoa	Inundación	DEFENSA CIVIL	Se recibe reporte de la Sra. maría Inés cel 3123330376 sector rio Ocoa manifiesta inundación vive orilla del río... Sentido Villavicencio pto López antiguo LAVADERO OCOA. ES DECIR ANTES DE PASAR EL PUENTE DEL OCOA. Sale Defensa Civil a verificar novedad de la Sra. Inés.

No	Fecha/ hora	Fuente hídrica/sector	Evento reportado	Nombre de persona que atendió la emergencia	Acción tomadas y observaciones
13	04-11-23 / 8:46 am	carrera 17/ LA CEIBA	CAIDA DE ARBOL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	se cayó un árbol por la lluvia
14	04-11-23 / 9:01 am	Rio ocoa / Puente Rio Ocoa via Villa Hermosa	INUNDACIÓN		
15	04-11-23 / 9:11 am	Rio ocoa / El Brillante	INUNDACIÓN	DEFENSA CIVIL	Sector el brillante. Ya ha bajado nivel del río
16	04-11-23 / 9:25 am	Camino ganadero me reportan afectaciones-VEREDA LA CUMBRE	INUNDACIÓN		
17	04-11-23 / 9: 38 am	Rio ocoa / SECTOR LA ROSITA	INUNDACIÓN		
18	04-11-23 / 10: 14 am	Rio ocoa / Sector vía colegio las palmas	INUNDACIÓN		
19	04-11-23 / 11: 13 am	Rio ocoa / PARCELAS DE SAN CARLOS		DEFENSA CIVIL	Parcelas de San Carlos. Nivel del caño rebasó y está sobre la vía. El nivel ya está bajando pero requieren intervención para des colmatación
20	04-11-23 / 12: 18 am	Vereda samaria –desde cruce buena vista	DESLIZAMIENTO		
21	04-11-23 / 12: 27 am	Rio ocoa / Juan Pablo II	INUNDACIÓN		Se llevó una vivienda el rio
22	04-11-23 / 12:48 am	Rio Guatiquia / Villa Suarez	INUNDACIÓN		
23	04-11-23 / 3: 54 am	Sin informacion	INUNDACIÓN	DEFENSA CIVIL	En horas de la mañana se rescató a una persona que estaba en el rio guatiquia

Se deja en constancia ante el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) las solicitudes de la Oficina de Gestión del Riesgo;

- ASIGNACION DE RECURSOS PARA INTERVENCIONES CON MAQUINARIA EN LOS PUNTOS AFECTADOS Y REPORTADOS DE ACUERDO A LAS AFECTACIONES PRESENTADAS EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO.
- DESIGNACION DE RECURSO PRESUPUESTAL PARA ADQUISION DE MALLAS GAVION EN ARAS DE HACER TRABAJO ARTICULADO CON LAS COMUNIDADES PARA LABORES Y/O MECANISMOS DE PROTECCION ANTE LA PRESENTACION DE EVENTO

DE INUNDACION, SIENDO ÉSTE EL DE MAYOR INCIDENCIA EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y CON EL HAY MAYOR AFECTACION Y/O DAÑOS.

- BUSCAR UN MECANISMO Y TOMAR ACCIONES ANTE LAS COMUNIDADES QUE DE MANERA REITERATIVA PERSISTEN EN HABITAR Y CONSTRUIR EN AREAS DE CAUCE ACTIVOS, RONDAS HIDRICAS DE LOS DIFERENTES CAÑOS Y RIOS DE LA CIUDAD.
- CONSIDERAR LA ADQUISION DE UN MAYOR NUMERO DE EQUIPOS – MAQUINARIA AMARILLA PARA ATENDER DE MANERA SIMULTANEA UN MAYOR NUMERO DE PUNTOS O ZONAS CON AFECTACIONES GENERADAS POR EL EVENTO DE INUNDACION-DESBORDAMIENTO DE CAÑOS Y RIOS, ELLO ANTE LA SITUACION DE LA CANTIDAD OPERATIVA ACTUAL NO ES SUFICIENTE ANTE LAS PRESENTACION Y REPORTES SIMULTANEOS QUE SE GENERAN.

Ante los integrantes del CMGRD se presentan imágenes como evidencia de las emergencias reportadas y atendidas.





Se hace lectura del punto dos del orden del día;

2. Diagnóstico del Plan de Acción Especifico (PAE).

Toma el uso de la palabra la ingeniera Paula Cabezas, adscrita a la Oficina de Gestión del Riesgo, realiza la siguiente presentación de acuerdo a las actividades que tiene a cargo la Oficina de Gestión del Riesgo.

FASE DE RESPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO



Manifiesta que se realizaron alrededor de 400 caracterizaciones y se realizó la gestión ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y se recibió 1040 ayudas humanitarias, que fueron entregadas a las familias afectadas y damnificadas por la temporada de lluvia, también se menciona que fueron entregados 27 subsidios de arriendo temporal como ayuda a estas familias.

FASE DE RESPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO



✓ **Gastos operativos y logísticos:** suministro de combustible para la atención de eventos reportados

En esta fase se realizó mediante contrato de suministro de combustible a la Defensa Civil Colombiana Seccional Meta y contrato para apoyo a la maquinaria perteneciente a la Oficina de Gestión del Riesgo para la ejecución de obras.

FASE DE RESPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO



✓ **ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MALLA GAVIÓN**

1. Porfía
2. Amanecer llanero
3. San Cipriano
4. La Isla
5. La Rosita
6. Colinas
7. Camellón Santa María
8. Santa isabela
9. La Playita
10. Trece de Mayo

Dentro de esta fase se encuentra la actividad de entrega de malla gavión y se presenta la evidencia de la entrega que se realizó en diez (10) sectores del Municipio, esto para que en conjunto de la comunidad se instalen obras de mitigación.

La ingeniera hace mención de otro de las actividades que se encuentra en la **FASE DE ESTABILIZACIÓN Y RECUPERACIÓN TEMPRANA** es de Estudios y Diseños para la Construcción de Obras y Rehabilitación, para esto se ejecutaron dos (2) contratos No. 1632 de 2023 y la interventoría 1848 de 2023, estos dos contratos ya están terminados y se encuentran en trámite de liquidación.

Otra de las actividades que cuenta con mayor porcentaje de ejecución fue la actividad de maquinaria amarilla expuesta en el punto anterior por la ingeniera civil Astrid.

Se le concede el uso de la palabra al delegado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), el ing. Ramiro Rojas en calidad de Gerente Técnico, toma la palabra y manifiesta que, por parte de la EAAV ha presentado inconvenientes el cumplimiento de las actividades del Plan de Acción Especifico (PAE) por las afectaciones en los puntos como las estaciones de bombeo, interviene el alcalde y manifiesta que, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV) tiene tres (03) proyectos, como primero es la Estación de Bavaria, segundo, Puente Abadía que se finiquitara por regalías y el último es la construcción del pozo de caño grande, manifiesta que es importante estos tres (03) proyectos hagan parte del Plan de Acción Especifico (PAE), solicita información a la Oficina de Gestión del Riesgo acerca de la consultoría de estudios y diseños de los puntos críticos, toma la palabra el Ing. Reinaldo en calidad de Jefe de Oficina de Gestión del Riesgo y manifiesta que, se encuentra en proceso de correcciones, se mencionan los doce (12) puntos críticos contemplados en el proyecto de estudios y diseños;

1. BARRIO 12 DE OCTUBRE-CAÑO PARRADO FALLAS EN EL TALUD QUE AFECTA MARGEN DERECHA ESPECIALMENTE
2. BARRIO LA ESPERANZA-CAÑO BUQUE INCONVENIENTES DE DESCOLMATACION Y AFECTACION DE TALUDES-DESLIZAMIENTOS
3. BRISAS DE LA ESPERANZA- CAÑO BUQUE INCONVENIENTES DE DESCOLMATACION Y AFECTACION DE TALUDES-DESLIZAMIENTOS
4. BARRIO COMUNEROS- CAÑO BUQUE AFECTACIONES POR FALTA DE DESCOLMATACION Y MITIGACION. DESLIZAMIENTO MARGEN DERECHA, COLAPSO DE MURO DE CONTENCION
5. BRISAS DE GUATIQUIA- CAÑO BUQUE AFECTACIONES POR FALTA DE DESCOLMATACION Y MITIGACION.
6. BALCONES DE TOLETO DESLIZAMIENTOS –FENOMENOS DEREOSION EN MASA
7. BARRIO GAITAN-CAÑO MAIZARO AFECTACIONES POR FALTA DE DESCOLMATACION Y MITIGACION.
8. BOSQUES DE MAIZARO-CAÑO MAIZARO AFECTACIONES POR FALTA DE DESCOLMATACION Y MITIGACION.
9. PARCELAS DEL PROGRESO-QUINTAS DEL LLANO AFECTACIONES POR FALTA DE DESCOLMATACION Y MITIGACION.
10. MI LLANITO-RIO GUATIQUIA AFECTACIONES POR FALTA DE DESCOLMATACION Y MITIGACION- INUNDACION.
11. JUAN PABLO II RIO OCOA AFECTACIONES POR FALTA DE DESCOLMATACION Y MITIGACION- INUNDACION
12. VEREDA ARGENTINA RIO GUATIQUIA- QUEBRADA NEGRA AFECTACIONES POR FALTA DE DESCOLMATACION Y MITIGACION- INUNDACION.

Toma la palabra el delegado por Defensa Civil Colombiana Seccional Meta y manifiesta que, se han presentado demora por el convenio de la dotación de este organismo de socorro, el alcalde menciona que, se haga un plan de choque y se plantea reunión para el día sábado once (11) a las 08:00AM, el alcalde finaliza la intervención y Defensa Civil busca proveedor para que se realice y finalice el convenio para la dotación, tema que se debe incluir en el Plan de Acción Especifico (PAE).

3. Solicitud de prórroga de la Calamidad Pública Decreto No. 1000-24/266 de 2023, "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se somete a votación la solicitud al alcalde del Municipio de Villavicencio se haga prórroga de la Calamidad Pública Decreto No. 1000-24/266 de 2023, "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

ITEM	INTEGRANTES CMGRD		VOTO
1	JUAN FELIPE HARMAN ORTIZ	Alcalde de Villavicencio	APROBADO
2	JAIME IVAN PARDO AGUIRRE	Secretario de Gobierno y Post Conflicto	APROBADO
3	REINALDO ROMERO SILVA	Jefe Oficina de Gestión del Riesgo	APROBADO
4	RAMIRO ROJAS RAMIREZ	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV) (delegado)	APROBADO
5	JOSE ANDRES MANRIQUE	Electrificadora del Meta EMSA (delegado)	APROBADO
6	CARLOS LEONARDO PELAEZ	Bioagrícola del Llano S.A. (delegada)	APROBADO
7	GERMAN CAMARGO	Defensa Civil Colombiana Seccional Meta (delegado)	APROBADO
8	SHIRLEY AGUILAR	Coronel Policía Metropolitana de Villavicencio	APROBADO

4. Proposiciones y varios.

N/A

El ingeniero Reinaldo finaliza el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), agradece a los presentes y solicita a los presentes enviar avance del Plan de Acción Especifico (PAE) de manera mensual.

DECISIONES TOMADAS

1. En virtud de lo anterior, y en el marco de las funciones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo preceptuadas en el artículo 4 de la resolución N° 174 24 de julio de 2012, los integrantes del CMGRD aprueban la solicitud al alcalde de realizar prórroga de la Calamidad Pública Decreto No. 1000-24/266 de 2023, "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA

CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Reunión con el alcalde.	11 de noviembre de 2023 08:00AM	Defensa Civil Colombiana Seccional Meta

Evidencias fotográficas de la sesión del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo.



Firma_____
Nombre: Reinaldo Romero Silva
Cargo: Jefe Oficina de Gestión del Riesgo

Firma_____
Nombre: Katherine González
Cargo: Contratista Oficina de Gestión del Riesgo

Anexos: Registro de asistencia a eventos y reuniones.