FORMATO SOLICITUD COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE FORMACIÓN:	**CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS**
SOLICITANTE:	**Gamaliel de Jesús Bohórquez Vellojin**
FECHA INICIO DEL PROYECTO: 30/10/2023	**FECHA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: 30/12/2023**

OBJETIVO DEL PROYECTO: Contratar a todo costo el mantenimiento preventido y correctivo en la fachada (incluye arquitectura en madera) de la escuela hotel y de gastronomía Casa del Marqués perteneciente al centro de Comercio y Servicios Regional Bolivar

JUSTIFICACIÓN: por su valor histórico y arquitectónico, la casa del Marqués del premio Real del Centro de Comercio y Servicios Regional Bolívar requiere mantenimiento períodico debido a las condiciones climáticas y agentes erosivos producto de la salinidad en la zona, es por ello que se debe mantener esta edificación de alto valor patrimonial en buenas condiciones sin perder la estructura original y así cumplir con les exigencias Nacionales e Internacionales

PROGRAMA O DEPENDENCIA:

ITEMS	CÓDIGO Clasificador de Bienes y Servicios de UNSPSC	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Existencia en almacén			UNIDADES A COMPRAR O CONTRATAR	Existencia en Plan Anual de Adquisicio nes	
						SI	NO	N.A		SI	NO
1	72101507	**800,00**	**M2**	PINTURA EXTERIORES	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES TIPO SIKA COLOR O EQUIVALENTE A TRES MANOS (incluye raspado y resane donde se requiera)		**X**		**800,00**		**X**
2	72101507	**120,00**	**M2**	PINTURA INTERIORES	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA INTERIORES TIPO SIKA COLOR O EQUIVALENTE A TRES MANOS (incluye raspado y resane donde se requiera)		**X**		**120,00**		**X**
3	72101507	**131,00**	**ML**	BARANDAS EN MADERA	RESTAURACION DE ANTEPECHOS Y BARANDAS EN MADERA EXISTENTE, LIJADO, INMUNIZADO, SELLADO DE POROS, REMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS Y ANCLAJES, PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE		**X**		**131,00**		**X**
4	72101507	**8,56**	**M2**	BARANDAS Y ESCALERAS EN MADERA	RESTAURACION DE ESCALERA EN MADERA INCLUYE BARANDA, LIJADO, SELLADO DE POROS, INMUNIZADO, REMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS Y ANCLAJES, PINTURA TIPO BARNIZ Y CINTA ANTI DESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE EN CONTRA HUELLAS.		**X**		**8,56**		**X**
5	72101507	**25,00**	**UND**	VENTANAS EN MADERA	RESTAURACION DE VENTANAS EN MADERA EXISTENTE, INCLUYE LIJADO, SELLADO DE POROS, INMUNIZADO, REMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS, BISAGRAS Y ANCLAJES, PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE, CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS, ASEO GENERAL, INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE EN CASO DE SER NECESARIO		**X**		**25,00**		**X**
6	72101507	**47,00**	**UND**	PUERTAS EN MADERA	RESTAURACION DE PUERTAS EN MADERA EXISTENTE, INCLUYE LIJADO, SELLADO DE POROS, INMUNIZADO, REMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS, BISAGRAS Y ANCLAJES, PINTURA TIPO ESMALTE BRILLANTE, CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS, ASEO GENERAL, INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE EN CASO DE SER NECESARIO		**X**		**47,00**		**X**
7	72101507	**24,50**	**M2**	PERGOLAS	RESTAURACION DE PERGOLAS DE TERRAZA; INCLUYE CAMBIO DE LISTONES DAÑADOS, LIJADO, SELLADO DE POROS, INMUNIZADO Y PINTURA		**X**		**24,50**		**X**

8	72101507	**45,00**	**M2**	PISO EN MADERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ENTABLADO EN MADERA RECIA, SOBRE TANQUE SUBTERRANEO, CON LISTONES DE 1 1/2" X 10" DEBIDAMENTE ACABADOS		**X**		**45,00**		**X**

Solicitante	Coordinador Acadèmico FPI	Almacenista	Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo	Ordenador de Gasto, Subdirector (a)
	N/A	N/A		Firmado digitalmente por Yeny Liney Romero Ochoa Fecha: 2023.11.21 12:05:19 -05'00'

Verificò Plan de Adquisiciones_____