I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 3

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*		**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*Comité de Seguimiento*				
LUGAR:	*Avenida Boyacá 63F-30 – Lote en donde se adelantará el proyecto*				
FECHA:	*10/02/2023*	**HORA INICIO:**	*9:00AM*	**HORA FINAL:**	*10:30AM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONAUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

III. AGENDA:

Orden del Día:
1. Verificación de quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Seguimiento de los compromisos acta anterior
4. Temas a tratar
5. Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista, Entidad e Interventoría.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se remitió el acta para revisión y firma de Contratista; ya se cuenta con aprobación del acta por la Entidad.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

A continuación se listan los compromisos del acta anterior:

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Visita al lote del proyecto	Aeronáutica Civil Interventoría Consorcio RA5 Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	10/02/2023
2	Revisión documentos CIAA-OF-CCI-0005 – formato APU	Interventoría Consorcio RA5	9/02/2023
3	Revisión documentos CIAA-OF-CCI-0007 – cronograma flujo	Interventoría Consorcio RA5	En proceso
4	Revisión documentos CIAA-OF-CCI-0008 – PMT	Interventoría Consorcio RA5	En proceso
5	Revisión documentos SAL-23-001567	Aeronáutica Civil	En proceso
6	Atención de observaciones minuta Fiducia	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	7/02/2023

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
7	Formatos APU vigentes y actualizados	Aeronáutica Civil	6/02/2023

4. Temas a tratar

- El presente comité se adelanta en el lote donde se construirá el proyecto. La Entidad informa que los elementos que existen en el lote serán objeto de las preliminares de obra (demoliciones, traslados, desmontes).
- En atención al acompañamiento del señor Iván Orlando Ahumada Palau, se trató el procedimiento de la liberación del predio, previo al inicio de obra y una vez se hayan recibido las respectivas actas de apropiación de los estudios y diseños por parte de los contratistas de construcción e interventoría.
- Activación cuenta Interventoría. La Entidad indica que se tienen inconvenientes con la activación dela cuenta del Banco de Bogotá; la Interventoría trabaja directamente con el Banco de Bogotá para solucionar el inconveniente; espera con la celeridad del caso dar respuesta a la Entidad.
- Minuta fiducia Interventoría. La Interventoría acusa recibo de los formatos de la Entidad, y se encuentra adelantando el seguimiento con la fiduciaria Bancolombia, para remitir a la mayor brevedad el borrador de minuta para consideración de la Entidad.
- Minuta fiducia Contratista. Contratista remitió los documentos correspondientes a la cuenta activa para la consignación de los recursos de anticipo, así como la minuta debidamente suscrita por el Contratista; la Interventoría efectuará las verificaciones del caso para generar su concepto y remitir a la Entidad. Se requiere con la celeridad del caso el flujo de inversión del anticipo.
- Entrega estudios y diseños contrato de consultoría. La Interventoría hizo traslado de la información digital correspondiente a *la planimetría a Fase III y documentación técnica del proyecto del Centro de Investigación de Accidentes CIAA*, con su oficio SAL-23-002332 del 7 de febrero de 2023, en un (1) DVD, con los planos e informes de las especialidades: diseño arquitectónico, estructural, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, mecánico, PMT, PMA, bioclimático, mecánico, presupuesto y trámites y permisos. Se informa por el Contratista que de una primera revisión de la información en medio digital, no se tiene lo correspondiente al estudio topográfico y estudio de suelos. La Entidad hará los requerimientos del caso al Consultor del proyecto, sin embargo la Interventoría se pronunciará de manera formal.
  La Interventoría indica que de la información revisada, los niveles se presentan de manera relativa; la Entidad revisará. Así mismo se sugiere consultar con el proyecto de la adecuación a Transmilenio de la Avenida Boyacá, y revisar el impacto que este proyecto tendrá con el edificio de la CIAA.
- Solicitud Cronograma apropiación estudios y diseños. La Interventoría solicita al Contratista el cronograma de aprobación de estudios y diseños; el Contratista considera que en un (1) mes estará entregando su informe de apropiación.
- Hojas de vida Contratista. La Interventoría indica que se deben presentar las hojas de vida en el formato establecido por la Entidad; la Interventoría lo remitirá.
- Plan de Calidad y de Gerencia. La Interventoría solicita el Plan de Calidad y de Gerencia del Contratista, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
- Arte de la Valla. La Interventoría solicita el arte de la valla al Contratista, en cumplimiento de sus obligaciones.
- Formato APU. La Interventoría con su oficio SAL-23-002551 del 9 de febrero de 2023 remitió el formato de APUs que utiliza la entidad UAEAC, que hace parte de los formatos de CCE, de acuerdo a lo solicitado por el Contratista con su oficio CIAA-OF-CCI-0005
- Plan de Seguridad Operacional. La Interventoría sugiere revisar la obligación contractual concerniente al PSO, dado que en su criterio no aplicaría
- Actas de Vecindad. La Interventoría sugiere revisar la obligación contractual concerniente a las actas de vecindad.





- Plan de Construcción. La Interventoría sugiere revisar la obligación contractual concerniente al Plan de Construcción.

V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Revisión documentos CIAA-OF-CCI-0007 – cronograma flujo	Interventoría Consorcio RA5	17/02/2023
2	Revisión documentos CIAA-OF-CCI-0008 – PMT	Interventoría Consorcio RA5	17/02/2023
3	Revisión documentos SAL-23-001567	Aeronáutica Civil	17/02/2023
4	Atención de observaciones minuta Fiducia del Contratista	Interventoría Consorcio RA5	10/02/2023
5	Observaciones hojas de vida contratista	Interventoría Consorcio RA5	14/02/2023
6	Arte valla	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	17/02/2023
7	Plan de Calidad y de Gerencia	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	17/02/2023
8	Actas de Vecindad	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	17/02/2023
9	Plan de Construcción	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	17/02/2023

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de **_Bogotá D.C._** a los **_10_** días del mes de **_febrero_** del año **_2023_**, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Daniel Eduardo Díaz Pachón	Director – contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Cristian Mauricio Melo Caicedo	Director de interventoría Consorcio RA5	
Oscar Eduardo Bahamón Tovar	Coordinador / Gerente de proyecto interventoría Consorcio RA5	
Sandra Janneth Hernandez Martínez	Gerente Técnica de Infraestructura Interventoría Consorcio RA5	
Iván Orlando Ahumada Palau	Técnico Aeronáutico ATSEP V Grupo Comunicaciones y Redes Aeronáuticas - UAEAC - Aerocivil	
Luis Bernardo Puentes Torres	Supervisor designado por la Entidad UAEAC - Aerocivil	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LISTADO DE PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES - EXTERNOS

Clave: ESTR-3.0-12-004	Versión: 06	Fecha de aprobación: 01/04/2022

ÁREA / PROCESO QUE REALIZA LA REUNIÓN: DIRECCION TECNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

TEMA DE LA REUNIÓN: VISITA Y RECONOCIMIENTO AL LOTE

FECHA: VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2023 | HORA INICIO: 8:30 AM | HORA FINAL: 11:00 AM

LUGAR: AVENIDA BOYACÁ CARRERA 72 Nº 63F-20

Ley 1581 del 2012: los datos personales recolectados, serán tratados para gestionar el tema de la reunión, alcanzar los objetivos del proceso que la realiza y cumplir los deberes de la Aerocivil. Puede conocer nuestra Política de Protección de Datos Personales en www.aerocivil.gov.co y ejercer sus derechos a conocer, rectificar, actualizar, u oponerse tambien atravès de nuestra pagina, opción Atención al ciudadano, opción PQRSD.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	EMPRESA	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	David Díaz	1.047.393.569	CCI	3224048681	daniel.diaz@consorcioci.com	
2	Sandra Hernandez M	52.357.103	Consorcio RAS	3219742192	sandrahernandez@acproyectos.com	
3	Cristian Mauricio Melo C.	80'283.308	Consorcio RAS	3006149986	Cristianmelo@acproyectos.com	
4	Oscar E. Bohamon Tover	7.717.368	Consorcio RAS	3134237622	oscarbahamon@acproyectos.com	
5	Oscar Pulido	79.808.152	Consorcio RAS	3123650600	Oscarpulidoortiz@gmail.com	
6	Ivan. O. Ahumada	79'283.694	Aerocivil	3117332878	Ivan.Ahumada@aerocivil.gov.co	
7	Bernardo Puentes T.	3033096	DIACC/Supv.	3103231717	bernardo.puentes@aerocivil.gov.co	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						