FECHA: 27/07/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TUNJA

CONTRATO DE OBRA No. 2023-215
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SIENAX-DB

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1664-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VT BOYACÁ

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se leyó el Acta de Comité No. 1 - Verificando los compromisos pactados por las partes

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Revisar el estado de avance y entrega de la documentación por parte del Contratista de Obra y de la documentación para el inicio de las Obras:

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Inicia la Interventoría hablando del contenido del Acta de Comité 1 y leyendo los compromisos que quedaron.

Seguidamente en cuanto al compromisoo de la entrega del documento PAGA, la Interventoría manifiesta que efetivamente el contratista entregó el documento PAGA, pero que una vez revisado, se encontraron observaciones que el contratista debe subsanar y fueron remitidas mediante oficio. Seguidamente, el Contratista manifiesta que el euipo ambiental y social estan trabajando en las observaciones recibidas de la interventoria y aspiran a entregar el documento PAGA ajustado el 31 de julio de 2023, tambien consultan sobre el apartado del anexo cartográfico de la guia ambiental version 2022, a lo cual la entidad contratante pide sea solicitado formalmente la informacion puntal de los mapas cartográficos solicitados.

En cuanto a los ajustes y/o estudios y diseños, la Interventoria manifiesta que durante la semana mantuvo dos reuniones con el equipo que trabaja en esta actividad; seguidamente el contratista manifiesta que se encuentra trabajando en los Tramos de las vereda Asprodis, vereda La Mesa, sector Cabeza de Piña y vereda Teneria la Circunvalar. Se realizaron apiques para caracterizacion de la subrasante, se tomo topografia, se avanza en el presupuesto.

En cuanto a los diseños, la Interventoria manifiesta que en el capitulo de alcantarillas, no se tiene la actividad de acero de refuerzo para los muros en concreto de los encoles y los descoles y que se estima que ese acero para las 25 alcantarillas aproximadamente, puede tener un costo aproximado de 150 millones de pesos.

La interventoría solicita al contratista que agilice la revision de los ajustes a los estudios y diseños puesto que para esta acividad se tiene un plazo de un mes, hasta el 13 de agosto y que a la fecha no se ha recibido documento alguno que corresponda a los diseños; ademas sugiere la interventoria que se dispongan de varios laboratorios para la realizacion de los apiques y tomas de muestras en las nueve veredas puesto que esta actividad de campo y de ensayos de laboratorio toman su tiempo.

La supervisora de Chiquinquira solicita que se agilicen los diseños para establecer los recursos que se requieran para alcanzar las metas fisicas en cuanto a longitudes de los tramos en las diferentes veredas para determinar cuanto recurso hay que adicionar puesto que la alcaldia tiene recursos para adicionar al proyecto.

Por su parte el Gestor del Proyecto por parte del Invias, señala a la supervisora de Chiquinquira, que se adicionen los recursos remanentes del Convenio al proyecto y se uticien justificadamente en las actividades que contribuyan a cumplir con las metas fisicas.

El supervisor del Invias señala que los estudios y diseños deben ajustarse a los terminos de la cartilla OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES PROGRAMA COLOMBIA RURAL: Variable transito, topografia, geotecnia, hidraulica, diseño geometrico, diseño estructural, y demas requerimientos.

Finalmente el contratista señala que como en el municipio de Chiquinquira no se dispone escombrera, propone que si algun vecino del sector rural requiere de material producto de excavacion podria entregarsele para relleno de sus lotes. La interventoría expresa que esto se podria hacer mientras se firme un acta de acuerdo entre las partes, siempre y cuando los residuos no sean contaminantes.

La Secretaría de Infraestructura del municipio interviene manifestando que es fundamental la socialización del proyecto, para que la comunidad esté totalmente enterada de las intervenciones que se van a realizar. De igual manera manifiesta que están a la orden para la atención y que se le de celeridad que corresponda para que el proyecto se desarrolle de la mejor manera.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
PAGA corregido	Lunes 31 de Julio	Contratista
Topografía - Geotecnia	Lunes 31 de Julio	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 4/08/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ANTOLIANO LOPEZ RAMIREZ	ING. RESIDENTE	CONSORCIO VT BOYACA	
JOSE E DE LA HOZ DE C	DIRECTOR INTERVENTORIA	CONSORCIO VT BOYACA	
STEFANNY REY RUEDA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CONSORCIO VT BOYACA	
ELVIRA FINOL V	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO VT BOYACA	
ARMANDO OTERO DÍAZ	INTERVENTORIA	CONSORCIO VT BOYACA	
LAURA M. QUINTERO	INGENIERA DE APOYO	CONSORCIO SIENAX-DB	
FREDY YOHANY CHIMBI A.	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO SIENAX-DB	
ANDRESON DELGADO	INGENIERO DE APOYO	CONSORCIO SIENAX-DB	
LAURA ECHEVERRIA RUSSI	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	Municipio Chiquinquira	
CAMILO ESPINOSA ESPINEL	GESTOR TECNICO PROYECTO	INVIAS	
JAIME A. GONZALEZ CH.	SUPERVISOR CONTRATO	INVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial