INDICADORES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RCDs

CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1.

ago-23

1. INDICADOR DE EFICIENCIA

$$\frac{\text{Gastos Mensuales de la Implementación del PG RCD}}{\text{Presupuesto Planeado para el PGRCD}} \times 100$$

$$\frac{\$\ 138.539.025{,}00}{\$\ 666.756.956{,}00} \times 100 = \mathbf{20{,}78\%}$$

OBSERVACIONES: Ninguna

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23
0%	**0%**	**0%**	**12,22%**	**11,33%**	**9,21%**	**12,32%**	**8,46%**	**14,31%**	**8,09%**	**20,78%**

2. INDICADOR DE EFICACIA

$$\frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes}}{\text{Cantidad de material usado para la ejecución de la obra por mes}} \times 100$$

$$\frac{766{,}47}{859{,}47} \times 100 = \mathbf{89{,}18\%}$$

OBSERVACIONES: Para el periodo se reporta adquisicion de material reciclado.

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23
0%	**0%**	**0%**	**100%**	**89%**	**100%**	**81%**	**76%**	**100,00%**	**73,36%**	**89,18%**

3. INDICADOR DE EFECTIVIDAD

$$\frac{\text{Cantidad de RCD dispuesto en sitios autorizados durante el mes}}{\text{Cantidad estimada de RCD a generar en el mes}} \times 100$$

$$\frac{2.505{,}00}{955{,}10} \times 100 = \mathbf{262{,}28\%}$$

OBSERVACIONES: Ninguna

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23
0%	**0%**	**0%**	**154%**	**143%**	**116,22%**	**155,48%**	**106,80%**	**180,61%**	**102,08%**	**262,28%**