Folio No. _____

Apertura Prioridad 6

Viernes 11 de Agosto 2023

P-6 CIV 8000977

Kr 97D CL42As - CL42s

PK-2D 29924 Sur/oriente

PK-1D 29925 Nor/occidente

tiempo: Nublado / AM suelo saturado, PM suelo seco

Actividad: Excavación mecanica en via. del Kot030 al Kot 062,1

Excavación: 32,10X4,0X0,82 = 105,29 m³ retiro escombro aproximado fe=137m³ (Shamki)

equipo: 1 Retroexcavadora

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante.

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Lucas Restrepo
Interventoría

Sabado 12 de Agosto 2023

P-6 CIV 8000977

Kr 97D CL42As-CL42s

PK-2D 29924 Sur/oriente

PK-1D 29925 Nor/occidente

tiempo: Seco

Actividad: Excavación en via, Nivelación de Subrasante y Subterranización 7 viviendas

Nivelación Subrasante: 62,1X4 = 248,40 m² del Kot000 al Kot062,10.

Excavación mecanica: 30X4X0,65 = 78,0 m², retiro escombro aproximado fe=101 m³ (Shamki).
del Kot000 al Kot030.

Personal: 1 operador, 1 Ayudante

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Lunes 14 Agosto 2023

P-6 CIV 8000 977

KR 97D CL42A Sur - CL42Sur.

PK-1D 29924 Sur/oriente

PK-1D 29925 sur/occidente

Folio No. _____

Tiempo: Seco
Actividad: Excavación parcial para sumideros, se realiza instalación de geo-celdas del Kot000 al Kot025 25 x 4 = 100m², instalación geotextil del Kot000 al Kot025 25x4 = 100m², instalación de fresado para lleno de geo-celdas. 25x4 x0,18= 18m³.
personal: 1 auxiliar.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Martes 15 Agosto 2023
P-6 CIV 8000977
KR97D CL42ASUR - CL42SUR
PK-ID 29924 sur/oriente
PK-ID 29925 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Ambiental-SST: No se observan trabajos en este CIV. Sendero Peatonal deprimido, acopio RCD disperso.
Residente SST Interventoría
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Miercoles 16 Agosto 2023
P-6 CIV 8000977
KR97D CL42ASUR - CL42SUR
PK-ID 29924 sur/oriente
PK-ID 29925 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Excavación parcial de sumidero

Folio No. _____

personal: 3 ayudantes.
Rosa Lida Monzon
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Largo
Interventoría

Jueves 17 Agosto 2023.
P-6 CIV 8000977
KR97D CL42ASUR - CL42SUR.
PK - 1D 29924 Suroriente
PK - 1D 29925 noroccidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación de geotextil del Ko+025 al Ko+050
Geotextil 25 x 4 = 100m2.
Geoceldas. 25x4 = 100m2.
Fresado 25 x 4 x 0,18 = 18m3.
personal: 1 residente, 2 ayudantes
Rosa Lida Monzon
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Largo
Interventoría

Viernes 18 Agosto 2023
P-6 CIV 8000977
KR97D CL42ASUR - CL42SUR
PK-1D 29924 suroriente
PK-1D 29925 noroccidente
Tiempo: Seco.
Actividad: Excavación parcial de sumideros
Personal: 2 ayudantes
Rosa Lida Monzon
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Largo
Interventoría

Sabado 19 Agosto 2023
P-6 CIV 8000977

Folio No. _____

KR97D CL42ASUR - CL42SUR.
PK-ID 29924 Sur/oriente
PK-ID 29925 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Excavación de sumideros ambos costados
2 (1.20 x 0.90 x 0,8) = 1.73m3
personal: Ayudante
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Martes 22 Agosto 2023
P-6 CIV 8000977
KR 97D CL42ASUR - CL42SUR
PK-ID 29924 sur/oriente.
PK-ID 29925 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay actividades de obra.
Nuevo Alboración Data
Residente SST Interventoría.
Actividad: Nivelación y Refereo en Vía.
Equipo: Vibrocompactador
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Operador
ROSA LIDA MONGUA
Resid. TÉCNICO
Miercoles 23 Agosto 2023
P-6 CIV 8000977
KR97D CL42A$_3$ - CL42$_S$
PK-2D 29924 Sur/oriente
PK-2D 29925 Nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. TÉCNICO

Folio No. _____

Jueves 24 Agosto 2023

P-6 CZV 8000977

Kr 97D CL42As - CL42s

PK-2D 29924 Surbriente

PK-2D 29925 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en la prioridad.

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo Lopez
Inte Wintra

Viernes 25 Agosto 2023

P-6 CIV 8000977

KR 97D CL42ASUR - CL42SUR

PK - 1D 29924 surbriente

PK - 1D 29925 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Instalación de soldo 1500PSI para base de ambos sumideros 2(1.30 x 1.10 x 0,05) = 0,14m3

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo Lopez
Inte Wintra

Sabado 26 Agosto 2023

P-6 CIV 8000977

KR 97D CL42ASUR - CL42SUR

PK - 1D 29924 surbriente

PK - 1D 29925 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo Lopez
Inte Wintra

Folio No. _____

Lunes 28 Agosto 2023
P-6 CZV 8000977
K1 970 CL42A5 - CL42S
PK-2D 29924 Suroriente
PK-2D 29925 noroccidente
tiempo: Seco
Actividad: Nivelación de fresado en Vía (Cereo)
Equipo: Vibrocompactador
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Operador.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lopez
Inte Ventoria

Martes 29 Agosto 2023
P-6 CZV 8000977
K1 970 CL42A5 - CL42S
PK-2D 29924 Suroriente
PK-2D 29925 noroccidente
tiempo: Seco
Ambiental - SST: Se observa instalación de base estabilizada primera capa, Material RCD Para retirar Se recomienda tener precaución Con la excavación que hay de los sumideros y la zanja para conectar al pozo que esta no quede totalmente expuesta. Revisar y señalizar
Nelly Alexandra Daza
Residente SST Interventoria
Actividad: Instalación primera capa fresado estabilizado del K0+000 al K0+050
fresado estabilizado: $50 \times 4 \times 0.15 = 30 m^3$
Equipo: Vibrocompactador
Personal: 1 Bod, 1 operador, 1 Oficial
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lopez
Inte Ventoria

Folio No. _____

Miercoles 30 Agosto 2023
P-6 CIV 8000977
PK-10 29924 Sur/oriente.
PK-10 29925 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en este prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepo Lopez
Interventoria

Jueves 31 Agosto 2023
P-6 CIV 8000977
PK-10 29924 Sur/oriente.
PK-10 29925 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en este prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepo Lopez
Interventoria

Viernes 01 Septiembre 2023
P-6 CIV 8000977
PK-10 29924 Sur/oriente
PK-10 29925 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en este prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico
Lucas Restrepo Lopez
Interventoria

Sabado 02 Septiembre 2023
P-6 CIV 8000977
PK-10 29924 Sur/oriente
PK-10 29925 nor/occidente
tiempo: Seco

Folio No. _____

No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Lunes 04 Septiembre 2023
P6 CIV 8000977
PK-ID 29924 Surloriente
PK-ID 29925 norloccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Martes 05 Septiembre 2023
P-6 CIV 8000977
PK-ID 29924 surloriente
PK-ID 29925 norloccidente
Tiempo: Seco.
No hay trabajos en este civ.
Ced-Acad. Interv.