CE-CVK22-ADM-697
29 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO SCLV
Ing. Juan Manuel Alba Rojas
Director Interventoría
Dirección: AK 72 # 49-69
u233sclvkennedy@outlook.com
Tel: 3112198546
Bogotá.

REFERENCIA: *Contrato COP-690-2022 cuyo objeto es: "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2."*

ASUNTO: *Alcance cuarta solicitud de suministro de material de Fresado de la Unidad de Mantenimiento Vial - UMV*

Respetado Ingeniero:

Dando alcance al comunicado No. CE-CVK22-ADM-691 del 25 de 08 agosto de 2023 en el cual se solicita gestionar con el FDLK el trámite ante la UMV para el retiro de 2000 m^3 de material de fresado, con el fin de continuar con el desarrollo de las actividades necesarias para la construcción de la vía y del espacio público y teniendo en cuenta que el 29 de agosto de 2023 se presentan observaciones por parte del área SST y MEV, se relaciona nuevamente la información requerida:

- Material para mejoramiento de la subrasante con Geocelda 18 cm de espesor.
- Capa de Fresado estabilizado con cemento y SOILSOLD 30 cm de espesor.
- Relleno de andenes en un espesor de 35 cm.

A continuación, se presenta la proyección en la cual se dará la utilización del material solicitado:

CIV	PR	EJE	DESDE	HASTA	FRESADO PARA VÍA	FRASADO PARA ANDÉN
8004910	92	CL 42B BIS SUR	KR 85A	KR 82D	246,26	148,61
8005210	90	CL 42H SUR	KR 82B	KR 82A	58,76	40,39
8005282	78	CL 42H SUR	KR 82A	KR 82	56,08	39,73
8005351	57	CL 42H SUR	KR 81L	KR 82	55,67	39,43
8005408	91	CL 42H SUR	KR 81J	KR 81L	58,76	39,17
8005471	55	CL 42H SUR	KR 81 I	KR 81J	59,14	40,66
8001390	79	KR 93C	CL 38C SUR	CL 40 SUR		178,50
8001285	77	CL 39A SUR	KR 93D	KR 94C	174,37	156,93
8001581	80	KR 93	CL 38C SUR	CL 40 SUR	75,83	184,77
8001427	93	KR 93D	CL 40A SUR	CL 40 SUR	121,08	29,69
8001841	89	KR 91B	CL 38C SUR	CL 40 SUR		196,17
SUB TOTAL VOLUMEN PARA ANDÉN Y VÍA					**905,95**	**1094,05**
TOTAL VOLUMEN SOLICITUD					**2000**	

Elaboró: ACA
Revisó: GSMP
Aprobó: GSMP

- La información de los vehículos a emplear para el cargue del material es:

Tipo de Vehículo	Marca	Línea	Serial	Placa
VOLQUETA	INTERNATIONAL	7600SBA	3HTWYAHT78N665183	SNO474
VOLQUETA	INTERNATIONAL	7600SBA	3HTWYAHT2FN696421	WGU928
VOLQUETA	INTERNATIONAL	7600SBA	3HTWYAHT2FN696419	WGU929
VOLQUETA	INTERNATIONAL	7600SBA	3HTWYAHT18N654583	SNO421
VOLQUETA	INTERNATIONAL	7600SBA	3HTWYAHT6FN680867	UVM572
VOLQUETA	INTERNATIONAL	7600SBA	3HTWYAHT3FN680597	UVM569
VOLQUETA	INTERNATIONAL	7600SBA	3HTWYAHTOBN393468	SPV661
VOLQUETA	FREIGHTLINER	M2 106	3ALHCYCS2EDFL3771	TAN011
VOLQUETA	FREIGHTLINER	M2 106	3ALHCYCS9BDAZ5326	UFY222
VOLQUETA	FREIGHTLINER	M2 106	3ALHCYCS2EDFW1635	WFH216
VOLQUETA	FREIGHTLINER	M2 106	3ALHCYCS0EDFW1634	WFH217

- Relación de personal:

Operador	Placa	PIN SDA	Código Interno	No. de cedula	Volumen
Jhon Alexander Torres Toro	SNO474	20940	MOVIL 04	80.830.340	15
Luis Ángel Ayala	WGU928	16231	MOVIL 03	79.491.139	15
Yovanni Santana Parra	WGU929	13249	MOVIL 05	1.031.130.203	15
Jeison Ariel Bonilla Sánchez Jesús Adrián Guzmán	SNO421	20939	MOVIL 06	1.070.326.003 1.023.923.267	15
Víctor Manuel Clavijo Manzanares	UVM572	17433	MOVIL 07	79.861.580	15
Jonathan Jair Galindo Galindo	UVM569	18522	MOVIL 08	1.024.527.704	15
Sale José Ignacio Vanegas Ingresa Julián D. Sarmiento F.	SPV661	3990 - 4283	MOVIL 09	79.925.801	15
John Jairo Puin	TAN011	6209	MOVIL 31	80.745.528	15
Segundo Franco	UFY222	4419	MOVIL 30	1.013.576.737	15
Federico Caicedo Rivera	WFH216	7976	MOVIL 25	1.024.512.330	15
Juan Cárdenas	WFH 217	7974	MOVIL 33	1030538781	15

El listado de móviles se actualizará mensualmente, conforme al ingreso y retiro de estos, de acuerdo con la dinámica de obra.

Atentamente,

Ing. Gladys Sarita Molina Pita
Director de Obra.
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Anexo: Una (01) carpeta comprimida
CC. Ing. Andrés Rojas – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
Ing. Danilo Meneses – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co