	ACTA DE SUSPENSIÓN No 6	CODIGO: GC-F011 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No.	12

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	O.T. ☐	RAD No.	CTO 459 MT 2022
FECHA	14 de diciembre de 2023			

CONTRATISTA EJECUTOR ☐	INGELCO PROYECTOS E.U.
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

De acuerdo con oficio de fecha 13 de diciembre de 2023 remitido por la interventoria , donde esta da viabilidad a la solicitud de suspensión del contratista de obra mediante oficio de fecha 12 de diciembre de 2023, soportando el requerimiento en "Dependemos de la reinstalación de la red de M.T. por parte de ENEL para realizar la conexión del transformador de 45KVA del CRIR de CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. y en diciembre y enero se atienden menos solicitudes por ENEL CODENSA debido a las festividades de fin de año y comienzo de año"

Por lo anterior, el contratista de obra y la interventoria estiman un tiempo de suspensión adicional de SESENTA (60) DIAS. Sin embargo, podrá ser reiniciado antes, si la situación que origina la suspensión se soluciona con anterioridad a lo previsto.

FECHA DE INICIACIÓN:	7 de julio de 2022			
PLAZO:		6	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	6 de enero de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	22 de diciembre de 2022			
TIEMPO DE SUSPENSION	NOVENTA	90	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	22 de marzo de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de abril de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	22 de marzo de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSIDN	SESENTA Y DOS	62	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	23 de mayo de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de junio de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3:	23 de mayo de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA Y CUATRO	64	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	26 de julio de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de agosto de 2023			
PRÓRROGA No 1	10 de agosto de 2023			
TIEMPO	NOVENTA Y DOS	92	DÍAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de noviembre de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4:	14 de septiembre de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA Y UN	61	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	14 de noviembre de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de enero de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 5:	14 de noviembre de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	TREINTA	30	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	14 de diciembre de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	9 de febrero de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 6:	14 de diciembre de 2023			
TIEMPO DE SUSPENSION	SESENTA	60	DÍAS	
FECHA DE REINICIO	12 de febrero de 2024			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	9 de abril de 2024			

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
INTERVENTOR	INGELCO PROYECTOS E.U / NIT. 820002625 R.L JORGE PULIDO CUADROS / C.C. 4.221.036	
SUPERVISIÓN	ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO SUPERVISOR	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	OSCAR JAVIER PARADA AVELLA	