Barranquilla, 20 de diciembre de 2019.

Doctor
CARLOS HERNANDO GUZMÁN HERRERA
Director Seccional De Administración Judicial de Barranquilla

Asunto: "INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 95-2019"

Como supervisor del contrato N° 95-2019 cuyo objeto es Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior la Judicatura, Obras de impermeabilización en azotea del edificio Antiguo Telecom suscrito con el contratista **INGGEA CONSTRUCTORES S.A.S.** identificado con número de NIT 830.047.899, informo que revisados los documentos contractuales (oferta económica) se evidencia una discrepancia en el valor de la CONTRIBUCIÓN 0.5% CORRESPONDIENTE A ESTAMPILLA (PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA) el cual es liquidado en el análisis de precios ofertados con un valor de quince mil setecientos pesos M/L ($ 15.700), siendo el valor correcto trecientos trece mil novecientos noventa y seis pesos M/L ($ 313.996), teniendo en cuenta lo siguiente el valor total del contrato realizando la corrección es de sesenta y seis millones setecientos cincuenta mil trecientos ochenta y cuatro pesos M/L ($ 66.750.384).

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE				
1,01	DESMONTE Y RETIRO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE VIAJES EN VOLQUETA.	M2	922	1.800	1.659.600
2	IMPERMEABILIZACIÓN				
2,01	PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	922	21.000	19.362.000
2,02	LIMPIEZA PREVIA CON USO DE SOPLETES	M2	922	5.500	5.071.000
2,03	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	922	6.000	5.532.000
2,04	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO 3MM	M2	922	22.460	20.708.120
	SUBTOTAL (1)				52.332.720
	ADMINISTRACION 10%				5.233.272
	IMPREVISTOS 5%				2.616.636
	UTILIDAD 5%				2.616.636
	SUBTOTAL (2)				62.799.264
	CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA DEL 5%				3.139.963
	CONTRIBUCIÓN 0.5% CORRESPONDIENTE A ESTAMPILLA (PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA)				15.700
	IVA 19%				497.161
	TOTAL				66.452.088

INGGEA CONSTRUCTORES SAS
ARQ LILIANA PRIETO

Oferta económica presentada por INGGEA CONSTRUCTORES S.A.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**DESMONTE DE MANTO EXISTENTE**				
1,01	DESMONTE Y RETIRO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE VIAJES EN VOLQUETA.	M2	922	$ 1.800	$ 1.659.600
2	**IMPERMEABILIZACIÓN**				
2,01	PLANTILLA DE DIRECCIONAMIENTO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	922	$ 21.000	$ 19.362.000
2,02	LIMPIEZA PREVIA CON USO DE SOPLETES	M2	922	$ 5.500	$ 5.071.000
2,03	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	922	$ 6.000	$ 5.532.000
2,04	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO FOIL ALUMINIO 3MM	M2	922	$ 22.460	$ 20.708.120
	SUBTOTAL (1)				$ 52.332.720
	ADMINISTRACION 10%				$ 5.233.272
	IMPREVISTOS 5%				$ 2.616.636
	UTILIDAD 5%				$ 2.616.636
	SUBTOTAL (2)				$ 62.799.264
	CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA DEL 5%				$ 3.139.963
	CONTRIBUCIÓN 0.5% CORRESPONDIENTE A ESTAMPILLA (PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA)				$ 313.996
	IVA 19%				$ 497.161
	TOTAL				$ 66.750.384

CONTRIBUCIÓN 0.5% CORRESPONDIENTE A ESTAMPILLA CORREGIDA

Por consiguiente, recomiendo realizar la corrección y que el valor total quede en sesenta y seis millones setecientos cincuenta mil trecientos ochenta y cuatro pesos M/L ($ 66.750.384).

Cordialmente,



Alfredo Rafael Hadechni Munive
Jefe De mantenimiento y Soporte Tecnológico