XUÁ Empresa pública de soacha	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. FORMATO COMITÉ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | EL CAMBIO AVANZA

LUGAR DE REUNIÓN: Empresa publica de Soacha	HORA DE INICIO: 7:40 am
FECHA: 09-09-2022	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR:	NUMERO DE COMITE:
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO [X]	GERENCIA [ ]

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Verificación avance del contrato de Obra 024 de 2022.

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificacion del avance Contrato Obra 024 de 2022.
2.	
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia reunión a las 7:40 am, con la intervensión del secretario de infraestructura Jho Mario, con la verificación de avance y Preocupación del mismo, Por lo que Solicita verificar en terreno los diseños entregados para definir los mismos.

Se define que en la Cra 32 A se va a instalar el adoquin que tiene la contratista por parte del contratista de Obra y el adoquin que haga falta para estas vias lo suministrara el Contratista de Obra. (vias 32 este entre Cll 59 y Cll 49 y Cra 32 entre Cll 53 y Cll 54, Cll 54 y Cra 32 para garantizar la estabilidad de las placa huellas, con la revision de la visita tecnica del dia de hoy 09 de septiembre para validacion de costo de esta actividad

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. FORMATO COMITÉ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA EL CAMBIO AVANZA

Verificación del avance contrato de obra 029 de 2022.

PARTICIPANTES			
NOMBRE	**DEPENDENCIA / ENTIDAD**	**TELÉFONO DE CONTACTO**	**FIRMA**
Marcelo Niño	Epuxua	3143975910	
John Mario O.	Sec Infraestr	3203131348	
Simon Mejia	Dir Equipamiento	3115814413	
Cristina Perez	Epuxua	3053721696	
Andrea Rubiano	Epuxua.	3103425601	
Juan Pablo C.	Epuxua	3124821154	
EDGAR RIBE	INTERVENTORIA CONSORCIO	3108032525	
Jaen Ojeda.	Residente Interventoria	3105709036	
Nubia Rueda	Contratista	3102935197	

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. FORMATO COMITÉ	Alcaldía Municipal de Soacha · El Cambio Avanza

LUGAR DE REUNIÓN: Secretaria de Infraestructura	HORA DE INICIO: 8:00
FECHA: 26 de Agosto 2022	HORA DE TERMINACIÓN: 10:00
ELABORADO POR: Interventoria	NUMERO DE COMITE: 5
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO [X]	GERENCIA [ ]

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Temas generales del contrato, avance de obra y requerimientos.

AGENDA PROPUESTA	
1.	Diseños
2.	Bordillos y Riostra.
3.	Informe y ND., PMT
4.	Comunicación con entidades prestadoras de servicios En el Predio

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión a las 7:40 am, el ingeniero Juan Pablo Supervisor de epuxua interviene recordando la entrega de la topografia en perfiles y secciones transversales, a la secretaría de infraestructura.

el ingeniero Siman supervisor a cargo de infraestructura acompaña la reunión de manera virtual. e inician verificando la carpeta topografica para lo cual la ing Karol realiza una presentacion

el Ing Simon va a realizar entrega de un diseño Tipo de cloacal 44A. Cra 32A entre Calle 54 y 53, transversal 35 este. para un total de 8 planos.

Cll 54 con Cra 32, 37 este d 43 y 45, clle 54 con cra 32a este.

El Ing Simon Solicita no seguir instalando bordillo y confinar con los andenes existentes en las vias, a lo cual el contratista de Obra el Ing milton Rivera informa que no se debe eliminar esta actividad ya que no se puede generar la garantia de la manera establecida.

la Interventoría consulta el tema de diseño de las rampas, si se tienen incluidas en el diseño y cada cuanto deben hacerlas, sera juicio de la interventoria en terreno la definición del arreglo. segun las caracteristicas de las vias.

El Ing Simon recomienda el aseo de la obra y que se realice la recogida de material sobrante de la excavación manual para instalación del bordillo. Adicional solicita que se coloquen capas de 10 cms y se compacte el material de la manera adecuada.

la Secretaría de Infraestructura Solicita la aprobación del PMT y se informa que se entrego al inicio del contrato y se informa que el día de hoy se verificara con movilidad para su revision y verificación.

Se va a evaluar la instalación de adoquin para definir si lo va a instalar el contratista o la comunidad. y se da rezon a la interventoria y al contratista el dia lunes 29 de Agosto 2022.

la secretaría de infraestructura nos compartira contactos de las entidades (Acue) Enel codensa y Acueducto para comunicación directa con las entidades, ya se remitio la información de Vanti

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. FORMATO COMITÉ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | EL CAMBIO AVANZA

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Olga P.	EPUXA	3053447166	
Juan Pablo C.	Epuxua	3124821154	
Heli Cruz	Alcaldía	3005611638	
Milton Rivera	Contratista	315.346.46.36	
IDEAL URIBE	INTERVENTORIA OCOSERVIS	3108032525	
Nubia Rivera	Contratista	3102935197	
Antonio Lu. A	Supervisor Equipamento	3124176320	
Andres Rubiano	EPUXA	3103425661	
Lorena Cifuentes	Residente Interventoria	2105704035	

http://www.alcaldiasoacha.gov.co