	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Itaguí, 19/12/2023

INFORME No.:	No. 13	**SUPERVISIÓN** X	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐	
		INTERVENTORÍA ☐	**PARA PAGO**	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	1/11/2023	Hasta:	30/11/2023		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	1/11/2023	Hasta:	30/11/2023		

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE	
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				INTERPESAJE S.A	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				830.051.764-8	
CONTRATO	X	NÚMERO:		4600014196	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		28/09/2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				29/09/2022	
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BÁSCULA CAMIONERA DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L. ($64.375.337) IVA Incluido del 19%			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L. ($64.375.337) IVA Incluido del 19%			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	**INICIAL**		DIECISEIS (16) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
			29/09/2022	31/12/2023	
	PRÓRROGAS		**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

		No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	DIECISEIS (16) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200010945 - 4200011076
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	28/09/2022 – 27/01/2023
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		1000303

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	**$64.375.337**
Valor total adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$64.375.337**
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$34.208.478
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	
Recursos ejecutados	$34.208.478
Recursos no ejecutados	$30.166.859
Porcentaje de ejecución financiera	54%

Porcentaje por ejecutar	46%
RECURSOS A DISPONER DEL CONTRATO	$30.166.859
RECURSOS QUE NO TUVIERON RESERVA PRESUPUESTAL	**N/A**

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	Sep 29/2022	**$64.375.337**				**$64.375.337**
Pago No. 1	Sep/2022				$5.553.256	$ 58.822.081
Pago No. 2	Oct,Nov,Dic/2022				$2.950.986	$55.871.095
Pago No. 3	Dic/2022 Ene/2023				$3.566.121	$52.304.974
Pago No. 4	Feb/2023				$1.120.468	$51.184.506
Pago No. 5	Mar/2023				$1.120.468	$50.064.038
Pago No. 6	Abr/2023				$2.310.468	$47.753.570
Pago No. 7	May/2023				$3.723.903	$44.029.667
Pago No. 8	Jun/2023				$2.310.468	$41.719.199
Pago No. 9	Jul/2023				$2.310.468	$39.408.731
Pago No.10	Ago/2023				$2.310.468	$37.098.263
Pago No.11	Sep/2023				$2.310.468	$34.787.795
Pago No.12	Oct/2023				$2.310.468	$32.477.327
Pago No.13	Nov/2023				$2.310.468	$30.166.859
TOTALES		**$64.375.337**			**$34.208.478**	

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	FEI 5780	2023010010099	5/12/2023	$2.310.468
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				**$2.310.468**



De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.13 correspondiente al mes de noviembre de 2023 al contratista/conveniente, por valor de: **DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($2.310.468)** el cual se relaciona en la tabla anterior.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Proveer y prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la Báscula Camionera de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, tal como está establecido en las Especificaciones técnicas y de acuerdo con las características que se requieran para desarrollar la actividad y funciones acordadas.	Informes escritos adjuntos	Al corte del presente Informe, la Empresa INTERPESAJE, se encuentra prestando el servicio de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas.
Entregar mensualmente los informes correspondientes a los mantenimientos realizados.	Ordenes de Servicio debidamente firmadas por el Supervisor del Contrato y reporte físico Técnico	Se adjuntan las evidencias.
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF), según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.	Planilla de pago aportes a la seguridad del personal vinculado por la EST	Con la presentación de la planilla se entiende cumplida la obligación para este periodo.



ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Proceso de contratación de servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Báscula Camionera de la FLA	Contrato suscrito entre la FLA e Interpesaje.	Presenta factura del mes de NOVIEMBRE acorde con la ejecución del contrato.

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Ordenes de Servicio, Informe Técnico, Parafiscales y Planilla de pago aportes a la seguridad social.	Lo mismo.	Las evidencias entregadas contienen los elementos necesarios, donde indican el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	94%	El porcentaje de ejecución viene desarrollándose correctamente, de acuerdo a los plazos convenidos en las Especificaciones Técnicas del Contrato.
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	94%	Se factura valor normal de acuerdo con la ejecución del contrato

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	
24/11/2023	Revisión de la ejecución del contrato

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

CUMPLIMIENTO	**N°**	21-44-101394710
	FECHA EXPEDICIÓN	27/09/2022
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	N°	N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**FECHA EXPEDICIÓN**	N/A
	ASEGURADORA	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	26	09	2022	30	06	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral	**5%**	26	09	2022	30	12	2026
Calidad del servicio	**10%**	26	09	2022	30	06	2024
Responsabilidad Civil Extracontractual	**N/A**						

8. ANEXOS.

- Informes Técnicos
- Facturas
- Recibo a satisfacción
- Documentos del contratista
- Certificado de parafiscales

Atentamente,

MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR/INTERVENTOR

ITAGÜÍ,02-DICIEMBRE 2023

Señores:
FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA

Atención:
MARIA EUGENIA RAMIREZ

INFORME TÉCNICO 1763			
Cliente	*FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*		
Equipo	*BASCULA CAMIONERA*	*Marca*	*FLINTEC*
Modelo	*FT – 112D*	*Serie*	*V 300118571*
Ubicación	*PORTERIA*	*Código interno*	*MBC-01*
Capacidad	*80.000 KG*	*División*	*10Kg*
N° Ingreso	*NO APLICA*	*OIS*	*1821*

Estado Inicial:

- *Equipo en servicio, con indicaciones de peso estable.*

Actividades Realizadas:

- *Se realiza inspección mecánica de los componentes de bascula.*
- *Instalación de bascula bajo perfil con Capacidad de 2000kg y división de 0.5kg. Para el pesaje de estibas de producto.*
- *Se realiza el pesado de estibas de producto y prueba de peso ascendente y descendente*
- *Se realiza prueba de excentricidad con vehículo cargado con producto (21450kg)*
- *Se toman conteos de celdas en el indicador.*

Recolección de Datos:

PESAJE DE ESTIBAS		INDICACIONES DE PESO		
# ESTIBA	PESO EN kg.	SUMATORIA kg	INDICACIÓN kg	DESVIACION kg
1	822,5	825	830	5
2	828,5	1651	1660	9
3	831	2482	2490	8
4	836	3318	3330	12
5	833,5	4151,5	4150	-1,5
6	827	4978,5	4990	11,5
7	836	5814,5	5830	15,5
8	834	6648,5	6660	11,5
9	827	7475,5	7500	24,5
10	835	8310,5	8330	19,5
11	834,5	9145	9160	15
12	831,5	9976,5	9990	13,5
13	832,5	10809	10820	11
14	831	11640	11660	20
15	829	12469	12490	21
16	835,5	13304,5	13320	15,5
17	834,5	14139	14160	21
18	835	14974	14990	16
19	833	15807	15820	13
20	827	16634	16650	16

CONTEO DE CELDAS EN CARGA MUERTA

CELDA #	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
CONTEOS	*35815*	*37907*	*70170*	*65002*	*35610*	*38195*

Observaciones:

- *Se realiza pesaje del total de estibas (16650kg) más vehículo de carga (21450) a lo cual el equipo muestra indicación correcta sin desviaciones (38110KG)*

Registro Fotográfico:




30
DOBLE ANIS

Interpesaje Tecnología y confianza	SERVICIO TÉCNICO	Código: SET-FOR-12
		Versión: 03
	INFORME TÉCNICO	Fecha: 2022-04-20
		Página: 1 de 1




DOBLE ANÍS
30

Interpesaje Tecnología y confianza	SERVICIO TÉCNICO	Código: SET-FOR-12
		Versión: 03
	INFORME TÉCNICO	Fecha: 2022-04-20
		Página: 1 de 1



Atte:
Daiber Gil Acosta
Servicio Tecnico
Interpesaje S.A

Interpesaje Tecnología y confianza	SERVICIO TÉCNICO	Código: SET-FOR-025
		Versión: 02
	PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE PESO PARA BÁSCULAS CAMIONERAS	Fecha: 2021-07-21
		Página 1 de 1

41268-1

FECHA:	2/12/2023	ACTIVO:	MBC-01
EMPRESA:	FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA	UBICACIÓ	PORTERIA
RESPONSABLE:	MARIA EUGENIA RAMIREZ	CLASE DE PRECISIÓN:	III (DIVISIÓN DE ESCALA (d) 10)
EQUIPO:	BASCULA CAMIONERA	CARGA MÁXIMA:	80000 (CARGA MÍNIMA: 200)
MARCA:	FLINTEC	UNIDAD:	kg
MODELO:	FT112D	REPORTE No:	41268-1 (STICKER No: 41255)
SERIE:	V300118571	CERTIFICADO DE PESAS:	CLASE / CERTIFICADO / FECHA CAL

CELDA DE CARGA

Tipo:	BOTELLA	Cantidad:	6	Capaciad :	30T
mV/V	ND	Marca:	FLINTEC	Modelo:	RC3

CAJA DE JUNTAS Y/O SUMAS

Ajuste por trimmer				Marca:	
Señales		Excitación		Modelo:	

REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO

	COMPONENTES	ESTADO
1	CABLE DE PODER	B
2	ADAPTADOR	NA
3	CABLE HOMERUN	B
4	CABLE DE CELDAS	B
5	CELDAS DE CARGA	B
6	CAJA SUMATORIA	NA
7	CAJA DIGITALIZADORA	B
8	INDICADOR	B
9	CONECTORES	B
10	SEMAFOROS	B
11	TALANQUERAS	NP
12	FOTOSENSORES	NP
13	DISPLAY REMOTO	NP
14	IMPRESORA	NP
15	COMUNIC. RS232	B
16	COMUNIC. ETHERNET	B
17	CAMARAS	B
18	OTROS	

REVISIÓN MECÁNICA

	COMPONENTES	ESTADO
19	TORNILLERIA	B
20	TAPAS SECCIONALES	NP
21	TOPES FRONTALES	B
22	TOPES LATERALES	B
23	UNION DE MODULOS	NA
24	PLATINAS BASE	B
25	RECEPTORES	B
26	SOPORTES	B
27	VENTANAS	B

REVISIÓN ESTRUCTURAL

28	PUENTE DE PESAJE	B
29	PINTURA	B
30	TUBERIA	B
31	GABINETE	B
32	PUESTA A TIERRA	B
33	NIVELACION	B
34	PLACAS RODANTES	B
35	GUIAS LATERALES	NP
36	OTROS	

Tolerancia NTC 2031

200	kg	m ≤	5000	kg	±	10
5010	kg	≤ m ≤	20000	kg	±	20
20010	kg	≤ m ≤	80000	kg	±	30

MEDICION DE VOLTAJES

VDC	CELDA DE CARGA:	--
VAC	FASE - NEUTRO:	122,2
VAC	FASE - TIERRA:	122,4
VAC	NEUTRO - TIERRA:	0,5

CONVENCIONES

B	BUENO
R	REGULAR
D	DEFECTUOSO
NP	NO POSEE
NA	NO APLICA

MEDICIÓN DE CELDAS DE CARGA

CELDA	mV	Ω IN	Ω OUT	CELDA	mV	Ω IN	Ω OUT
1	—	—	—	11	—	—	—
2	—	—	—	12	—	—	—
3	—	—	—	13	—	—	—
4	—	—	—	14	—	—	—
5	—	—	—	15	—	—	—
6	—	—	—	16	—	—	—
7	—	—	—				
8	—	—	—				
9	—	—	—				
10	—	—	—				

INDICACIÓN DE PESO PREVIO AL MANTENIMIENTO

EXACTITUD CRECIENTE

CARGA	INDICACIÓN	DESVIACIÓN
830	830	0
4150,5	4150	-0,5
5820	5830	10
6650,5	6660	9,5
8310	8330	20
10800	10820	20
14140	14160	20

EXACTITUD DECRECIENTE

CARGA	INDICACIÓN	DESVIACIÓN
14140	14160	20
10800	10820	20
8310	8330	20
6650,5	6660	9,5
5820	5830	10
4150,5	4150	-0,5
830	830	0

EXCENTRICIDAD

POSICIÓN	INDICACIÓN	DESVIACIÓN
1	21450	0
2	21450	0
3	21460	10
4	21470	20
5	21460	10
1	21450	0
CARGA	21450	

2
3
1
4
5

INDICACIÓN DE PESO POSTERIOR A MANTENIMIENTO

EXACTITUD CRECIENTE

CARGA	INDICACIÓN	DESVIACIÓN
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

EXACTITUD DECRECIENTE

CARGA	INDICACIÓN	DESVIACIÓN
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

EXCENTRICIDAD

POSICIÓN	INDICACIÓN	DESVIACIÓN
1	21450	0
2	21450	0
3	21460	10
4	21460	10
5	21450	0
1	21450	0
CARGA	21450	

REPETIBILIDAD	21450
INDICACIÓN	
21450	5,163977795
21460	
21450	
21450	
21460	
21450	

OBSERVACIONES: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BASCULA CAMIONERA, SE VERIFICAN PARTES MECANICAS SE REALIZAN PRUEBAS DE EXCENTRICIDAD PUNTO A PUNTO CON MONTA CARGAS, Y EXCENETRICIDAD CON VEHICULODE CARGA (21450KG) SE REALIZAN PRUEBAS DE LINEALIDAD ASCENDENTE Y DESCENDETES CON ESTIBAS SUMINISTRADAS POR LA FABRICA DE LICORES EL EQUIPO RESPONDE POSITIVAMENTE A LAS PRUEBAS REALIZADAS, SE VERIFICAN CONTEOS DE CELDAS LAS CUALES SE MUESTRAN ESTABLES, EL EQUIPO NO PRESENTA NOVEDADES Y SE ENTREGA EN ESTADO OPERATIVO

RECIBI CONFORME

DAIBER GIL
MANTENIMIENTO REALIZADO POR

Interpesaje
Tecnología y confianza

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

41268

Compañía: Fabrica de Licores de Antioquia		O.I.S.: 1821	2023 | 12 | 02
Atencion: María Eugenia Ramirez	Celular: 311 303 31 01	E-mail: mariaeugenia.ramirez@fla.com.co	
Direccion: Cra 50 # 12 Sur - 149	Telefono: 604 383 70 24	Ciudad: Medellin	

CONVENCIONES: M: Mantenimiento P: Preventivo C: CORRECTIVO G: Garantía A: Acompañamiento INSP: Inspección INST: Instalación AL: Alistamiento

No.	TIPO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	RANGO	(d)	COD. INTERNO	UBICACIÓN	PROTOCOLO	TIPO DE CELDA
1	MP	Camionera	Flintec	FT112D	V 300 11 8 571	200kg - 80000kg	10kg	mbc-01	Porteria	41268	RC3-30T Flintec
2											
3											
4											
5											
6											

Trabajos Realizados (solo para técnicos) Tiempo de servicio: 04 hrs Hora entrada: 08:00 hora salida: 12:00

Se realiza mantenimiento Preventivo a bascula Camionera - Inspección Visual mecanica, Se realiza Pruebas de excentricidad Punto a Punto Con montacargas - Excentricidad Con Vehiculo de carga (21450) y Linealidad ascendente y descendente Con estibas de la fabrica de licores - Se toman Conteos de Celdas - El equipo responde Positivamente frente a todas las Pruebas realizadas - Se realiza Prueba Subiendo estibas mas Vehiculo de Carga a lo que el equipo responde Positivamente - El equipo

Trabajos Pendientes (o sugerencias) No Presenta novedades y se entrega en estado operativo

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

Espacio para ser diligenciado por el cliente (marcar con X)
5: Excelente 4: Bueno 3: Regular 2: Deficiente

	5	4	3	2
Cumplimiento de especificaciones y requisitos técnico del servicio	X			
Cumplimiento de Normatividad de seguridad y salud en el trabajo aplicable	X			
Calidad de la atención por parte de los técnico encargados del servicio	X			
Cumplimiento de condiciones pactadas para la presentación del servicio	X			
Grado de satisfacción del servicio.	X			

OBSERVACIONES (Sugerencias, Oportunidad de Mejora)
Stiker 40155

Técnico(s)
Nombre: Daiber Esteban Gil Acosta
Cargo: Tecnico de Servicios
Firma: Daiber Gil

Cliente
Nombre: Daisy Janeth Perez L
Cargo: Vigilante
Tel.: 3235712669

Cliente
Vo. Bo.
FIRMA

SET - FOR - 019 VERSIÓN 05 FECHA 2023 - 06 - 30

BOGOTÁ D.C.
Av. Calle 26 No. 85D -55 LE - 34
Centro Empresarial Dorado Plaza
PBX: (601) 540 2222
Cel.: 312 521 9802
serviciotecnico.aux@pesaje.com

CALI
Av. 4 Norte No. 64N-44 Local 8
Centro de Negocios 70 Norte
PBX: (602) 374 3474
Cel: 320 675 7937
howard.clavijo@pesaje.com

BARRANQUILLA
Carrera 41D No. 76 - 281
Barrio Las Mercedes
PBX: (605) 339 5321
Cel: 318 312 5447
jhon.romero@pesaje.com

ITAGUI - ANTIOQUIA
Calle 72 No.42-91
Centro Comercial Capricentro
Teléfono: (604) 6046126
Cel.: 318 432 3400
fredy.rodriguez@pesaje.com

Powered by CamScanner