ACTA COMITÉ DE OBRA			
CONTRATO No: 125 DEL 09 DE JUNIO DEL 2023			
OBJETO: CONTRATAR EL ALQUILER Y MANEJO DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO Y ATENCION A EMERGENCIAS VIALES EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA 2023			
CIUDADY FECHA		**HORA**	**LUGAR**
HONDA. TOLIMA 23 DE OCTUBRE DE 2023		9:00 A.M	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO
CONVOCADA POR	**NOMBRE**	**DEPENDENCIA**	**CARGO**
SUPERVISIÓN	ISABEL CRISTINA JIMÉNEZ RONDÓN	ALCALDÍA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO

ASISTENCIA			
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ ENTIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
ISABEL CRISTINA JIMÉNEZ RONDÓN	*ALCALDÍA*	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO	
JHON EDWAR ROMERO HUEJE	*ALCALDÍA*	*APOYO SUPERVISION*	
JOSE JAIR SALCEDO CORTES	*ALCALDÍA*	*APOYO SUPERVISION*	
MARCO TULIO TORRES NIÑO	*CONTRATISTA*	*REPRESENTANTE LEGAL INVERSIONES TORRES Y NIÑO*	

1. OBJETIVO

- AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA N° 125 DEL 09 DE JUNIO DEL 2023
- ADICIONAL CONTRATO DE OBRA N° 125 DEL 09 DE JUNIO DEL 2023

2. DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

Se da inicio al comité de obra, siendo las 9:00 am, en La Oficina De La Secretaria De Planeación Y Desarrollo Físico Del Municipio De Honda.

La supervisión del contrato de obra realizo visita de campo el día 23 de octubre del 2023, dirigida por la doctora **ISABEL CRISTINA JIMENEZ RONDON** Secretaria de planeación y Desarrollo Físico, el ingeniero **JHON ROMERO HUEJE** en calidad de Apoyo a la Supervisión, **JOSE JAIR SALCEDO CORTES** en calidad de Apoyo a la Supervisión, y el señor **MARCO TULIO TORRES,** representante legal de **INVERSIONES TORRES Y NIÑO** en calidad de CONTRATISTA, con el fin de revisar y analizar el mantenimiento de las canales de aguas lluvias y la vía de la vereda el Mesuno.

Teniendo en cuenta el informe de visita de campo realizado por la secretaria de planeación y desarrollo físico del municpio de Honda a la vereda el mesuno se tiene lo siguiente:

1. La comunidad de la vereda el mesuno realiza requerimiento a la secretaria de planeación y desarrollo físico del municipio de Honda, informando de una problemática por las escorrentías de las aguas lluvias del sector. Teniendo en cuenta esto la secretaria de planeación realiza visita de campo del 15 de mayo del 2023, donde se indica y se evidencia la problemática planteada.

ANEXO 1 escorrentía proveniente de la parte mas alta del terreno, falta de zanjas o cunetas para el direccionamiento de las aguas lluvias



ANEXO 2 canales recolectores de aguas lluvias colmatados de material de arrastres



ANEXO 3 de acuerdo a la conformación del terreno existen puntos obligados de recolección de aguas lluvias



ANEXO 4 estado actual de la via





ANEXO 5 localización vía



2. Teniendo en cuenta lo anterior se conceptúa lo siguiente:

- *la vía no presenta un estado de deterioro crítico, a pesar que la misma no cuenta con las obras de arte (cunetas, box, recolectores) suficientes.*

- *Se deben realizar obras hidráulicas y/o de arte como cunetas naturales y/o en concreto que ayuden al direccionamiento de las aguas.*

- *Se debe tener en cuenta que la conformación del terreno obliga unos puntos, los cuales para el control de aguas en estos se deben realizar zanjas o cunetas en la parte cercana de la vía férrea y no sobre la vía.*

- *Las viviendas afectadas, se encuentran en la parte más baja, de acuerdo a la conformación del terreno por tal motivo es indispensable la construcción de cunetas para el direccionamiento de aguas lluvias y que estas continúen hacia su destino que es el rio Magdalena.*

- *Se debe realizar la reparación en concreto en la placa de salida del puente la cual se encuentra destruida en la parte derecha.*

- *Se debe integrar a la Concesión Alto De Magdalena a la problemática teniendo en cuenta que la vía afectada hace parte del corredor vial que se encuentra en mantenimiento por parte de ellos.*

3. La vía de la vereda el mezuno representa un eje importante para el desarrollo de la zona, por lo que son de importante acceso para la comunidad en general, por lo que hace necesario realizar el mantenimiento y habilitación de zanjas y/o cuneta y vía de la vereda.

4. la administración municipal decide desarrollar dentro del contrato 125 del 09 de junio del 2023, el mantenimiento de cunetas naturales existente, lo cual incluye retiro de sedimentos y material de arrastre, conformación de la vía en áreas afectadas.

5. Teniendo en cuenta la necesidad del desarrollo de la ejecución contractual, se tiene que dada la justificación de incluir un nuevo sector para las labores de rehabilitación de la vía de la vereda el mesuno, las partes consideran viable adicionar en valor la aceptación de oferta. La supervisión manifiesta que se evidenció la necesidad de aprobar e incluir el mismo, basado en las consideraciones anteriores.

Que para determinar el valor de la presente Adición y teniendo en cuenta que proceso del cual se derivó la Aceptación de oferta se adelantó bajo la modalidad de precio unitario - monto agotable, la supervisión establece que la adicional se realizara por el valor que tiene disponible la administración Municipal, el cual es de **DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($10.000.000).**

COTIZACION INVERSIONES TORRES Y NIÑO

INVERSIONES TORRES & NIÑO SAS
Nit: 901.091.041-1
Dirección: Calle 11 N° 13-11 Oficina 206 barrio alto del Rosario
Ciudad: Honda - Tolima
Teléfono: 3204134525

FECHA	*23/10/2023*
COTIZACIÓN #	*48*
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	*30 Días*

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA
Honda - Tolima

descripsion	*unidad*	*cantidad*	*valor total – antes de iva*	*tarifa iva (porcentaje)*	*valor total – antes de iva*
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA (Incluye Operario, Combustible, Aceite y lubricantes en general; reparaciones, Repuestos y accesorios)	HORA	49	$125.773,33	19%	$6.158.361,00
SERVICIO DE VOLQUETA PARA EL RETIRO DEL SOBRANTES DE EXCAVACION Y ESCOMBROS (Incluye Operario, Combustible, Aceite y lubricantes en general; reparaciones, Repuestos y accesorios)	DÍA	3.0	$562.000,00	19%	$2.48.000,00
SUB TOTAL					**$ 8.403.361,00**
VALOR IVA 19%					**$ 1.596.639,00**
VALOR TOTAL INCLUYE IVA 19%					**$ 10.000.000,00**

En espera que nuestra cotización sea de su total satisfacción y poder atender su servicio.

/

MARCO TULIO TORRES NIÑO
Representante Legal
CC 14.326.570 Honda

Teniendo en cuenta la solicitud expuesta y presentada en este comité la supervisión del contrato de obra No. 125 del 09 de Junio del 2023, aprueba la solicitud de adición en valor debido a los argumentos presentados.

La supervisión del contrato realizara los trámites correspondientes para la legalización de la adicional del contrato de obra No. 125 del 09 de Junio del 2023.

3. COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO R: Reprogramar
			☒Ok ☐R
			☒Ok ☐R

1. APROBACIÓN DE LOS COMPROMISOS Y FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ, JUNTA O REUNIÓN (CUANDO APLIQUE)		
NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
ISABEL CRISTINA JIMÉNEZ RONDÓN	*ALCALDÍA*	
JHON EDWAR ROMERO HUEJE	*ALCALDÍA*	
JOSE JAIR SALCEDO CORTES	*ALCALDIA*	
MARCO TULIO TORRES NIÑO	*CONTRATISTA*	