HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: 09-11-19

CONTRATO No. **Nº1296/2018**	**OBJETO:** EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS OCHO (8) ASCENSORES DE PASAJEROS, NUEVE (9) ASCENSORES DE CARGA Y SEIS (6) ESCALERAS ELECTRICAS INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRONICAS, ACTUALIZACIONES DESOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES DE ESCALERAS ELECTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción:14-12-2018** **Valor inicial $ 2.138'252.770** **Vigencia:** **1.2018 $ 22.897.200** **2.2019 $567.374.380** **3.2020 $584.395.610** **4.2021 $601.927.480** **5.2022 $361.658.100** **Valor Total $2.138.252.770** **Registro Presupuestal SIIF No.559818 NET 5485** **Fecha: 14 DICIEMBRE 2018** **Garantía No.:** **Aseguradora:** **Fecha de aprobación de la Garantía:16 DICIEMBRE DE 2018** **Fecha de la notificación del Supervisor 27 DICIEMBRE DE 2018** **Fecha del Acta de Inicio 14-12-2018** **Plazo de ejecución del Contrato: 31 DE JULIO DE 2022** **Vigencia del Contrato: 31 DE JULIO DE 2022**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: **ASCESCA LTDA**		**NIT: 900477478-9** **Dirección:** CRA. 13 Nº 63 – 21 OF. 308 **Teléfono:** 3112357234 – 2116654 **Cuenta Bancaria : Nº021-374459** **Banco: AV VILLAS** **Clase de Cuenta Ahorros X Corriente**

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS OCHO (8) ASCENSORES DE PASAJEROS, NUEVE (9) ASCENSORES DE CARGA Y SEIS (6) ESCALERAS	AS 2247	12-11-2019	N/A	48'000.000

Jackie 09-12-

Scanned with CamScanner

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
ELECTRICAS INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRONICAS, ACTUALIZACIONES DESOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES DE ESCALERAS ELECTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DEL MES DE OCTUBRE				
Saldo por vigencias **Vigencia:** **1.2018** **2.2019** **3.2020** **4.2021** **5.2022** **Saldo del Contrato**				**$ 0** **$ 87.374.380** **$ 584'395.610** **$ 601'927.480** **$ 361'658.100** **$1.638.355.570**

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha 15-11-2019
NOTA 2: En el espacio correspondiente a la descripción del bien, obra o servicio a recibir, el supervisor debe indicar en forma amplia y detallada los bienes, obras o servicios que soportan el trámite a pago correspondiente.
NOTA 3: las rutinas de mantenimiento son realizadas en las mismas actividades mensuales ya que

Observaciones:

- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° **1** PUBLICO TORRE PRINCIPAL :

- **Verificación de Máquina de tracción**
- **Panel de control**
- **Contactos de potencia**
- **Limitar de velocidad**
- **Operador de puertas**
- **Luz de cabina**
- **Confort de viaje**
- **Rieles con su respectiva lubricación**
- **Sistema de contactos de puertas**
- **Indicador de posicionamiento**

- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° **2** PUBLICO TORRE PRINCIPAL :

- **Verificación de Máquina de tracción**
- **Panel de control**
- **Contactos de potencia**
- **Limitar de velocidad**
- **Operador de puertas**

Scanned with CamScanner

- Luz de cabina
- Confort de viaje
- Rieles con su respectiva lubricación
- Sistema de contactos de puertas
- Indicador de posicionamiento

- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 3 PUBLICO TORRE PRINCIPAL (ALIMENTACION) :

- Máquina de tracción
- Panel de control
- Contactos de potencia
- Freno
- Limitar de velocidad
- Operador de puertas
- Luz de cabina
- Confort de viaje
- Rieles con su respectiva lubricación
- Sistema de contactos de puertas
- Empaque de freno principal se realiza cambio

- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 4 PRIVADO TORRE PRINCIPAL :

- Máquina de tracción
- Panel de control
- Contactos de potencia
- Freno
- Limitar de velocidad
- Operador de puertas
- Luz de cabina
- Confort de viaje
- Rieles con su respectiva lubricación
- Sistema de contactos de puertas
- Cito- fono interno
- Condiciones de operación de los ascensor
- Botoneras
- Límites y reducción de micros de seguridad

- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 5 PRIVADO TORRE PRINCIPAL :

- Máquina de tracción
- Panel de control
- Contactos de potencia
- Freno
- Limitar de velocidad
- Operador de puertas
- Luz de cabina
- Confort de viaje
- Rieles con su respectiva lubricación
- Sistema de contactos de puertas
- Cito- fono interno
- Condiciones de operación de los ascensor
- Botoneras

Scanned with CamScanner

- Verificación de perfiles

- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 6 PRIVADO TORRE PRINCIPAL :

- Máquina de tracción
- Panel de control
- Contactos de potencia
- Freno
- Limitar de velocidad
- Operador de puertas
- Luz de cabina
- Confort de viaje
- Rieles con su respectiva lubricación
- Sistema de contactos de puertas
- Cito- fono interno
- Condiciones de operación de los ascensor
- Botoneras
- Límites y reducción de micros de seguridad
- Verificación de marcos de hall principal

- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N°7 (ASCENSOR FE EN LA CAUSA) :

- Máquina de tracción
- Panel de control
- Contactos de potencia
- Freno
- Limitar de velocidad
- Operador de puertas
- Luz de cabina
- Confort de viaje
- Rieles con su respectiva lubricación
- Sistema de contactos de puertas
- Condiciones de operación de los ascensor
- Botoneras
- Mantenimiento a bomba de agua

- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 8 (IMÁGENES Y DIGNOSTICA) :

- Máquina de tracción
- Panel de control
- Contactos de potencia
- Freno
- Limitar de velocidad
- Operador de puertas
- Luz de cabina
- Confort de viaje
- Rieles con su respectiva lubricación
- Sistema de contactos de puertas
- Instalación de bomba de agua
- Condiciones de operación de los ascensor
- Botoneras
- Límites y reducción de micros de seguridad

Scanned with CamScanner

- **VERIFICACION DE MANTENIMINETO PREVENTIDO MONTACARGAS (CAFETERIA)**

- **Máquina de tracción**
- **Panel de control**
- **Contactos de potencia**
- **Freno**
- **Limitar de velocidad**
- **Operador de puertas**
- **Luz de cabina**
- **Confort de viaje**
- **Rieles con su respectiva lubricación**
- **Sistema de contactos de puertas**
- **Cito- fono interno**
- **Condiciones de operación de monta cargas**
- **Botoneras**
- **Límites y reducción de micros de seguridad**
- **cuartos de maquinas**

- VERIFICACION DE MANTENIMINETO PREVENTIDO MONTACARGAS **(LABORATORIO)**

- **Máquina de tracción**
- **Panel de control**
- **Contactos de potencia**
- **Freno**
- **Limitar de velocidad**
- **Operador de puertas**
- **Luz de cabina**
- **Confort de viaje**
- **Rieles con su respectiva lubricación**
- **Sistema de contactos de puertas**
- **Condiciones de operación de monta cargas**
- **Botoneras**
- **Límites y reducción de micros de seguridad**

- VERIFICACION DE MANTENIMINETO PREVENTIDO MONTACARGAS **(REPOSTERIALINEA LARGA 1 Y 2)**

- **Máquina de tracción**
- **Panel de control**
- **Contactos de potencia**
- **Freno**
- **Limitar de velocidad**
- **Operador de puertas**
- **Luz de cabina**
- **Confort de viaje**
- **Rieles con su respectiva lubricación**
- **Sistema de contactos de puertas**
- **Condiciones de operación de monta cargas**
- **Botoneras**
- **Límites y reducción de micros de seguridad**

Scanned with CamScanner

- VERIFICACION DE MANTENIMINETO PREVENTIDO MONTACARGAS **(ARCHIVO)**

- **Máquina de tracción**
- **Panel de control**
- **Contactos de potencia**
- **Freno**
- **Limitar de velocidad**
- **Operador de puertas**
- **Luz de cabina**
- **Confort de viaje**
- **Rieles con su respectiva lubricación**
- **Sistema de contactos de puertas**
- **Condiciones de operación de monta cargas**
- **Botoneras**
- **Límites y reducción de micros de seguridad**

- VERIFICACION DE MANTENIMINETO PREVENTIDO MONTACARGAS **(ESTERILIZACION LINEA LARGA 1 Y 2)**

- **Máquina de tracción**
- **Panel de control**
- **Contactos de potencia**
- **Freno**
- **Limitar de velocidad**
- **Operador de puertas**
- **Luz de cabina**
- **Confort de viaje**
- **Rieles con su respectiva lubricación**
- **Sistema de contactos de puertas**
- **Condiciones de operación de monta cargas**
- **Botoneras**
- **Límites y reducción de micros de seguridad**

- VERIFICACION DE MANTENIMINETO PREVENTIDO MONTACARGAS **(ESTERILIZACION LINEA CORTA 1 Y 2)**

- **Máquina de tracción**
- **Panel de control**
- **Contactos de potencia**
- **Freno**
- **Limitar de velocidad**
- **Operador de puertas**
- **Luz de cabina**
- **Confort de viaje**
- **Rieles con su respectiva lubricación**
- **Sistema de contactos**
- **Condiciones de operación de monta cargas**
- **Botoneras**

Scanned with CamScanner

- **VERIFICACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS ELECTRICAS (1 A 6)**

  - Condición de funcionamiento generales
  - Condiciones de pasos rieles guías
  - Distancia entre pasos y peines
  - Distancia entre peines
  - Panel interior
  - Gurda escobas
  - Correas
  - Cadenas
  - Condiciones de lubricación
  - alistamiento para certificación
  - lubricación rodamientos
  - ajuste de cadenillas
  - freno inferior ajustado
  - ajuste de pasos y cadenilla de la banda
  - verificación en rodamientos
  - Ajuste de embarques
  - Distancia de pasoso con perfiles

NOTA: SE ANEXA INFORMES DE EL MANTENIMINETO DEL MES OCTUBRE 2019 (MONTA-CARGA, ASCENSORES Y LAS (6) ESCALERAS ELECTRICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: MY: JOHN EDWIM VEGA SANTOS
NUMERO DE CÉDULA: 86073683 VILLAVICENCIO
FIRMA:

My. Vega Santos John Edwin
Oficial de Seguridad
Hospital Militar Central

Scanned with CamScanner

ASCESCA LTDA.

ASCENSORES - ELECTROMECÁNICA
NIT. 900.477.478-9
IVA RÉGIMEN COMÚN

Resolución DIAN No. 18762006719581
Fecha: 2018/02/01
Numeración Autoriza No. AS 2001 al 2400
Actividad Económica ICA 2915
Tarifa 11.04 X 1000

No somos grandes contribuyentes
ni autorretenedores

SEÑOR(ES): HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN: Transversal 3ª # 49-00
CIUDAD: Bogotá D.C.
TEL.: NIT.: 830040256-0

FACTURA DE VENTA AS 2247

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
12 | 11 | 2019	

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Mantenimiento preventivo, Servicio prestado durante el mes de Octubre de 2019, según Contrato No. 1296 de 2018.		
	Ascensores Torre Central	6	$23.185.080
	Ascensor Fe en la Causa	1	$ 3.864.180
	Ascensor Imágenes Diagnósticas	1	$ 3.864.180
	Escaleras eléctricas tramo largo	4	$ 5.322.695
	Escaleras eléctricas tramo corto	2	$ 1.400.000
	Montacargas	9	$ 2.700.000
		SUB-TOTAL	$40.336.135
		I.V.A.	7.663.865
		TOTAL	$48.000.000

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M.CTE.

Fecha Recibido

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS EN ESTE MISMO TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTUARA EN MONEDA LEGAL EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS, LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DEBE SER DEVUELTA AL VENDEDOR DEBIDAMENTE ACEPTADA, EN UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECIBO. LA NO ACEPTACIÓN POR EL COMPRADOR, DA AL LIBRADOR LA ACCIÓN CAMBIARIA PRECISTA EN EL ORDINAL 1° DEL ART. 780 DEL NUEVO CÓDIGO DE COMERCIO. ESTA FACTURA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

Aceptada
Firma y Sello: My. Vega Sandoval Juan Edwin Oficial de Seguridad Hospital Militar Central
Nombre:
NIT. o C.C.:

Atentamente:
C.C./NIT:

IMPRESO POR: OFFICE PRINT CENTER S.A.S NIT: 900897505-1 TEL:8050001

Carrera 13 # 63-21 Of. 308 * Tel. 211 6654 - Cels.: 310 247 8356 - 311 235 7234 * E-mail: ascescaltda@hotmail.com

Scanned with CamScanner

El suscrito Representante Legal de la sociedad ASCESCA LIMITADA Nit. 900.477.478-9

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR:

Que la sociedad **ASCESCA LIMITADA** identificada con Nit. 900.477.478-9, se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus Obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante el mes de octubre de 2019.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 De 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Firmo esta certificación a los quince (15) días del mes de noviembre del año dos mil diez y nueve (2019), en virtud de la cláusula novena (09) del contrato No 1296-2018 suscrito con el **HOSPITAL MILITAR CENTRAL.**

ASCESCA LTDA.
ASCENSORES - ELECTROMECANICA
NIT. 900.477.478-9

RAFAEL MARTINEZ NIVIAYO
Representante Legal
c.c. 79.232.909 de Bogotá D.C.

Scanned with CamScanner