Yopal, 20 de diciembre de 2023

Teniente
HERMES RAUL CASTILLO PINILLA
Supervisor contrato No 068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023
Comando Aéreo de Combate No. 4
Melgar – Tolima

REFERENCIA: CONTRATO NO 068-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS DEL GRUSE 45 DEL CACOM 4"

ASUNTO: SOLICITUD DE PRIMER CORTE PARA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

En atención al contrato de la referencia me permito solicitar se realice el primer corte el día 27 de diciembre de 2023, por motivos inherentes a la documentación del contrato no fue posible dar inicio a la fecha prevista, dando a que se corrieran los tiempos de ejecución, por lo tanto, también solicito que la entidad realice una reserva presupuestal y se amplié la ejecución hasta el 15 de febrero de 2024, con fecha de corte para este mismo día.

Cronología del proceso

- Que el contrato se firmó el día 06 de diciembre de 2023
- Que los amparos de las pólizas fueron aprobados hasta el día 19 de diciembre de 2023, por error de parte de la aseguradora a la hora de emitir las fechas y los amparos de la misma
- Que el profesional asesor (ingeniero Hidrosanitario) no se consiguió por lo que se solicitó a la supervisión la validación por ingeniero civil especialista en ingeniería hidráulica y ambiental, y fue aceptado de acuerdo al perfil profesional el día 17 de diciembre de 2023.
- Se ubico un proveedor de teja que entregaba los materiales (teja y caballete) de manera inmediata, por lo que el día 12 de diciembre se hizo un anticipo (anexo copia del pago), pero a la fecha la fábrica manifiesta que la teja al estar de tendencia o moda en todo el territorio nacional por las fuerzas armadas y la temporada decembrina tiene una demora en la entrega de los mismos, para el día 22 de diciembre de 2023.


- Que la teja es parte fundamental en la ejecución del contrato y se encuentra dentro de la ruta crítica del cumplimiento del proyecto, por esta razón es necesario ampliar el plazo hasta el 15 de febrero de 2023.
- Que, al encontrarnos a final de año, y por razones culturales el personal no trabaja el 25 de diciembre como año nuevo, por lo que es difícil mantener el personal, así como encontrar alquiler de equipos, compra de material, o transporte de los mismo.

Sin otro particular



CARLOS ALBIAR MARRERO VARGAS
R/L MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

PROYECTO



FELIPE ANDRES COLINA APONTE
ING DIRECTOR DE OBRA