MUNICIPIO DE ZARZAL - VALLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL.

ACTA DE RECIBO

☐ Obra ☑ Mantenimiento ☐ Compra ☐ Consultoría

☐ Prestación de Servicio Otro: _____

Fecha:

Día	Mes	Año
20	12	2023

Objeto de la Orden Contractual o Contrato:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES", LOCAL DOS, MUNICIPIO DE ZARZAL – VALLE DEL CAUCA".	**FRENTE:**	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SUPERIOR "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES LOCAL DOS

Contratista: CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA **NIT: 79,293,942**

Orden Contractual o Contrato No.: 130.19.06-508 DE 2023

Fecha de Inicio:

Día	Mes	Año
15	12	2023

Tiempo proyectado para ejecucion: 12 dias

Fecha de terminacion final:

Día	Mes	Año
20	12	2023

Valor contractual[$]: $ 54.983.503

Valor ejecutado[$]: $ 54.964.492

Observaciones:

1.Como punto de partida, se realizó la construcción del cerramiento perimetral en una longitud de 44,20m; el cual se realizo en estructura convecional de zapatas, pedestales, viga de cimentacion, columnetas y viga de amarre. La altura es de 3,0m terminado, medida tomada desde la viga de cimentacion. 2. La estructura se realiza en concreto de 3000psi con su respectivo refuerzo de 60000psi. 3. Se realiza la nivelacion del terreno con el fin de llegar a las cotas de fundicion.

Los suscritos, la señora LUIS ALFREDO RIVADENEIRA, rectora de la INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES" , el Ing. CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA representante legal de la empresa contratista , y por parte de la supervisión-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL, la Ing. ANA ISABEL MEDINA VARELA, se reúnen con el fin de hacer el recibo FINAL de la obra referente a la **"MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SUPERIOR "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES LOCAL DOS, MUNICIPIO DE ZARZAL – VALLE DEL CAUCA".**

El acto se protocoliza en las siguientes cláusulas:

1. Recibo de Obra.

Una vez revisada cada una de las actividades realizadas dentro de la ejecución de la obra, se deja constancia del cumplimiento total de las actividades que hacen parte del contrato para el frente: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SUPERIOR "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES LOCAL DOS, MUNICIPIO DE ZARZAL – VALLE DEL CAUCA". En consecuencia, la obra se recibe a entera satisfacciòn y sin ningun pendiente.

El anterior recibo, no exime al contratista de cualquier responsabilidad sobre daños o desperfectos que aparecieren en la obra debido a calidades o desperfectos no detectados por la supervisiòn.

Nota: se realiza la entrega TOTAL de las àreas intervenidas segùn lo acordado con las directivas de la institucion, esto con el fin de que la comunidad estudiantil se apropie de las areas entregadas y se responsabilicen sobre su cuidado y proteccion. El contratista no se reponsabiliza del daño por mal uso de la obra.

LUIS ALFREDO RIVADENEIRA
Rectora de la institución educativa.

Ing. Carlos Augusto Zapata Valencia.
REPESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Ing. Ana Isabel Medina Varela.
SUPERVISION DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL.

MUNICIPIO DE ZARZAL - VALLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL.

ACTA DE RECIBO

☐ Obra ☑ Mantenimiento ☐ Compra ☐ Consultoría

☐ Prestación de Servicio Otro: _____

Fecha:

Día	Mes	Año
20	12	2023

Objeto de la Orden Contractual o Contrato:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES", LOCAL DOS, MUNICIPIO DE ZARZAL – VALLE DEL CAUCA".	**FRENTE:**	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SUPERIOR "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES LOCAL DOS
Contratista:	CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA	**NIT: 79,293,942**	
Orden Contractual o Contrato No.:	130.19.06-508 DE 2023		

Fecha de Inicio:

Día	Mes	Año
15	12	2023

Tiempo proyectado para ejecucion: 12 dias

Fecha de terminacion final:

Día	Mes	Año
20	12	2023

Valor contractual[$]: $ 54.983.503

Valor ejecutado[$]: $ 54.964.492

AREA	ESPECIFICACION DEL ÁREA ENTREGADA	FOTOS
CERRAMIENTO PERIMETRAL	SE ENTREGA EL AREA TOTALMENTE LIMPIAS Y SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE 44,20M DE MURO.	 

LUIS ALFREDO RIVADENEIRA
Rectora de la institución educativa.

Ing. Carlos Augusto Zapata Valencia.
REPESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Ana Isabel Medina V.

Ing. Ana Isabel Medina Varela.
SUPERVISION DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL.