COMUNICACIÓN INTERNA

ASUNTO: Solicitud prorroga Contrato 191 de 2023- Contratista Rafael Ceballos.	Fecha: 20 diciembre 2023 Ciudad: Popayán

PARA: Sandra Mónica Gaviria- Asesora Jurídica
DE: Dora Isabel Aguilar – Asesora área de vivienda y electrificación- Supervisora

Cordial saludo.

Por medio de la presente solicito se realice prórroga del **Contrato No. 191 de 2023** hasta el 15 de febrero de 2024 contrato que tiene por objeto: EL CONTRATISTA se obliga para con NASA KIWE a: "*Realizar la construcción redes eléctricas y acometidas para el programa de reubicación de vivienda de la Corporación Nasa Kiwe, vigencia año 2023, en el municipio de Páez Cauca y Tesalia Huila, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo*"

La presente solicitud se realiza teniendo en cuenta que el contrato en mención depende del avance y terminación de las viviendas objeto del contrato 135-2023 el cual no ha sido culminado y fue prorrogado hasta el 15 de febrero de 2024 por las siguientes razones:

1. *"La alteración del orden público ha impedido la entrada oportuna de los materiales necesarios para culminar las obras objeto del contrato.*
2. *Se han presentado muchas fallas en el abastecimiento de los servicios de Agua y Energía, los cuales no han sido continuos y por tal motivo en varias ocasiones no se ha podido laborar por la carencia de uno u otro servicio."*

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la necesidad de la entidad de cumplir con el objeto del **Contrato No. 191 de 2023 se solicita prorroga hasta el 15 de febrero de 2024.**

Atentamente,

Ing. Dora Isabel Aguilar Ramirez
Asesora de Vivienda CNK

Vo.BO. Rigoberto Molano Ordoñez
Director General (E) CNK



RAFAEL HERNAN CEBALLOS
Ingeniero Electricista

Popayán, 19 de diciembre de 2023

Señores:
CORPORACION NASA KIWE
Popayán Cauca

Cordial saludo

Por medio de la presente, le solicito una prorroga hasta el 15 de febrero de 2024 al contrato de obra No. 191 – 2023 denominado **"Construcción redes eléctricas y acometidas para el programa de vivienda de la Corporación Nasa Kiwe vigencia 2023 en el municipio de Paez Cauca y Tesalia Huila, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo"**, debido a que aun faltan unas casas por terminar de construir y hasta que estas no estén terminadas, no puedo culminar mi contrato.

.

.

Atte

RAFAEL HERNAN CEBALLOS
MP RS205 - 29507

Carrera 7 A No. 27N – 29 CEL 313 733 06 33 · Popayán Cauca
raface2008@gmail.com