	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**



Itaguí, 28/12/2023

INFORME No.:	No. 14	**SUPERVISIÓN** X		**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	1/12/2023	Hasta:	30/12/2023	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	1/12/2023	Hasta:	30/12/2023	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE					FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO					INTERPESAJE S.A
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)					830.051.764-8
CONTRATO	X	NÚMERO:			4600014196
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			28/09/2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:					29/09/2022
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BÁSCULA CAMIONERA DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L. ($64.375.337) IVA Incluido del 19%			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L. ($64.375.337) IVA Incluido del 19%			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	**INICIAL**		DIECISEIS (16) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
			29/09/2022	31/12/2023	
	PRÓRROGAS		**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

		No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	DIECISEIS (16) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200010945 - 4200011076
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	28/09/2022 – 27/01/2023
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		1000303

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	**$64.375.337**
Valor total adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$64.375.337**
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	**$37.932.381**
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	
Recursos ejecutados	**$37.932.381**
Recursos no ejecutados	$26.442.956
Porcentaje de ejecución financiera	58,93%

Porcentaje por ejecutar	41,07%
RECURSOS A DISPONER DEL CONTRATO	$26.442.956
RECURSOS QUE NO TUVIERON RESERVA PRESUPUESTAL	**N/A**

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	Sep 29/2022	**$64.375.337**				**$64.375.337**
Pago No. 1	Sep/2022				$5.553.256	$ 58.822.081
Pago No. 2	Oct,Nov,Dic/2022				$2.950.986	$55.871.095
Pago No. 3	Dic/2022 Ene/2023				$3.566.121	$52.304.974
Pago No. 4	Feb/2023				$1.120.468	$51.184.506
Pago No. 5	Mar/2023				$1.120.468	$50.064.038
Pago No. 6	Abr/2023				$2.310.468	$47.753.570
Pago No. 7	May/2023				$3.723.903	$44.029.667
Pago No. 8	Jun/2023				$2.310.468	$41.719.199
Pago No. 9	Jul/2023				$2.310.468	$39.408.731
Pago No.10	Ago/2023				$2.310.468	$37.098.263
Pago No.11	Sep/2023				$2.310.468	$34.787.795
Pago No.12	Oct/2023				$2.310.468	$32.477.327
Pago No.13	Nov/2023				$2.310.468	$30.166.859
Pago No.14	Dic/2023				$3.723.903	$26.442.956
TOTALES		**$64.375.337**			**$37.932.381**	

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	FEI 5866	2023010010503	19/12/2023	$3.723.903
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				**$3.723.903**



De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.14 correspondiente al mes de diciembre de 2023 al contratista/conveniente, por valor de: **TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M.L. ($3.723.903)** el cual se relaciona en la tabla anterior.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Proveer y prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la Báscula Camionera de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, tal como está establecido en las Especificaciones técnicas y de acuerdo con las características que se requieran para desarrollar la actividad y funciones acordadas.	Informes escritos adjuntos	Al corte del presente Informe, la Empresa INTERPESAJE, se encuentra prestando el servicio de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas.
Entregar mensualmente los informes correspondientes a los mantenimientos realizados.	Ordenes de Servicio debidamente firmadas por el Supervisor del Contrato y reporte físico Técnico	Se adjuntan las evidencias.
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF), según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.	Planilla de pago aportes a la seguridad del personal vinculado por la EST	Con la presentación de la planilla se entiende cumplida la obligación para este periodo.



ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Proceso de contratación de servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Báscula Camionera de la FLA	Contrato suscrito entre la FLA e Interpesaje.	Presenta factura del mes de DICIEMBRE DE 2023 acorde con la ejecución del contrato.

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Ordenes de Servicio, Informe Técnico, Parafiscales y Planilla de pago aportes a la seguridad social.	Lo mismo.	Las evidencias entregadas contienen los elementos necesarios, donde indican el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	93,75%	El porcentaje de ejecución viene desarrollándose correctamente, de acuerdo a los plazos convenidos en las Especificaciones Técnicas del Contrato.
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	93,75%	Se factura valor normal de acuerdo con la ejecución del contrato

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	
24/11/2023	Revisión de la ejecución del contrato

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

CUMPLIMIENTO	**N°**	21-44-101394710
	FECHA EXPEDICIÓN	27/09/2022
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
	N°	N/A

20230200054 08

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**FECHA EXPEDICIÓN**	N/A
	ASEGURADORA	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	26	09	2022	30	06	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral	**5%**	26	09	2022	30	12	2026
Calidad del servicio	**10%**	26	09	2022	30	06	2024
Responsabilidad Civil Extracontractual	**N/A**						

8. ANEXOS.

- Informes Técnicos
- Facturas
- Recibo a satisfacción
- Documentos del contratista
- Certificado de parafiscales

Atentamente,

MARIA EUGENIA RAMIREZ HENAO
SUPERVISOR/INTERVENTOR

ITAGÜÍ,16-DICIEMBRE 2023

Señores:
FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA

Atención:
MARIA EUGENIA RAMIREZ

INFORME TÉCNICO 1836			
Cliente	**FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA**		
Equipo	BASCULA CAMIONERA	**Marca**	FLINTEC
Modelo	FT – 112D	**Serie**	V 300118571
Ubicación	PORTERIA	**Código interno**	MBC-01
Capacidad	80.000 KG	**División**	10Kg
N° Ingreso	NO APLICA	**OIS**	1836

Estado Inicial:

- Equipo en servicio, con indicaciones de peso estable.

Actividades Realizadas:

- Se realiza inspección mecánica de los componentes de bascula.
- Se realiza verificación y pruebas electrónicas de los componentes de la báscula.
- Se realiza el pesado de estibas de producto y prueba de peso ascendente y descendente
- Se realiza prueba de excentricidad con vehículo cargado con producto (17170kg)
- Se hace ajuste y verificación de peso con masas patrón (20 toneladas).
- Acompañamiento a calibración.
- Se toman conteos de celdas en el indicador.

Recolección de Datos:

PESAJE DE ESTIBAS	
NÚMERO	**PESO EN KG**
1	**817,5**
2	**825,0**
3	**830,5**
4	**832,0**
5	**831,5**
6	**822,0**
7	**828,0**
8	**816,0**
9	**822,5**
10	**817,0**
11	**824,5**
12	**825,0**
13	**829,0**
14	**825,0**
15	**823,0**
16	**823,5**
17	**829,5**
18	**830,5**
19	**823,0**
20	**824,5**
21	**819,5**
22	**821,0**
23	**824,0**
24	**824,0**
PESO TOTAL	**19.788**

NÚMERO DE ESTIBA	PESO DE ESTIBA	INDICACIÓN DE PESO	DESVIACIÓN
1	**817,5**	820	0
2	**825,0**	1640	0
3	**830,5**	2470	0
4	**832,0**	3310	0
5	**831,5**	4140	0
6	**822,0**	4960	0
7	**828,0**	5790	0
8	**816,0**	6600	0
9	**822,5**	7430	0
10	**817,0**	8240	0
11	**824,5**	9070	0
12	**825,0**	9890	0
13	**829,0**	10720	0
14	**825,0**	11550	0
15	**823,0**	12370	0
16	**823,5**	13190	0
17	**829,5**	14030	+10
18	**830,5**	14860	0
19	**823,0**	15680	0
20	**824,5**	16500	+10
21	**819,5**	17320	0
22	**821,0**	18150	+10
23	**824,0**	18970	0
24	**824,5**	19800	-10

CONTEO DE CELDAS EN CARGA MUERTA

CELDA #	1	2	3	4	5	6
CONTEOS	33263	39024	77426	60901	31179	41318

Observaciones:

- Se realiza pesaje del total de estibas (19.788,5kg) más vehículo de carga (17170) a lo cual el equipo muestra indicación correcta sin desviaciones (36958KG)

Registro Fotográfico:



Agradecemos ampliar la informacion de este informe en caso de ser requerido.

Atte:
Hernan Osorio
Servicio Tecnico
Interpesaje S.A

Interpesaje Tecnología y confianza	**SERVICIO TÉCNICO**	**Código:** SET-FOR-025
		Versión: 02
	PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE PESO PARA BÁSCULAS CAMIONERAS	**Fecha:** 2021-07-21
		Página 1 de 1

41272

FECHA:	16/12/2023
EMPRESA:	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
RESPONSABLE:	MARIA EUGENIA RRAMIREZ
EQUIPO:	BASCULA CAMIONERA
MARCA:	FLINTEC
MODELO:	FT 112D
SERIE:	V300118571

ACTIVO:	MBC-01		
UBICACIÓN:	PORTERIA		
CLASE DE PRECISIÓN:	III	DIVISIÓN DE ESCALA (d)	10
CARGA MÁXIMA:	80000	CARGA MÍNIMA:	200
UNIDAD:	kg		
REPORTE No:	41272	STICKER No:	
CERTIFICADO DE PESAS:	CLASE		FECHA CAL

CELDA DE CARGA						CAJA DE JUNTAS Y/O SUMAS					
Tipo:	BOTELLA	Cantidad:	6	Capaciad :	30T	Ajuste por trimmer				Marca:	
mV/V	ND	Marca:	FLINTEC	Modelo:	RC3	Señales		Excitación		Modelo:	

REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO

	COMPONENTES	ESTADO
1	CABLE DE PODER	B
2	ADAPTADOR	NA
3	CABLE HOMERUN	B
4	CABLE DE CELDAS	B
5	CELDAS DE CARGA	B
6	CAJA SUMATORIA	NA
7	CAJA DIGITALIZADORA	B
8	INDICADOR	B
9	CONECTORES	B
10	SEMAFOROS	B
11	TALANQUERAS	NP
12	FOTOSENSORES	NP
13	DISPLAY REMOTO	NP
14	IMPRESORA	NP
15	COMUNIC. RS232	B
16	COMUNIC. ETHERNET	B
17	CAMARAS	NP
18	OTROS	

REVISIÓN MECÁNICA

	COMPONENTES	ESTADO
19	TORNILLERIA	B
20	TAPAS SECCIONALES	NP
21	TOPES FRONTALES	B
22	TOPES LATERALES	B
23	UNION DE MODULOS	NA
24	PLATINAS BASE	B
25	RECEPTORES	B
26	SOPORTES	B
27	VENTANAS	NA

REVISIÓN ESTRUCTURAL

28	PUENTE DE PESAJE	B
29	PINTURA	B
30	TUBERIA	B
31	GABINETE	B
32	PUESTA A TIERRA	B
33	NIVELACION	B
34	PLACAS RODANTES	B
35	GUIAS LATERALES	B
36	OTROS	

Tolerancia NTC 2031

200	kg	m ≤	5000	kg	±	10
5010	kg	≤ m ≤	20000	kg	±	20
20010	kg	≤ m ≤	80000	kg	±	30

MEDICIÓN DE VOLTAJES

VDC	CELDA DE CARGA:	--
VAC	FASE - NEUTRO:	--
VAC	FASE - TIERRA:	--
VAC	NEUTRO - TIERRA:	--

CONVENCIONES

B	BUENO
R	REGULAR
D	DEFECTUOSO
NP	NO POSEE
NA	NO APLICA

MEDICIÓN DE CELDAS DE CARGA

CELDA	mV	Ω IN	Ω OUT	CELDA	mV	Ω IN	Ω OUT
1	—	—	—	11	—	—	—
2	—	—	—	12	—	—	—
3	—	—	—	13	—	—	—
4	—	—	—	14	—	—	—
5	—	—	—	15	—	—	—
6	—	—	—	16	—	—	—
7	—	—	—				
8	—	—	—				
9	—	—	—				
10	—	—	—				

INDICACIÓN DE PESO PREVIO AL MANTENIMIENTO

EXACTITUD CRECIENTE

CARGA	INDICACIÓN	DESVIACIÓN
2000	2030	30
4000	4030	30
8000	8030	30
10000	10030	30
12000	12030	30
16000	16030	30
18000	18030	30

EXACTITUD DECRECIENTE

CARGA	INDICACIÓN	DESVIACIÓN
2000	2030	30
4000	4030	30
8000	8030	30
10000	10030	30
120000	120030	30
16000	16030	30
18000	18030	30

EXCENTRICIDAD

POSICIÓN	INDICACIÓN	DESVIACIÓN
1	17170	0
2	17170	0
3	17170	0
4	17170	0
5	17170	0
1	17170	0
CARGA	17170	

2

3

1

4

5

INDICACION DE PESO POSTERIOR A MANTENIMIENTO

EXACTITUD CRECIENTE

CARGA	INDICACIÓN	DESVIACIÓN
2000	2000	0
4000	4000	0
8000	8000	0
10000	10000	0
12000	12000	0
16000	16000	0
18000	18000	0
20000	20000	0
—	—	0
—	—	0
—	—	0

EXACTITUD DECRECIENTE

CARGA	INDICACIÓN	DESVIACIÓN
2000	2000	0
4000	4000	0
8000	8000	0
10000	10000	0
12000	12000	0
16000	16000	0
18000	18000	0
20000	20000	0
—	—	0
—	—	0
—		0

EXCENTRICIDAD

POSICIÓN	INDICACIÓN	DESVIACIÓN
1	17170	0
2	17170	0
3	17170	0
4	17170	0
5	17170	0
1	17170	0
CARGA	17170	

REPETIBILIDAD	17170
INDICACIÓN	DESVIACIÓN
17170	0
17170	
17170	
17170	
17170	
17170	

OBSERVACIONES: SE REALIZA AJUSTE Y VERIFICACION CON 20 TONELADAS EN MASAS PATRON PRESTADAS POR LABORTORIO DE CALIBRACION

JULIAN ORREGO

RECIBI CONFORME

MANTENIMIENTO REALIZADO POR

Interpesaje
Tecnología y confianza

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Compañía	Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.			O.I.S.: 1836	41272
Atencion	Maria Eugenia.	Celular 3113033101	E-mail:		2023 / 12 / 06
Direccion	Carrera 50 No 12 Sur-159	Telefono ——	Ciudad: Itagüi		

CONVENCIONES: M: Mantenimiento P: Preventivo C: CORRECTIVO G:Garantía A: Acompañamiento INSP: Inspección INST: Instalación AL: Alistamiento

No.	TIPO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	RANGO	(d)	COD. INTERNO	UBICACIÓN	PROTOCOLO	TIPO DE CELDA
1	MP	Bascula camionera	Flintec	FT-1120	W00118571	200kg - 80000kg	10kg	MBC-01	Porteria	41272-1	Botella.
2											
3											
4											
5											
6											

Trabajos Realizados (solo para técnicos) **Tiempo de servicio:** **Hora entrada:** 07:00 **hora salida:** 11:00

Se realiza ajuste y verificacion con 20 toneladas en masas patron prestadas por el laboratorio de Calibracion.

Se realiza Acompañamiento en las pruebas de Calibracion.

Trabajos Pendientes (o sugerencias)

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

Espacio para ser diligenciado por el cliente (marcar con X)
5: Excelente 4: Bueno 3: Regular 2: Deficiente

	5	4	3	2
Cumplimiento de especificaciones y requisitos técnico del servicio	X			
Cumplimiento de Normatividad de seguridad y salud en el trabajo aplicable	X			
Calidad de la atención por parte de los técnico encargados del servicio	X			
Cumplimiento de condiciones pactadas para la presentación del servicio	X			
Grado de satisfacción del servicio.	X			

OBSERVACIONES (Sugerencias, Oportunidad de Mejora)

Técnico(s)
Nombre: Julian Orrego
Cargo: Tecnico
Firma:

Cliente
Nombre: Lina Ma Serna
Cargo: Guarda
Tel.: ——

Cliente
Vo. Bo. Lina S.
FIRMA
Julian Orrego.

SET - FOR - 019 VERSIÓN 05 FECHA 2023 - 06 - 30

BOGOTÁ D.C.
Av. Calle 26 No. 85D -55 LE - 34
Centro Empresarial Dorado Plaza
PBX: (601) 540 2222
Cel.: 312 521 9802
serviciotecnico.aux@pesaje.com

CALI
Av. 4 Norte No. 64N-44 Local 8
Centro de Negocios 70 Norte
PBX: (602) 374 3474
Cel: 320 675 7937
howard.clavijo@pesaje.com

BARRANQUILLA
Carrera 41D No. 76 - 281
Barrio Las Mercedes
PBX: (605) 339 5321
Cel: 318 312 5447
jhon.romero@pesaje.com

ITAGUI - ANTIOQUIA
Calle 72 No.42-91
Centro Comercial Capricentro
Teléfono: (604) 6046126
Cel.: 318 432 3400
fredy.rodriguez@pesaje.com

Powered by CamScanner