ACTA DE LIQUIDACIÓN	GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA
(CONTRATO No. 006 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2023)

CONTRATO No.:	006
PROCESO DE SELECCIÓN No.:	OBRA PÚBLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24 DE FEBRERO DEL 2023
OBJETO:	"REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ- Antioquia Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/0 COMPLEMENTARIAS"
LOCALIZACIÓN:	YOLOMBO-ANTIOQUIA
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA:	CON EL FIN DE SATISFACER EL MANTENIMIENTO A LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO PARA EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE TODA LA MORFOLOGÍA DEL MUNICIPIO.
CONTRATANTE:	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO – GIRACOM.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATANTE:	NIT: 901.464.458-9
CONTRATISTA:	RYU INGENIEROS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	NIT: 900.673.974-0
DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL CONTRATISTA:	CRR 35 # 7-24 MEDELLIN TEL: 205 94 28
INTERVENTORÍA EXTERNA:	PAULA ANDREA ORTÍZ ROSERO
IDENTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA EXTERNA:	NIT: 52.262.491-6
DIRECCIÓN Y TELÉFONO DE LA INTERVENTORÍA EXTERNA:	CL 16 37M 06 BRR GUATIQUIA TEL: 312 412 47 04
SUPERVISOR INTERNO DELEGADO:	ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE PÓLIZAS.
FECHA DE INICIO:	03 DE MARZO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	17 DE MAYO DEL 2023
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($785.811.285)
IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y ASEGURADORA	• PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No 21-44-101406696 DEL 24 FEBRERO 2023 EXPEDIDA CON SEGUROS DEL ESTADO S.A.

	• PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 21-40-101206433 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023 EXPEDIDA CON SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NRO. 38 DEL 16/02/2023 COMPROMISO REGISTRO PRESUPUESTAL NRO. 50 DEL 23/02/2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO OTROSI No.01:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NRO. 100 DEL 17/05/2023 COMPROMISO REGISTRO PRESUPUESTAL NRO. 119 DEL 17/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	NO APLICA
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	NO APLICA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE LA SUSPENSIÓN Y/O REANUDACIÓN No. 1:	NO APLICA
FECHA OTROSÍ No. 1:	17 DE MAYO DEL 2023
PLAZO ADICIONADO OTROSÍ No. 1:	SIETE (7) DÍAS
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES Y VEINTIUNO (21) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	24 DE MAYO DEL 2023
VALOR ADICIONADO OTROSÍ No. 1:	TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($30.146.619)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/L ($815.957.904).
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO A LA FECHA:	OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/L ($815.957.904).
SALDO FINAL DEL CONTRATO:	$ 0.00
ESTADO ACTUAL:	TERMINADO
FECHA DE TERMINACION FINAL:	24 DE MAYO DEL 2023

El día 11 de diciembre del 2023 se reunieron en las oficinas de GIRACOM, el señor **JOSELUIS CARDONA OCHOA** en calidad de Gerente de GIRACOM, El arquitecto **ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ**, en calidad de supervisor interno del contrato; **RYU INGENIEROS S.A.S.** con NIT 70.326.888, en calidad de Contratista de Obra y con representante legal **SERGIO ANDRES RIOS USUGA** con cedula de ciudadanía 1.036.633.436 y la interventoría **PAULA ANDREA ORTÍZ ROSERO** con el propósito de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL** del **CONTRATO DE OBRA 006** celebrado el día 24 de febrero del 2023.

Lo anterior en atención de las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista cumplió con el contrato de obra cuyo objeto es **"REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ- ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/0 COMPLEMENTARIAS".** El cual se ejecutó satisfactoriamente.

2. Se ejecutaron en total las siguientes actividades, acorde al objeto del contrato:

CANTIDADES EJECUTADAS

YOLOMBÓ
UNIDOS AL PROGRESO
Comunitario

ACTA DE OBRA

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 3

CONTRATO No. 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO	"REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ - ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS"			CONTRATISTA	R&U INGENIEROS S.A.S
				INTERVENTOR	PAULA ANDREA ORTIZ ROSERO
VALOR	$ 785.811.286	Fecha suscripción	24/03/2023	FECHA ACTA	24 de mayo de 2023
PLAZO	2 meses y 15 días	Fecha de inicio	3/03/2023	VALOR ACTA	$ 113,201,308
ANTICIPO	$ -	Fecha de terminación	17/05/2023	PORCENTAJE DE AVANCE	100%

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES				VAL. EJECUTADO ACTA No. 3		ACUMULADO	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDADES CALLE COLOMBIA	VALOR TOTAL	CANT. CALLE COLOMBIA	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 52,169,299**		**$ -**		**$ 21,071,647**
1.1	Demarcación, corte y demolición de PAVIMENTO ASFALTICO. Incluye: cortes al pavimento asfaltico con cortadora de disco; cargue y botada de material provaniente de la demolición en los sitios que indique la interventoría	m3	43.89	$ 105.480	$ 4.629.327		$ -	48.77	$ 5.143.804
1.2	Demolición de PAVIMENTO RIGIDO, incluye equipo mecanico tipo demoledor o similar, herramienta menor, acarreo y acopio interno, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad	m2	449.49	$ 32.638	$ 14.670.087		$ -	272.09	$ 8.880.439
1.3	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ , el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y/o supervisión y su medida será en el sitio. No incluye entibado	m3	121.36	$ 89.375	$ 10.846.635		$ -	29.16	$ 2.606.439
1.4	Excavación a cielo abierto bajo rasante, en tierra blanda, de más de 4 m de profundidad máxima con medios mecánicos, y carga a camión. El precio incluye botada de escombros y demás	m3	65.36	$ 66.164	$ 4.324.483		$ -	67.12	$ 4.440.985
1.5	Apuntalamiento y entibación semicadrada para una protección del 50%, mediante largueros verticales, tablones horizontales y estacones de apoyo. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	296.16	$ 59.761	$ 17.698.787		$ -	0.00	$ -
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS**				**$ 524,244,330**		**$ 47,011,723**		**$ 553,355,152**
2.1	Suministro, transporte e instalación de Base Granular, reacomodado con medios mecánicos, compactado, según normas para la construcción de pavimentos INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento	m3	211.26	$ 301.602	$ 63.715.728		$ -	92.86	$ 28.014.031
2.2	Suministro, transporte y colocación de Pavimento rigido concreto f´c 3500 Psi para reposición de losas en concreto, cunetas y bordillos entre otras. Incluye formaleteria y todo lo necesario para su correcta instalación.	m3	3.45	$ 864.112	$ 2.981.185	0.15	$ 133.612	7.24	$ 6.255.637
2.3	Suministro, transporte y aplicación de imprimante tipo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento (CRL).	m2	2194.40	$ 6.799	$ 14.919.177		$ -	4456.29	$ 30.297.176
2.4	Suministro, transporte y aplicación de geomalla en fibra de vidrio RT100 para refuerzos de capas estructurales. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y demás elementos para la correcta ejecución de la actividad.	m2	2194.40	$ 58.838	$ 129.113.010		$ -	2201.31	$ 129.519.427
2.5	Suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente MDC-19 Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación, la base y el transporte externo se pagan por su respectivo ítem.	m3	177.04	$ 1.589.460	$ 281.393.786	29.49	$ 46.878.110	179.16	$ 284.775.979
2.6	Suministro y colocación de sellado de juntas con ruteado, material compuesto por asfalto modificado con polimeros, resinas y aditivos. Incluye toco lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento	ml	936.00	$ 25.236	$ 23.620.496		$ -	2867.00	$ 72.350.388
2.7	Suministro y colocación de lechada con una relación Agua/Cemento (A/C) igual a 0.50, una resistencia de f'c de 30 Mpa para inyección de lechada para mejorar el material de apoyo	m3	2.00	$ 472.560	$ 947.010		$ -	0.00	$ -
2.8	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN compactado con equipo liviano hasta obtener una densidad minima del 95% de la obtenida en el ensayo de proctor modificado. Incluye acarreo interno y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. Su medida será en sitio despues de compactado	m3	65.36	$ 30.588	$ 1.999.199		$ -	70.05	$ 2.142.517
2.9	Lleno compacto con material de prestamo, incluye suministro e instalación del lleno, herramienta menor, mano de obra y demas elementos para su correcta ejecución	m3	38.32	$ 144.974	$ 5.554.739		$ -	0.00	$ -

YOLOMBÓ
UNIDOS AL PROGRESO
Comunitario

ACTA DE OBRA

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 3

CONTRATO No. 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO	"REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ - ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS"			CONTRATISTA	R&U INGENIEROS S.A.S
				INTERVENTOR	PAULA ANDREA ORTIZ ROSERO
VALOR	$ 785,811,286	Fecha suscripción	24/03/2023	FECHA ACTA	24 de mayo de 2023
PLAZO	2 meses y 15 días	Fecha de inicio	3/03/2023	VALOR ACTA	$ 113,201,308
ANTICIPO	$ -	Fecha de terminación	17/05/2023	PORCENTAJE DE AVANCE	100%

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES				VAL. EJECUTADO ACTA No. 3		ACUMULADO	
						CANTIDADES		CANT.	VALOR TOTAL
3	**PINTURA**				**$ 20,519,450**		**$ 33,173,885**		**$ 33,173,885**
3.1	Suministro, transporte y aplicación de marcas viales con material plástico en frío con resistencia al deslizamiento (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, resaltos, prohibido parquear, velocidad máxima diamantes ceda el paso, textos de zona escolar, pictograma de zona escolar entre otros), incluye limpieza de la zona de aplicación y todo lo necesario para su correcta instalación	m2	49.76	$ 81,970	$ 4,078,417	107.98	$ 8,851,264	107.98	$ 8,851,264
3.2	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío doble componente, para demarcación vial horizontal de LINEA DE 0,40M para pasos peatonales, líneas de resalto, líneas de pare, cebra, línea de bloqueo, etc. Incluye microesferas de vidrio y alumina autodeslizante.	ml	39.20	$ 43,351	$ 1,699,343	153.42	$ 6,651,020	153.42	$ 6,651,020
3.3	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío para LINEA de 0.12 m con resistencia al deslizamiento para canalización continua o segmentada, tierra, agujas, celdas de estacionamiento entre otras incluye microesferas de vidrio y alumina autodeslizante	ml	800.00	$ 18,427	$ 14,741,690	959.00	$ 17,671,601	959.00	$ 17,671,601
4	**ANDENES**				**$ 7,537,141**		**$ -**		**$ 4,603,140**
4.1	construcción de Andén en concreto de 21 Mpa. Espesor de 10 cm. Incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta construcción	m2	87.45	$ 72,420	$ 6,333,129		$ -	52.62	$ 3,810,668
4.2	suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada D84	m2	87.45	$ 13,768	$ 1,204,012		$ -	57.56	$ 792,472
	OBRAS EXTRAS				**$ -**		**$ 6,892,320**		**$ 15,456,102**
OE1	Suministro, transporte e instalación de cerramiento con Saran verde H=2.1m	ml		$ 17,500	$ -		$ -	68.00	$ 1,190,000
OE2	Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg		$ 8,500	$ -		$ -	17.89	$ 152,082
OE3	Suministro, transporte y colocación de tapa para medidor común	unidad		$ 131,100	$ -		$ -	7.00	$ 917,700
OE4	Suministro, transporte y colocación de rejilla de piso en acero para sumideros (0.88mx0.8m)	unidad		$ 707,400	$ -		$ -	2.00	$ 1,414,800
OE5	Suministro, transporte y colocación de rejilla de piso en acero para sumideros (0.85mx0.55m)	unidad		$ 667,400	$ -		$ -	2.00	$ 1,334,800
OE6	Suministro, transporte y colocación de rejilla de piso en acero para sumideros (0.7mx0.5m)	unidad		$ 617,400	$ -		$ -	3.00	$ 1,852,200
OE7	Suministro, transporte y colocación de rejilla de piso en acero para sumideros (0.67mx0.3m)	unidad		$ 567,400	$ -		$ -	3.00	$ 1,702,200
OE8	Suministro, transporte y conformación de RESALTO en mezcla densa en caliente tipo MDC-19, incluye imprimación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento., ancho 200cm, alto 7.5cm	ml		$ 207,600	$ -	33.20	$ 6,892,320	33.20	$ 6,892,320

OBSERVACIONES:	CANTIDADES CONTRACTUALES		ACUMULADO ACTA No. 03	ACUMULADO PRESENTE ACTA
	COSTO DIRECTO	$ 604,470,220	$ 87,077,929	$ 627,659,926
	COSTOS INDIRECTOS AU 30.%	$ 181,341,066	$ 26,123,379	$ 188,297,978
	COSTO TOTAL	**$ 785,811,286**	**$ 113,201,308**	**$ 815,957,904**

YOLOMBÓ
UNIDOS AL PROGRESO
Comunitario

ACTA DE OBRA

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 3

CONTRATO No. 006 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO	"REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ - ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS"			CONTRATISTA	R&U INGENIEROS S.A.S
				INTERVENTOR	PAULA ANDREA ORTIZ ROSERO
VALOR	$ 785,811,286	Fecha suscripción	24/03/2023	FECHA ACTA	24 de mayo de 2023
PLAZO	2 meses y 15 días	Fecha de inicio	3/03/2023	VALOR ACTA	$ 113,201,308
ANTICIPO	$ -	Fecha de terminación	17/05/2023	PORCENTAJE DE AVANCE	100%

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES				VAL. EJECUTADO ACTA No. 3		ACUMULADO	
						CANTIDADES		CANT.	VALOR TOTAL

RESUMEN

OBRAS CONTRACTUALES Y EXTRAS	
COSTO DIRECTO	$ 87,077,929
COSTOS INDIRECTOS AU 30,%	$ 26,123,379
COSTO TOTAL	$ 113,201,308

TOTAL EJECUTADO ACTA NO. 1	$ 79,852,565
TOTAL EJECUTADO ACTA NO. 2	$ 622,904,031
TOTAL EJECUTADO ACTA NO. 3	$ 113,201,308
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0

VALOR ACTA	ACTA No. 3	Acumulado
	$ 113,201,308	$ 815,957,904

NOTAS:
1. El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
2. El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.

Firma del Contratista
Empresa: R&U INGENIEROS S.A.S
Representante legal: SERGIO ANDRES RIOS USUGA
Contratista de obra

Firma de Interventoría
PAULA ANDREA ORTIZ ROSERO
Representante legal
Interventoría de obra

Firma de Supervisor
Supervisión de obra

1. El contrato de obra se pagó mediante 03 Actas y se realizó el desembolso por parte de GIRACOM por la suma de:
   - Pago No.001: ***$ 79.852.565*** (SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS)
   - Pago No.002: ***$ 622.904.031*** (SEISCIENTOS VEINTE DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS)
   - Pago No.003: ***$ 113.201.308*** (CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRECIENTOS OCHO PESOS)

   correspondientes a las Actas de avance como se relaciona a continuación:

CUADRO RESUMEN DE ACTAS DE OBRA		
ACTA	**VALOR**	**ACUMULADO**
Acta No. 1	***$ 79.852.565***	***$ 79.852.565***
Acta No. 2	***$ 622.904.031***	***$702.756.595***
Acta No. 3	***$ 113.201.308***	***$815.957.904***

ACTAS, PAGOS REALIZADOS Y BALANCE FINAL

DESEMBOLSO No. Y DESTINACIÓN DEL PAGO	NÚMERO Y FECHA ORDEN DE PAGO	NÚMERO Y FECHA COMPROB. DE EGRESO	VALOR PAGADO	VALOR DEDUCIDO	VALOR TOTAL
1. Acta N° 01 (Factura No. FE81)	165 del 09/05/2023	273 del 29/05/2023	$ 66.277.629	$13.574.936	$ 79.852.565
2. Acta N° 02 (Factura No. FE87)	218 del 31/05/2023	319 del 09/06/2023	$517.010.346	$105.893.685	$622.904.031
3. Acta N° 03 (Factura No. FE91)	315 del 30/06/2023	488 del 31/07/2023	$30.146.619	$0.00	$30.146.619
4. Acta N° 03 (Factura No. FE91)	314 del 30/06/2023	402 del 07/07/2023	$63.810.468	$19.244.221	$83.054.689
RESUMEN DE PAGOS Y TOTAL APORTES					
Valor total pagado a la fecha					$815.957.904
BALANCE FINAL DEL CONTRATO					
Valor inicial del contrato					$785.811.285
Valor adiciones (otrosí N° 1)					$30.146.619

Valor total del contrato	$815.957.904
Ejecutado valor total del contrato	$815.957.904
Saldo del contrato	$0.00
Devolución contraloría	$0.00
Saldo final del contrato	$0.00

- Informe de ejecución presupuestal:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO No. 006 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2023 Inicial CDP No. 38 RP No. 100 Otrosi CDP No. 50 RP No.119	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$785.811.285
VALOR ADICION No 1	$30.146.619
VALOR TOTAL	$815.957.904
VALOR EJECUTADO	$815.957.904
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$815.957.904
SALDO	$0.00
VALOR DEDUCIDO AL CONTRATISTA	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

2. El supervisor certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con la ley que la regula, respecto de los montos y fechas de pago de estos aportes, durante el desarrollo de este contrato conforme al soporte documental entregado por el contratista.

3. El contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de los impuestos a los cuales está obligado en virtud del **CONTRATO DE OBRA No. 006 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2023.**

En consecuencia, de lo anterior las partes acuerdan:

Liquidar el **CONTRATO No. 006 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2023,** cuyo objeto es: **"REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ- ANTIOQUIA Y ACTIVIDADES CONEXAS Y/0 COMPLEMENTARIAS".** En los términos antes enunciados.

Luego de lo consignado en la presente reunión, se procedió a la recolección de las firmas para su legalización y liquidación definitiva.

JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente
GIRACOM

FRANKLIN DUQUE GÓMEZ
Subgerente de proyectos
GIRACOM

ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ
Supervisor Interno
GIRACOM

PAULA MADRID HOYOS
Subgerente Administrativa y Financiera
GIRACOM

VoBo. YADIRA CADAVID RUIZ
Tesorería

SERGIO ANDRÉS RÍOS ÚSUGA
Representante Legal
Contratista

PAULA ANDREA ORTIZ ROSERO
Representante Legal
Interventoría