DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	ENERO / 2024	Numero de contrato:	**ADICIÓN No. 1 CD-12-2023-0840**
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**ANGELICA MARIA COGOLLO ARRIETA** **C.C Nº 22478552**		
Periodo del informe:	Informe comprendido 31 de diciembre de 2023.	Informe número:	09
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: SETENTA MILLONES DOSICENTOS MILPESOS M/L ($70.200.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

ACTIVIDADES

Asesoría en la Revisión y trámite de los documentos recibidos a través del SIGOB, relacionados con los Contratos asignados a la Secretaria de Obras Publicas de Barranquilla, dentro del período. Estos fueron:

FECHA DE RECIBO	OFICIO No.	RECIBIDO DE	ENVIADO A	ASUNTO
29/08/2023	29/08/2023 EXT-QUILLA-23-144638	Agencia Distrital de Infraestructura ADI	Consorcio Circunvalar IDC	Devolución de solicitud de Prórroga #11 al Contrato ADI 0376/2018
11/09/2023	QUILLA-23-179377		Agencia Distrital de Infraestructura ADI	Traslado de Queja de Cerámica Italia por competencias
11/09/2023	EXT-QUILLA-23-152955	Agencia Distrital de Infraestructura ADI	Consorcio Canales Barranquilla	Traslado de oficio INTERAP sobre estado del alumbrado de la Cra 21
12/09/2023	EXT-QUILLA-23-153121	Agencia Distrital de Infraestructura ADI	Consorcio Circunvalar IDC	Traslado de oficio INTERAP sobre estado del alumbrado de la Clle 30

Inspección y evaluación en las obras de recuperación de los Caños Mercado y Ahuyama el día 17 de agosto de 2023 a las 2:30 pm de manera virtual. Temas tratados:

a) Ambiental: Ya subieron toda la información de campo a la carpeta de información compartida, están analizando los resultados de laboratorio.

b) Geotecnia: Hicieron 3 apiques entre la Cra 15 y el arroyo Rebolo. El material es arena limosa con escombros y plásticos, con poca capacidad portante. Colapsable en presencia de agua. No se pudo tomar muestra inalterada para hacerle el CBR. Se recomienda reemplazar el material existente por un material tipo Invías E-220-13. Entre Arroyo Rebolo y la Cra 30 la comunidad d no dejó hacer apiques.

c) Estructural: Se definieron los esquemas básicos de las estructuras y se hicieron las reparticiones de apoyos y distancias entre nervios.

d) Eléctrico: Hicieron un cálculo preliminar de cargas. La próxima semana entregan informe.

e) Tránsito: Escogieron la estación maestra en la Cll 17 con Cra 15. Determinaron los factores equivalentes de carga de acuerdo con el Invías. Solicitan el resto de la información del estudio de suelos para la ciclovía y el pavimento articulado del malecón.

Inspección y evaluación en las obras de recuperación de la Ciénaga de Mallorquín UF-4 el día 22 de agosto de 2023 a las 9:00 am de manera virtual. Temas tratados:

a) Ajustes al esquema básico: Se ubican los tanques en la estación de acceso al nivel +1.72 m, Se elimina la piscina de toboganes. Se acortó el muelle. Se eliminó el speed up. Se definió el diseño del loop y los de las torres de tirolesa. Incorporaron los apoyos en cada peldaño de la escalera. La cubierta sería cónica invertida, con bajante de aguas lluvias al lado de la columna central. En el claro #3 hay que hacer levantamiento detallado del mangle. Se requiere visita del biólogo para identificar los sitios donde se requiere poda. El informe lo entregan el 22/08/2023.

b) Geotecnia: Mañana instalan equipos sobre agua en el punto de tirolesa #2. El viernes inician los sondeos en el agua. Esta semana terminan trabajo de campo para trabajar en el informe.

c) Hidrosanitaria: Ubicación de disponibilidad de redes de agua potable en cercanías del Ecoparque.

Supervisión de las obras que se ejecutan dentro del contrato de Canalización del Arroyo de la Cra 65, desde la **Cra 45 con Cll 62 hasta la Cra 65 con la Vía 40,** dentro del alcance del contrato FROIH 933-2016.

ANGELICA MARIA COGOLLO ARRIETA
C.C. # 22478552

ANEXOS DE RECORRIDOS



Canalización del Arroyo



Canalización del Arroyo



Ciénaga de Mallorquín