21722023-003

Tunja 10 de enero de 2024

Señores:
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
INGENIERO GUSTAVO ADOLFO LOPEZ AVELLA
Tunja
Boyaca

REF: Solicitud de ampliación de la suspensión No 1 contrato de obra.

CONTRATO: **2172 De 2023** - FSP - 019 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA.

Cordial Saludo

Por medio de la presente, solicito respetuosamente la ampliación de la suspensión No. 1 del contrato por las siguientes razones:

1. Nos ha sido imposible conseguir insumos para la construcción del sistema de alcantarillado como; tuberías y demás insumos. Esto debido al diámetro de la tubería que no es de fácil obtención, de igual manera los proveedores se encuentran en procesos de inventarios que dificultan la compra de estos insumos en esta época del año, se anexa cotización con dicha observación.

2. Es un tiempo necesario para que la supervisión evalúe la posibilidad de otorgar una prórroga al contrato, tal como se detalla en el oficio 21722023-004 emitido por el contratista. Esto se debe tener en cuenta, considerando que el tiempo transcurrido para la adjudicación del contrato no es atribuible a nuestra responsabilidad, y durante este período no hemos podido llevar a cabo a cabo actividades de obra.

Por lo mencionado anteriormente solicitamos de manera atenta la ampliación a la suspensión N°1 del contrato por un término de 20 días calendario.

De antemano agradezco su atención y colaboración con la presente,

Atentamente,

David Fernando Tocarruncho Pineda
R.L Mega Construcciones y Consultorías

ACUADUCTOS D&D S.A.S
NIT: 800.153.721

TODO EN ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADDOS

Somos una gran empresa enfocada al suministro de insumos para sistemas de saneamiento básico

BOGOTA CALLE 16 # 27 A-40 CEL: 3219554321

CLIENTE	MEGACONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS	**FECHA:**	09/01/2024	***COTIZACION***	
NIT o C.C.	901688574	**TELEFONO**	3219554321	**FAX**	
DIRECCION	almacenmegacyc@gmail.com	**FORMA DE PAGO**		CONTADO	

COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL
TEPLA0045	Tubo PVC alcantarillado de 14"	1	Und	$ 595.258,00	$ 595.258,00
	VALIDEZ DE LA OFERTA 8 DIAS				

	SUB-TOTAL	$ 595.258,00
OBSERVACIÓN	**IVA**	$ 113.099,02
Durante el mes de enero nos encontramos en proceso de inventarios, por lo cual solamente estamos recibiendo pedidos para mantener el valor cotizado pero las entregas se harán cuando terminemos dicho proceso. **AGRADECEMOS A NUESTROS CLIENTES SU COMPRENSIÓN.**	**RTE FTE**	
JAVIER CAMARGO	**TOTAL**	$ 595.258,00
Vo B DEL CLIENTE		