REPORTE DE VISITA

Nº 15608

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.
NIT. 900.653.660.1

Persona Encargada : Jorge Duran

Fecha : Diciembre 9/2023 Hora de entrada : 7:30 A.M. Hora de salida : 12. P.M.

Cliente : Centro de Salud los Cerros Torre : #1 Modelo Ascensor : C y M

Atención Llamada : Mantenimiento : Y Trabajo Especial :

CABINA	B	M	C	SALA DE MAQUINAS	B	M	C	PIT	B	M	C	POZO	B	M	C
Cortina Luminosa	X			Breaker Undustrial				Iluminacion / Alumbrado				Iluminacion / Alumbrado			
Fotoceldas				Iluminacion				Beffer Cabina / Contrapeso				Beffer Cabina / Contrapeso			
Display Cabina	X			Toma Corriente				Polea Limitador de Velocidad Parte Baja				Puertas Hall			
Alarma	X			Nivel Aceite				Polea Limitador de Velocidad Parte Alta				Aseo Anclajes			
Operador Puertas				Fusible Control				Aseo Anclajes				Contrapeso			
Puerta Cabina				Tarjetas Electronicas				Seguridades				Micro Pre Final / Final			
Luz Emergencia	X			Reles / Contadores				Recolector Aceite				Banderas / Pantallas			
Iluminación	X			Variador Potencia				Stop				Inductores / Imanes			
Ventilador				Cable De Tracción				Micro Estiramiento de Cables				Biestables			
Botonera / Pulsadores				Freno								Seguridades Puerta Hall			
Llavín				Seguridades								Micro de Series Enclavamientos			
Nivelación				Limitador Velocidad											
Seguridades				Máquina Tracción											
Caja Techo				Máquina Gearless	X										
Botón Inspección				Polea Tractora											
Citofono	X			Polea Desviadora											
Balaustrada															
Aseo				Aseo											

Observaciones : Mantenimiento preventivo de Rutina / 23
Ascensor funcionando con normalidad dentro de los parámetros de seguridad, se hace prueba de retiro de luz de emergencia funcionando correctamente, contrapeso reparado con perno.

Técnico CYRA: Oliver Giraldo T.

Persona Encargada de la Obra : Cargo : Ingeniero Firma :

B = Bien - M = Mal - C = Corregido

Autopista Norte # 122 -56 Of 402 Edificio Argenta (601) 749 8640 - 311 222 2750 - administrativo@cyraingenieriasas.com / cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com

REPORTE DE VISITA

Nº 15607

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO.
NIT. 900.653.560-1

Persona Encargada : JORGE QUINTERO.

Fecha : 13. DIC / Hora de entrada : 9 AM Hora de salida : 10:40.

Cliente : MATERNO INFANTIL. Torre : X Modelo Ascensor : GYRO

Atención Llamada : Mantenimiento : X Trabajo Especial :

CABINA	B	M	C	SALA DE MAQUINAS	B	M	C	PIT	B	M	C	POZO	B	M	C
Cortina Luminosa	✓			Breaker Undustrial	✓			Iluminacion / Alumbrado	✓			Iluminacion / Alumbrado	✓		
Fotoceldas		✓		Iluminacion	✓			Beffer Cabina / Contrapeso				Beffer Cabina / Contrapeso		✓	
Display Cabina	✓			Toma Corriente	✓			Polea Limitador de Velocidad Parte Baja				Puertas Hall		✓	
Alarma	✓			Nivel Aceite				Polea Limitador de Velocidad Parte Alta				Aseo Anclajes		✓	
Operador Puertas				Fusible Control			✓	Aseo Anclajes		✓		Contrapeso			
Puerta Cabina				Tarjetas Electronicas			✓	Seguridades		✓		Micro Pre Final / Final		✓	
Luz Emergencia				Reles / Contadores			✓	Recolector Aceite		✓		Banderas / Pantallas			
Iluminación	✓			Variador Potencia			✓	Stop				Inductores / Imanes		✓	
Ventilador				Cable De Tracción				Micro Estiramiento de Cables				Biestables			
Botonera / Pulsadores				Freno			✓					Seguridades Puerta Hall		✓	
Llavín				Seguridades			✓					Micro de Series Enclavamientos		A	
Nivelación	✓			Limitador Velocidad	✓										
Seguridades	✓			Máquina Tracción											
Caja Techo	✓			Máquina Gearless			✓								
Botón Inspección	✓			Polea Tractora			✓								
Citofono				Polea Desviadora											
Balaustrada															
Aseo	✓			Aseo	✓										

Observaciones : SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RUTINA QUE INCLUYE REVISION DE VARIADOR DE POTENCIA, SIN FALLAS SE DEJA NORMAL CON EL RESORTE PUERTA DE HALL. - MANTENIMIENTO DEL DE DICIEMBRE 2023

Técnico CYRA : DIEGO SOSA

Persona Encargada de la Obra : Cargo : ingeniero Firma : Freddy Eliecer C

B = Bien - M = Mal - C = Corregido

Autopista Norte # 122 -56 Of 402 Edificio Argenta (601) 749 8640 - 311 222 2750 - administrativo@cyraingenieriasas.com / cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com