ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

ACTA No. 4182.010.26.1.3	FECHA:	16/oct/2023
	HORA INICIAL:	03:00 pm
	HORA FINAL:	04:00 pm
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.489-2023 en relación al contrato de obra No. 4182.010.26.1.446-2023.	LUGAR: Taller 2 AP/SB	

ASISTENTES: Francisco Bonilla – Profesional Especializado, Juan Carlos Jurado – Contratista, David Felipe Cano – Contratista, Rosario Cuellar – Contratista

AUSENTES: N/A

INVITADO: Rodrigo Donado – contratista Consorcio Obras Cali, Julio Cesar Herrera - Interventor

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.489-2023 para el contrato de obra 4182.010.26.1.446-2023 con el objeto: "Realizar obras de mejoramiento PTARD Santa Elena - corregimiento Felidia.".

DESARROLLO

1. Seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.489-2023 para el contrato de obra 4182.010.26.1.446-2023 con el objeto: "Realizar obras de mejoramiento PTARD Santa Elena - corregimiento Felidia.".

   Inició el Ingeniero Juan Carlos Jurado, dando el saludo a los asistentes del comité consultando por el avance y estado de la obra. Interventoría comento que se está realizando balance definitivo teniendo en cuenta las actividades adicionales y las mayores o menores cantidades. Al momento se ha hecho lavado de rosetones y cambio de piedra donde aplique según lo que afirma el especialista hidráulico.

   El Ing. Jurado preguntó por un avance real de obra, el interventor manifiesta que aproximadamente 80%. El contratista manifiesta que de él contrató inicial solamente falta el filtro anaeróbico. Y de lo adicional solamente cubierta en lecho de secado. Interventoría manifestó que hay mayores o menores cantidades y respecto a eso se va a balancear el contrato técnicamente se va a canalizar perimetral mente aguas que

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

salen de la planta e instalar tubería en el sistema para que no se desborde el agua residual

Interventoría manifestó que se realizó una doble viga en el muro en la esquina donde sale el agua de la PTAR. Comento que a los baños faltan puerta ventanas ya tiene instalado muros piso y aparatos sanitarios. El contratista manifiesta que hay unos inps que se enviaron a interventoría para su aprobación

El ingeniero jurado comentó acerca de la cubierta sobre el filtro fitopedologico. El contratista explicó que van a realizar unas tapas plásticas apoyadas sobre una viga perimetral que se apoyará sobre muros. Sin comprometer la estabilidad de la estructura existente. Lo mismo que la cubierta del lecho de secado donde se va a cambiar el material por uno de menor peso cambiando de madera a metal esto sin comprometer la estabilidad de la estructura existente.

El contratista comento que El pozo séptico se colmata porque el tubo que pasa al filtro anaeróbico es de diámetro muy pequeño se debe ampliar. El Ing. Bonilla solicito conceptos de los especialistas técnicos

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Consultar al especialista técnico por sistema de cubierta filtro fitopedologico	CONSORCIO OBRAS CALI	17/oct/2023

Firmas (responsables):

DAVID FELIPE CANO
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: David Felipe Cano - Contratista
Revisó: Juan Carlos Jurado R. – Contratista,

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.1.3

FECHA:	16 / Oct / 2023
HORA INICIAL:	03:00 PM
HORA FINAL:	04:00 Pm
LUGAR:	Taller 2 AP/SB

OBJETIVO: Realizar comite de seguimiento al Contrato de Interventoria No. 4182.010.26.1 489-2023, en relación al Contrato de Obra No. 4182.010.26.1.446-2023

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	David Cano	UAESP	3193731709	dfcanop@gmail.com	
2	[illegible]	INTERVENTOR	3185130932	[illegible]	
3	Rodrigo Valencia	Planeación PAT	0	[illegible]	
4	[illegible]	UAESP	3105[illegible]169	[illegible]	
5	Francisco J. Bonilla H	UAESP	3146321885	francisco.bonilla@cali.gov.co	

propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde