ACTA DE REUNIÓN	
Concepto: Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al ciudadano del centro de gestión de mercados logística y tecnologías de la información	**Acta No:** 003
Contrato N: C01 PCCNTR.5307477	**Fecha**: 03 octubre 2023
Lugar: Sena CGMLTI Calle 52 13 – 65	**Hora inicio:** 02:00 PM **Hora Fin:** 04: 00 PM

ORDEN DEL DIA	
1	Lectura del acta anterior
2	Personal contractual vs personal actual
3	Porcentaje programado vs porcentaje ejecutado
4	Novedades SST
5	Novedad ambiental
6	Temas técnicos a resolver
7	Plan de trabajo siguiente semana
8	Otros

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio comité por las dos partes SENA CGMLTI y CONSORCIO SEGAC.

Comentarios relevantes

1. La entidad hace presentación del ingeniero que apoyara la supervisión del contrato de obra el Ing. Fabio Ramírez.

2. La entidad indica al contratista que no se podrá ejecutar las actividades del Grupo 5 cubiertas piso 2 y 4.
3. Se aprueba requerimiento oficio 006
   7.1 suministro e instalación de división para obra sanitarios en vidrio 5+5 laminado templado color opal institucional ya definido anterior con accesorios en acero inoxidable soporte de altura Max 1.80 en acero de alta calidad todos los accesorios del grupo 2 Aprendices, toda vez que no afecta la parte presupuestal del proyecto
4. Se socializa los oficios enviados por el contratista
   - Oficio 007 solicitud definiciones pendientes.
   - Oficio 008 Definición tipo de iluminación a utilizar.
   - El oficio 009 se informó que después del comité se radicaría, en donde se da respuesta a las observaciones de la revisión del APU Cielo raso super board.
5. Se autoriza el inicio de actividades de los baños del auditorio a partir del día 06 de octubre para inicio de actividades de demolición.

Acciones acordadas:

1. Radicar oficio que contenga todas las siguientes aclaraciones:

   - Justificación técnica de la elongación de la fibra de vidrio, solicitada por el supervisor Oficio No 002-02102023
   - Distribución de lámparas en cada baño de aprendices y cálculos de Lumens,

2. Dentro del balance incluir las actividades y cantidades correspondientes a la adecuación de los baños faltantes correspondientes a instructores Baño administración, 101 y 105 y la impermeabilización de la terraza del gimnasio 7 piso.

3. Radicar respuesta a las observaciones del APU del cielo raso 6 piso.

4. Realizar balance del presupuesto incluyendo actividades no previstas con sus respectivos APU para esta forma generar el otrosí. Plazo de entrega lunes 09 de septiembre del año en curso

5. Solicitar al proveedor de DOCOL ficha técnica de la grifería que cumpla con las especificaciones solicitadas en el contrato

Se anexa presentación de información del proyecto.

PROXIMA REUNION	
FECHA	13 octubre 2023
HORA	09:00 AM a 10:00 AM

Observaciones.