ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	9.2.10 Suministro e instalación interruptor triple. Incluye caja, toma y mano de obra cableado. No incluye cable
ACTIVIDAD ITEM DE PAGO 312	Se realiza la instalación de salida eléctrica para interruptor Triple, incluye caja sencilla CONDUIT y accesorios, incluye aparato interruptor sencillo; el cable es suministrado por la Alcaldía.
INTERRUPTOR TRIPLE	
CANTIDAD	CANTIDAD: 2 UNIDADES