1703-19.18/70 (Al contestar cite este número)
Villavicencio, 05 de febrero del 2024

Señores:
SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S
R/L. EDGAR JIMENEZ CARREÑO
Dirección Calle 98 a # 71ª 75
info@smartmobility.com.co

Referencia: contrato de obra 2546 de 2023 cuyo objeto es "REALIZAR LA MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

Respetado Señor

Reciba un cordial saludo, la Dirección de Planeación y Prospectiva en representación de la Secretaria de Movilidad, se le informa que debido constante inestabilidad de la intersección semafórica de Carrera 19 X Calle 35 COLEGIO COFEM , Se requiere al contratista que identifique plenamente el tipo de fallas que está ocurriendo en la intersección ya que el equipo continuamente ha sufrido apagones, que identifica la minuta generada por el grupo de técnicos de la dirección de planeación y prospectiva como muestra las imágenes .

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA

ene-24

N°	FECHA	HORA	CODIGO	DIRECCION	UBICACIÓN	AJUSTE DE TIEMPOS	ACTIVIDADES	ESTADO FINAL	HORAS FUERA DE SERVICIO SMF	1. OBSERVACIONES
4	9/01/2024	11:30:00 a. m.	1044	Carrera 19 X Calle 35	Colegio Cofrem	APAGADO	Intersección col cofrém se hacen ajustes. Y queda funcionando correctamente	FUNCIONANDO		
10	10/01/2024	06:54:00 a. m.	1044	Carrera 19 X Calle 35	Colegio Cofrem	APAGADO	Cruce colegio cofrem . Fácil de manipular el control no tiene seguridad	FUNCIONANDO		
11	10/01/2024	04:28:00 p. m.	1044	Carrera 19 X Calle 35	Colegio Cofrem	APAGADO	Queda funcionando correctamente colegio cofrem. Se cambió equipo	FUNCIONANDO		
12	11/01/2024	02:05:00 p. m.	1044	Carrera 19 X Calle 35	Colegio Cofrem	APAGADO	Corrigiendo falla en el giro cruce Cofrem	FUNCIONANDO		
14	11/01/2024	07:35:00 p. m.	1044	Carrera 19 X Calle 35	Colegio Cofrem	APAGADO	Cruce cofrem fallando nuevamente el giro a la izaquierda	APAGADO		Cruce de colegio Cofrem se paga x motivo del giro a la izquierda en falla.x Seguridad de un posible accidente
43	28/01/2024	01:53:00 p. m.	1044	Carrera 19 X Calle 35	Colegio Cofrem	APAGADO	desde el despacho nos reportan falla en el semáforo de Cofrem	APAGADO		
44	29/01/2024	07:47:00 a. m.	1044	Carrera 19 X Calle 35	Colegio Cofrem	APAGADO	Semáforo Col Cofrem fuera de Servicio	APAGADO		
46	29/01/2024	08:33:00 a. m.	1044	Carrera 19 X Calle 35	Colegio Cofrem	FALLA	intersección de colegio cofrem están dando el paso peatonal sobre la carrera 19. Con el verde de la calle 35.	FUNCIONANDO		
50	30/01/2024	06:25:00 a. m.	1044	Carrera 19 X Calle 35	Colegio Cofrem	FALLA	Buenos dias .cruce Colegio Cofrem de nuevo en falla	INTERMITENTE		
54	31/01/2024	05:55:00 a. m.	1044	Carrera 19 X Calle 35	Colegio Cofrem	FALLA	cruce Colegio Cofrem en falla de nuevo	INTERMITENTE		

feb-24

N°	FECHA	HORA	CODIGO	DIRECCION	UBICACIÓN	AJUSTE DE TIEMPOS	ACTIVIDADES	ESTADO FINAL	HORAS FUERA DE SERVICIO SMF	1. OBSERVACIONES
9	4/02/2024	11:59:00 a. m.	1044	Carrera 19 X Calle 35	Colegio Cofrem	FALLA	Buenos dias .cruce Colegio Cofrem en falla	FUNCIONANDO		

Sírvase el contratista aclarar qué tipo de UPS utilizó como respaldo de energía en la intersección de COLEGIO COFREM, ya que es necesario que sea unos ups online que da mayor confiabilidad en el respaldo

Adicional se requiere conocer el tipo de funcionamiento del controlador, planeamiento instalado en la intersección qué tipo de planes, qué tipo de ciclos tiempos de fases, ya que las condiciones de tráfico son dinámicas y debemos generar cambios sobre la marcha.

.

Cordialmente,

OMAR YESID DE LA PEÑA MUÑOZ
Director de Planeación y Prospectiva

Anexos:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°: N/A	N/A	
Revisó: German Olivares		
Elaboró: Jairo Andrés Reyes	Técnico operativo	