INFORME SEMANAL

Semana Número: 8 Del: 6 de noviembre de 2023 Al: 12 de noviembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 104,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | SEDE: CARRERA 56 N° 11a - 20 BARRIO SANTA ANITA - VALLE DEL CAUCA Oficina de Registro Instrumentos públicos (Orip) | SUPERVISOR: RENE ALFONSO SANCHEZ ECHEVERRY

OBJETO:

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

	SEMANAL	ACUMULADO	ATRASO
Obra programada (%)	15,74%	70,88%	
Valor básico de la Obra programada:	$ 118.319.567,44	$ 532.813.909,80	
Obra Física Ejecutada (%)	8,83%	55,98%	14,90%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 66.357.600,32	$ 420.790.103,81	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
Contrato No.	1674-2023
Valor Inicial:	$ 751.712.626,70
Valor Actualizado:	$ 751.712.626,70
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES Y QUINSE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES Y QUINSE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	jueves, 14 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 15 de diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	No. 1707 DE 2023
Valor Inicial:	$ 134.235.550,23
Valor Actualizado:	134.235.550,23
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES
Fecha de Iniciación:	jueves, 14 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves, 28 de diciembre de 2023

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

EN ESTA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

ITEM 1.17 DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO

ITEM 1.57 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA

ITEM 1.67 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL

ITEM 1.74 ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=5M MOVIL

ITEM 7.03 RESANE DE MUROS

ITEM 13.1 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

ITEM 17.20 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA

NOTA: A ESTA FECHA. LA OBRA PRESENTA UN ATRASO DEL 14.90% , SE LE SOLICITA AL COONTRATISTA PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA. A LA SIGUIENTE SEMANA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IMAGENES AVANCE





ITEM 17.20 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA (AREA DE DESCARGUE)



ITEM 17.20 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA (AREA DE DESCARGUE)



ITEM 7.03 RESANE DE MUROS (AREA DE FUNCIONARIOS PISO N° 1)



ITEM 1.57 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA (AREA DE ATENCION AL PUBLICO)



ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS (AREA . HALL DE CIRCULACION PISO 4)



ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS



ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS (AREA . HALL DE CIRCULACION PISO 3)





ITEM 2.09 MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM (AREA DE COCINAPISO 4)

ITEM 1.17 DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO (AREA DE CUBIERTA)








ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS (Cubierta del Auditorio)



ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS (area de cafeteria)



ITEM NP.01 IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE CUBIERTA TIPO MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALIUMINIO 3MM



ITEM NP.01 IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE CUBIERTA TIPO MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALIUMINIO 3MM

OBSERVACIONES
NOTA:SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA
SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA,
ITEM 1.17 DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO
ITEM: 2.10 MUEBLE BAJO MESÓN COCINA
ITEM: 2.18 CERRADURA DE POMO PARA OFICINA
ITEM: 2.19 CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA
ITEM: 2.21 BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG
ITEM: 3.02 BARANDA TUBO REDONDO
ITEM: 3.20 ESPEJO BISELADO 5MM
ITEM: 4.02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM
ITEM: 10.02 LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO
ITEM: 13.01 VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS.
ITEM 17.27 SANITARIO TIPO AHORRADOR


CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Firma:
Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
RESIDENTE DE OBRA
Firma:
Nombre : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No.: MP 76202 - 368677 CNA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	**Página:** 1 de
		Código: FO-COING-556
		Versión: 1
		Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA	DD	12	MM	11	AA	2023		CORTE N°	8		ELABORÓ	ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)			
INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°** 1707 - 2023
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	**NIT O C.C.**	800205914-1	**CONTRATO N°** 1674 - 2023

CAPÍTULO	7	ENCHAPE	ITEM	7,03	DESCRIPCIÓN	RESANE	UNID.	M2	UBICACIÓN	PISO 4



Localización	Dimensiones			No Elem.	HOJA: 1 DE 1
	Ancho	Alto	Longitud		TOTAL
AUDITORIO					
WC. Caballeros	3,36	0,30		1	1,01
	1,95	0,30		1	0,59
	3,08	0,30		1	0,92
	1,41	0,30		1	0,42
	0,85	0,30		1	0,26
	0,13	2,30		1	0,30
	0,85	2,30		1	1,96
	1,02	2,30			
WC. Damas	3,04	0,30		1	0,91
	2,45	0,30		1	0,74
	3,13	0,30		1	0,94
	1,69	0,30		1	0,51
	1,29	0,30		1	0,39
	0,13	2,30		1	0,30
	1,29	2,30		1	2,97
	1,21	2,30		1	2,78
					0,00
					0,00
			SUBTOTAL		14,98
			VIENE DE LA PAGINA DE		
			TOTAL		**14,98**

OBSERVACIONES:

ING : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No.: MP 76202 - 368677 CNA
Residente de Obra

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
Residente de interventoria

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página: 1 de
Código: FO-COING-556
Versión: 1
Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA	DD	5	MM	11	AA	2023		CORTE N°	8		ELABORÓ	ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	**NIT O C.C.**	800205914-1	**CONTRATO N°**	1674 - 2023


CAPÍTULO	7	ENCHAPE	ITEM	7,03	DESCRIPCIÓN	RESANE	UNID.	M2	UBICACIÓN	PISO 4




Localización	Dimensiones			No Elem.	HOJA: 1 DE 1
	Ancho	Alto	Longitud		TOTAL
AUDITORIO					
Foyer Auditorio	9,63	4,58		1	44,11
Area de puertas	1,00	2,30		-3	-6,90
banos de puerta	5,50	0,13		2	1,43
Area de puertas	1,53	2,90		-1	-4,44
banos de puerta	7,33	0,15		1	1,10
Hall de escalera	2,45	4,20		1	10,29
	1,28	4,20		1	5,38
	0,88	4,20		1	3,70
area de fachada	4,35	0,46		1	2,00
	4,35	1,03		1	4,48
Area de acceso Auditorio	3,43	4,58		1	15,71
	0,13	3,60		1	0,47
	0,21	3,60		1	0,76
	3,47	0,98		1	3,40
	2,73	4,58		1	12,50
	3,72	3,60		1	13,39
	1,02	3,60		1	3,67
SUBTOTAL					111,04

OBSERVACIONES:

	VIENE DE LA PAGINA DE	14,98
	TOTAL	**126,02**






ING : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ	**ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS**
Matrícula No.: MP 76202 - 368677 CNA	Matrícula No.: A08192002- 78747710
Residente de Obra	Residente de interventoria

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	**Página:** 1 de **Código**: FO-COING-556 **Versión:** 1 **Fecha de emisión:** 2017-04-14

FECHA	DD	5	MM	11	AA	2023		CORTE N°	8		ELABORÓ	ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)				
INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	**NIT O C.C.**	800205914-1	**CONTRATO N°**	1674 - 2023

CAPÍTULO	7	ENCHAPE	ITEM	7,03	DESCRIPCIÓN	RESANE	UNID.	M2	UBICACIÓN	PISO 4



Localización	Dimensiones			No Elem.	HOJA: 1 DE 1
	Ancho	Alto	Longitud		TOTAL
Auditorio					
	3,59	3,00		1	10,77
	18,70	3,00		1	56,10
	6,51	3,00		1	19,53
	0,52	3,00		1	1,56
	0,13	3,00		1	0,39
	4,62	3,00		1	13,86
	0,13	3,00		1	0,39
	0,87	3,00		1	2,61
	2,47	3,00		1	7,41
	0,80	3,00		1	2,40
	0,96	3,00		1	2,88
	0,17	3,00		1	0,51
	0,13	3,00		1	0,39
	17,50	3,00		1	52,50
	0,13	3,00		1	0,39
	0,91	3,00		1	2,73
	0,80	3,00		1	2,40
	2,47	3,00		1	7,41
	0,87	3,00		1	2,61
	0,13	3,00		2	0,78
	4,64	3,00		1	13,92
	0,13	3,00		1	0,39
	0,51	3,00		1	1,53
SUBTOTAL					186,84
VIENE DE LA PAGINA DE					126,02
TOTAL					**312,86**

OBSERVACIONES:

ING : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

Matrícula No.: MP 76202 - 368677 CNA	Matrícula No.: A08192002- 78747710
Residente de Obra	Residente de interventoria

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	**MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES**	**Página:** 1 de **Código**: FO-COING-556 **Versión:** 1 **Fecha de emisión:** 2017-04-14

FECHA	DD	5	MM	11	AA	2023		CORTE N°	8		ELABORÓ	ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)			
INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°** 1707 - 2023
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	**NIT O C.C.**	800205914-1	**CONTRATO N°** 1674 - 2023

CAPÍTULO	7	ENCHAPE	ITEM	7,03	DESCRIPCIÓN	RESANE	UNID.	M2	UBICACIÓN	PISO 4



Localización	Dimensiones			No Elem.	HOJA: 1 DE 1
	Ancho	Alto	Longitud		TOTAL
AREA DE CAFETERIA					
Foyer Auditorio	24,79	4,58		1	113,54

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	113,54
VIENE DE LA PAGINA DE	312,86
TOTAL	**426,40**

Luisa A Lara M.

ING : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No.: MP 76202 - 368677 CNA
Residente de Obra

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
Residente de interventoria

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página: 1 de
Código: FO-COING-556
Versión: 1
Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA	DD	5	MM	11	AA	2023		CORTE N°	8		ELABORÓ	ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS


OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)				
INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	**NIT O C.C.**	800205914-1	**CONTRATO N°**	1674 - 2023

CAPÍTULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCIÓN	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	PISO 4



Localización	Dimensiones			No Elem.	HOJA: 1 DE 1
	Ancho	Alto	Longitud		TOTAL
AREA DE CAFETERIA					
Foyer Auditorio	2,73	4,55		1	12,42
	3,47	0,95		1	3,30
	3,43	4,55		1	15,61
	0,65	5,25		1	3,41
Acceso al Auditorio	1,01	3,60		1	3,64
	3,72	3,60		1	13,39
	1,47	3,60		1	5,29
	0,20	3,60		1	0,72
	0,30	3,60		1	1,08
placa de cubierta			**Area M2**		
cieloraso			4,78	1	4,78
Antepecho de fachada	13,30	0,46		1	6,12
	13,30	0,93		1	12,37
columnas en fachada	0,13	2,92		7	2,66
plazoleta cafeteria	1,18	5,50		1	6,49
	7,53	5,50		1	41,42
	0,42	5,50		1	2,31


OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	135,00
	VIENE DE LA PAGINA DE	426,40
	TOTAL	561,40



ING : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ

Matrícula No.: MP 76202 - 368677 CNA

Residente de Obra



ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS

Matrícula No.: A08192002- 78747710

Residente de interventoria

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — La guarda de la fe pública	**MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES**	**Página:** 1 de **Código**: FO-COING-556 **Versión:** 1 **Fecha de emisión:** 2017-04-14

FECHA	DD	12	MM	11	AA	2023		CORTE N°	8		ELABORÓ	ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)				
INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	**NIT O C.C.**	800205914-1	**CONTRATO N°**	1674 - 2023

CAPÍTULO	17	RED SANITARIA	ITEM	17,20	DESCRIPCIÓN	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	UNID.	M	UBICACIÓN	AREA DE DESCARGUE



Localización	Dimensiones			No Elem.	HOJA: 1 DE 1
	Ancho	Alto	Longitud		TOTAL
ORIP - CALI					
AREA DE SERVICIO			20,00	1	20,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	20,00
VIENE DE LA PAGINA DE	
TOTAL	**20,00**

ING : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ	**ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS**
Matrícula No.: MP 76202 - 368677 CNA	Matrícula No.: A08192002- 78747710
Residente de Obra	Residente de interventoria

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES**	**Página:** 1 de **Código**: FO-COING-556 **Versión:** 1 **Fecha de emisión:** 2017-04-14

FECHA	**DD**	5	**MM**	11	**AA**	2023		**CORTE N°**	7		**ELABORÓ**	ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)			
INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	**NIT O C.C.**	800205914-1	**CONTRATO N°**	1674 - 2023

CAPÍTULO	NP	NO PREVISTO	**ITEM**	1,00	**DESCRIPCIÓN**	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE CUBIERTA TIPO MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALIUMINIO 3MM	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	PISO DE CUBIERTA



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**HOJA: 1 DE 1**
	Ancho	**Alto**	**Longitud**		**TOTAL**
ORIP - CALI					
CUBIERTA	8,81		25,31	1	222,98
	8,80		17,88	1	157,34

SUBTOTAL	380,33
VIENE DE LA PAGINA DE	
TOTAL	**380,33**

Luisa A Lara M.

ING : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS


Matrícula No.: MP 76202 - 368677 CNA	Matrícula No.: A08192002- 78747710
Residente de Obra	Residente de interventoria

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	**Página:** 1 de
		Código: FO-COING-556
		Versión: 1
		Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA	DD	5	MM	11	AA	2023		CORTE N°	8		ELABORÓ	ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	**NIT O C.C.**	800205914-1	**CONTRATO N°**	1674 - 2023

CAPÍTULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCIÓN	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	PISO 4



Localización	Dimensiones			No Elem.	HOJA: 1 DE 1
	Ancho	Alto	Longitud		TOTAL
AUDITORIO					
WC. Caballeros	3,36	0,30		1	1,01
	1,95	0,30		1	0,59
	3,08	0,30		1	0,92
	1,41	0,30		1	0,42
	0,85	0,30		1	0,26
	0,13	2,30		1	0,30
	0,85	2,30		1	1,96
	1,02	2,30			
WC. Damas	3,04	0,30		1	0,91
	2,45	0,30		1	0,74
	3,13	0,30		1	0,94
	1,69	0,30		1	0,51
	1,29	0,30		1	0,39
	0,13	2,30		1	0,30
	1,29	2,30		1	2,97
	1,21	2,30		1	2,78
					0,00
					0,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	14,98
VIENE DE LA PAGINA DE	
TOTAL	**14,98**

ING : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
Matrícula No.: MP 76202 - 368677 CNA
Residente de Obra

ARQ: DIDIER MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710
Residente de interventoria

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página: 1 de
Código: FO-COING-556
Versión: 1
Fecha de emisión: 2017-04-14

FECHA	DD	5	MM	11	AA	2023		CORTE N°	8		ELABORÓ	ARQ:DIDIER MONTERROZA CASSAS

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)		
INTERVENTORIA	TOTALL INC SAS BIC	**NIT O C.C.**		**CONTRATO N°**	1707 - 2023
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	**NIT O C.C.**	800205914-1	**CONTRATO N°**	1674 - 2023

CAPÍTULO	13	PINTURAS	ITEM	13,1	DESCRIPCIÓN	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	UNID.	M2	UBICACIÓN	PISO 4



Localización	Dimensiones			No Elem.	HOJA: 1 DE 1
	Ancho	Alto	Longitud		TOTAL
AUDITORIO					
Foyer Auditorio	9,63	4,58		1	44,11
Area de puertas	1,00	2,30		-3	-6,90
banos de puerta	5,50	0,13		2	1,43
Area de puertas	1,53	2,90		-1	-4,44
banos de puerta	7,33	0,15		1	1,10
Hall de escalera	2,45	4,20		1	10,29
	1,28	4,20		1	5,38
	0,88	4,20		1	3,70
area de fachada	4,35	0,46		1	2,00
	4,35	1,03		1	4,48
Area de acceso Auditorio	3,43	4,58		1	15,71
	0,13	3,60		1	0,47
	0,21	3,60		1	0,76
	3,47	0,98		1	3,40
	2,73	4,58		1	12,50
	3,72	3,60		1	13,39
	1,02	3,60		1	3,67
SUBTOTAL					111,04

OBSERVACIONES: